

Отчет о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей в 2025 году

Таблица 1

№ п	№ наказа избирателей	Содержание наказа избирателей	Мероприятия по реализации наказа избирателей	Общая стоимость реализации наказа избирателей согласно плану мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы, тыс. рублей	Фактический объем финансирования реализации наказа избирателей в 2025 году, тыс. рублей	Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей	Информация о выполнении	Информация о гарантийном сроке на качество выполненных работ
<b>Дзержинский район, избирательный округ № 1, депутат Николаева Екатерина Владимировна</b>								
1	01-00004	Продолжить благоустройство ПКиО «Березовая роща» (ул. Планетная, 53) и «Сад им. Дзержинского» (пр. Дзержинского, 42)	Продолжить благоустройство ПКиО «Березовая роща» (ул. Планетная, 53) и «Сад им. Дзержинского» (пр. Дзержинского, 42)	5000,0	-	ДКСиМП	Выполнен. Произведены работы по демонтажу конструкций нежилого здания уборных на 4 места (ул. Авиационная, 1). Разработан дизайн-проект благоустройства и озеленения ПКиО «Березовая роща»	-
2	01-00022	Ремонт дорог по улицам: Ю.Смирнова от дома № 3 до дома № 51; Новороссийская от дома № 3 до дома № 171; Почтовый Лог от дома № 39 по дом № 51, от дома № 2а по № 6а, от дома № 6е до дома № 28 и прилегающих к ним 10-ти переулков	Ремонт дорог по улицам: Ю.Смирнова от дома № 3 до дома № 51; Новороссийская от дома № 3 до дома № 171; Почтовый Лог от дома № 39 по дом № 51, от дома № 2а по № 6а, от дома № 6е до дома № 28 и прилегающих к ним 10-ти переулков	14000,0	-	ДТиДБК	Выполнен. Администрацией Дзержинского района произведены работы по ремонту дорог	2 года с 01.10.2025
3	01-00071	Ремонт пешеходного тротуара вдоль пр. Дзержинского	Ремонт пешеходного тротуара вдоль пр. Дзержинского	50000,0	2259,3	ДТиДБК	Выполнен в части 2025 года. ДБК произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 30.09.2025
4	01-00099	Установить два спортивных тренажера на детской площадке по ул. Гоголя, 208	Установить два спортивных тренажера на детской площадке по ул. Гоголя, 208	70,0	-	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлен тренажер. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 70,0 тыс. рублей	-
5	01-00119	Укладка сплошного заливного резинового покрытия на детскую площадку дома № 10/1 по ул. Королева	Укладка сплошного заливного резинового покрытия на детскую площадку дома № 10/1 по ул. Королева	1000,0	626,3	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Обустроено резиновое покрытие	3 года с 19.05.2025
6	01-00120	Укладка сплошного заливного резинового покрытия на спортивную площадку дома № 10/1 по ул. Королева	Укладка сплошного заливного резинового покрытия на спортивную площадку дома № 10/1 по ул. Королева	1300,0	-	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Обустроено резиновое покрытие (финансирование в рамках реализации наказа № 01-00119)	3 года с 19.05.2025
7	01-00124	Выполнить обустройство лестничного спуска и пешеходной дорожки к детской площадке по ул. Королева, 10/1 и спортивным тренажерам	Выполнить обустройство лестничного спуска и пешеходной дорожки к детской площадке по ул. Королева, 10/1 и спортивным тренажерам	1600,0	372,3	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по оборудованию лестничного марша. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 724,1 тыс. рублей	3 года с 12.11.2025
8	01-00131	Расширить лестницу с торца дома по Гусинобродскому шоссе, 21 и дополнить ее пандусами	Расширить лестницу с торца дома по Гусинобродскому шоссе, 21 и дополнить ее пандусами	1600,0	1302,8	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по оборудованию лестничного марша. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1752,8 тыс. рублей	3 года с 09.11.2025
9	01-00155	Ремонт с установкой перил на лестничном спуске от дома по Гусинобродскому шоссе, 17/1 к дому по Гусинобродскому шоссе, 15/1	Ремонт с установкой перил на лестничном спуске от дома по Гусинобродскому шоссе, 17/1 к дому по Гусинобродскому шоссе, 15/1	1600,0	1529,6	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по оборудованию лестничного марша. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 2019,6 тыс. рублей	3 года с 09.11.2025
10	01-00161	Установка детской площадки с мягким покрытием и ограждением по адресу: ул. Онежская, 51 - 57	Установка детской площадки с мягким покрытием и ограждением по адресу: ул. Онежская, 51 - 57	1500,0	-	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 600,0 тыс. рублей	-
11	01-00166	Установка ограждения контейнерной площадки для сбора мусора по ул. Онежская	Установка ограждения контейнерной площадки для сбора мусора по ул. Онежская	800,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Оборудована контейнерная площадка	-
12	01-00191	Установка декоративного ограждения газонов на придомовой территории дома по ул. Гоголя, 229	Установка декоративного ограждения газонов на придомовой территории дома по ул. Гоголя, 229	120,0	200,0	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено ограждение	1 год с 01.10.2025
13	01-00198	Выполнить устройство мягкого покрытия на детской площадке во дворе дома № 62 по ул. Красина	Выполнить устройство мягкого покрытия на детской площадке во дворе дома № 62 по ул. Красина	400,0	1067,5	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Обустроено покрытие на детской площадке	1 год с 01.11.2025
14	01-00222	Произвести ремонт либо демонтаж сцены на муниципальной территории по Гусинобродскому шоссе, 27	Произвести ремонт либо демонтаж сцены на муниципальной территории по Гусинобродскому шоссе, 27	200,0	-	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по демонтажу сцены	-
<b>Дзержинский район, избирательный округ № 2, депутат Логинова Юлия Владимировна</b>								
15	02-00016	Оградить детскую площадку, сделать мягкое покрытие, установить песочницу с навесом, качели и 2 скамейки за домом № 1 по ул. Д. Давыдова	Оградить детскую площадку, сделать мягкое покрытие, установить песочницу с навесом, качели и 2 скамейки за домом № 1 по ул. Д. Давыдова	500,0	1000,0	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлены игровое оборудование, ограждение и мягкое покрытие	2 года с 01.06.2025
16	02-00022	Ремонт дороги ул. Забайкальская (от улицы Авиастроителей, до дома № 1/1 по ул. Д. Давыдова)	Ремонт дороги ул. Забайкальская (от улицы Авиастроителей, до дома № 1/1 по ул. Д. Давыдова)	1700,0	4039,9	ДТиДБК	Выполнен. ДЭЖКХ произведены работы по ремонту проезда и обустройству уширения	3 года (ремонт проезда) и 5 лет (обустройство уширений) с 12.11.2025
17	02-00049	Установить на детской площадке, напротив подъезда № 4 дома № 7/1 по ул. Д. Давыдова игровые элементы (2-3 шт.: игровой комплекс с домиком, качалка в виде машины, песочница) для детей в возрасте от 1 до 10 лет	Установить на детской площадке, напротив подъезда № 4 дома № 7/1 по ул. Д. Давыдова игровые элементы (2-3 шт.: игровой комплекс с домиком, качалка в виде машины, песочница) для детей в возрасте от 1 до 10 лет	400,0	700,0	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование	2 года с 01.06.2025

№ п	№ наказа избирателей	Содержание наказа избирателей	Мероприятия по реализации наказа избирателей	Общая стоимость реализации наказа избирателей согласно плану мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы, тыс. рублей	Фактический объем финансирования реализации наказа избирателей в 2025 году, тыс. рублей	Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей	Информация о выполнении	Информация о гарантийном сроке на качество выполненных работ
18	02-00075	Озеленение газонов на нечетной стороне улицы Учительская от ул. Авиастроителей до ул. Республиканская	Озеленение газонов на нечетной стороне улицы Учительская от ул. Авиастроителей до ул. Республиканская	500,0	300,0	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по озеленению газонов	-
19	02-00116	Ремонт придомовой дороги домов № 60/1 и № 60/2 по ул. Трикотажная	Ремонт придомовой дороги домов № 60/1 и № 60/2 по ул. Трикотажная	1600,0	1893,6	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 6260,4 тыс. рублей	3 года с 18.08.2025
20	02-00124	Реконструкция тротуара с двух сторон ул. Республиканская от ул. Учительская до ул. Театральная	Реконструкция тротуара с двух сторон ул. Республиканская от ул. Учительская до ул. Театральная	3500,0	2576,4	ДТИДБК	Выполнен. ДДБК произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 30.09.2025
21	02-00128	Дополнить детскими элементами (Пружинка, Гнездо-качеля, горка 3 м, песочница с крышкой, паутинка) во дворе дома № 9А по ул. Республиканская	Дополнить детскими элементами (Пружинка, Гнездо-качеля, горка 3 м, песочница с крышкой, паутинка) во дворе дома № 9А по ул. Республиканская	300,0	510,0	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование	1 год с 01.10.2025
22	02-00137	Снос аварийных деревьев между домами № 1, 2, 5 по ул. Лазарева	Снос аварийных деревьев между домами № 1, 2, 5 по ул. Лазарева	90,0	49,8	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-
23	02-00160	Демонтировать старую и установить новую сцену в сквере имени Калинина (ул. Театральная, 1)	Демонтировать старую и установить новую сцену в сквере имени Калинина (ул. Театральная, 1)	2500,0	2622,4	ДКСиМП	Выполнен. Произведены работы по устройству сцены и линии наружного освещения	3 года с 03.12.2025
24	02-00205	Отремонтировать въезд во двор между домами № 30 и № 32 по ул. Королева и въезд во двор дома № 7 пр. Дзержинского с ул. Королева	Отремонтировать въезд во двор между домами № 30 и № 32 по ул. Королева и въезд во двор дома № 7 пр. Дзержинского с ул. Королева	860,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда	-
25	02-00208	Ограждение клумб за домом № 3Б по пр. Дзержинского	Ограждение клумб за домом № 3Б по пр. Дзержинского	100,0	100,0	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено ограждение	1 год с 01.10.2025
26	02-00224	Произвести ремонт кровли здания МБУДО ДМШ № 3 (ул. Авиастроителей, 15А)	Произвести ремонт кровли здания МБУДО ДМШ № 3 (ул. Авиастроителей, 15А)	400,0	3369,1	ДКСиМП	Выполнен. Произведены работы по ремонту кровли здания	5 лет с 16.06.2025
27	02-00226	Произвести ремонт санузлов 1-го этажа ДДК им. Калинина (ул. Театральная, 1)	Произвести ремонт санузлов 1-го этажа ДДК им. Калинина (ул. Театральная, 1)	860,0	2783,0	ДКСиМП	Выполнен. Произведены работы по ремонту санузлов	-
28	02-00232	Произвести капитальный ремонт крыльца и центральной входной зоны в МБОУ СОШ № 153 (ул. Республиканская, 15/1)	Произвести капитальный ремонт крыльца и центральной входной зоны в МБОУ СОШ № 153 (ул. Республиканская, 15/1)	450,0	3250,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту крыльца и центральной входной зоны	5 лет с 31.08.2025
29	02-00233	Произвести облицовку фасада здания МКДОУ № 329 (ул. Республиканская, 17А)	Произвести облицовку фасада здания МКДОУ № 329 (ул. Республиканская, 17А)	2500,0	696,8	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту фасада здания	5 лет с 01.09.2025
30	02-00236	Закрыть на капитальный ремонт. Подготовить проект сметной документации с обустройством спортивной площадки МБОУ СОШ № 36 (ул. Авиастроителей, 10)	Закрыть на капитальный ремонт. Подготовить проект сметной документации с обустройством спортивной площадки МБОУ СОШ № 36 (ул. Авиастроителей, 10)	15000,0	90322,5	ДО	Выполнен в части 2025 года. Произведены работы по ремонту здания школы (в рамках проведения капитального ремонта здания)	5 лет с 20.11.2025
31	02-00238	Заменить линолеум в коридорах и кабинетах 2, 3 этажа МБОУ СОШ № 36 (ул. Авиастроителей, 10)	Заменить линолеум в коридорах и кабинетах 2, 3 этажа МБОУ СОШ № 36 (ул. Авиастроителей, 10)	2500,0	-	ДО	Выполнен. Заменен линолеум (в рамках проведения капитального ремонта здания) (финансирование в рамках реализации наказа № 02-00236)	5 лет с 20.11.2025
32	02-00239	Заменить окна в коридорах 1, 2, 3 этажей в МБОУ СОШ № 36 (ул. Авиастроителей, 10)	Заменить окна в коридорах 1, 2, 3 этажей в МБОУ СОШ № 36 (ул. Авиастроителей, 10)	3200,0	-	ДО	Выполнен. Заменены окна (в рамках проведения капитального ремонта здания) (финансирование в рамках реализации наказа № 02-00236)	5 лет с 20.11.2025
33	02-00244	Асфальтирование территории вокруг здания МБОУ СОШ № 111 (ул. Промышленная, 1/1)	Асфальтирование территории вокруг здания МБОУ СОШ № 111 (ул. Промышленная, 1/1)	2400,0	5433,5	ДО	Выполнен. Произведены работы по асфальтированию территории	5 лет с 11.11.2025
34	02-00245	Оборудовать спортивную площадку на территории МБОУ СОШ № 111 (ул. Промышленная, 1/1)	Оборудовать спортивную площадку на территории МБОУ СОШ № 111 (ул. Промышленная, 1/1)	1300,0	1300,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по оборудованию спортивной площадки	5 лет с 11.11.2025
35	02-00247	Капитальный ремонт туалетов 1 и 2 этажей в МБОУ СОШ № 111 (ул. Промышленная, 1/1)	Капитальный ремонт туалетов 1 и 2 этажей в МБОУ СОШ № 111 (ул. Промышленная, 1/1)	2400,0	2400,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту туалетов	5 лет с 11.11.2025
36	02-00248	Капитальный ремонт и оснащение актового зала в МБОУ СОШ № 111 (ул. Промышленная, 1/1)	Капитальный ремонт и оснащение актового зала в МБОУ СОШ № 111 (ул. Промышленная, 1/1)	2400,0	2715,0	ДО	Выполнен в части 2025 года. Произведены работы по ремонту актового зала	5 лет с 11.11.2025
37	02-00267	Заменить линолеум в групповых комнатах МКДОУ № 381 (ул. Королева, 33А)	Заменить линолеум в групповых комнатах МКДОУ № 381 (ул. Королева, 33А)	800,0	550,0	ДО	Выполнен. Заменен линолеум	5 лет с 31.07.2025
38	02-00268	Асфальтировать территорию МКДОУ № 262 (ул. Авиастроителей, 4А)	Асфальтировать территорию МКДОУ № 262 (ул. Авиастроителей, 4А)	1800,0	1542,4	ДО	Выполнен. Произведены работы по асфальтированию территории	5 лет с 02.07.2025
<b>Дзержинский район, избирательный округ № 3, депутат Коновалов Юрий Андреевич</b>								
39	03-00040	Обустройство и освещение пешеходной дороги вдоль домов ул. Бориса Богаткова, 266/3, ул. Есенина, 14, ул. Есенина, 16 до остановки «Калейдоскоп»	Обустройство и освещение пешеходной дороги вдоль домов ул. Бориса Богаткова, 266/3, ул. Есенина, 14, ул. Есенина, 16 до остановки «Калейдоскоп»	400,0	745,4	ДТИДБК	Выполнен. ДДБК произведены работы по обустройству тротуара	4 года с 30.09.2025
40	03-00045	Обустройство и освещение пешеходной дороги вдоль домов ул. Есенина, 16, ул. Есенина, 14 и ул. Бориса Богаткова, 266/3 от остановки «Калейдоскоп» до остановки «Есенина»	Обустройство и освещение пешеходной дороги вдоль домов ул. Есенина, 16, ул. Есенина, 14 и ул. Бориса Богаткова, 266/3 от остановки «Калейдоскоп» до остановки «Есенина»	3500,0	-	ДТИДБК	Выполнен. ДДБК произведены работы по обустройству тротуара (финансирование в рамках реализации наказа № 03-00040)	4 года с 30.09.2025
41	03-00079	Реконструкция игровой детской зоны с установкой спортивных тренажеров между домами ул. Адриена Лежена, 3/1, 5а, ул. Бориса Богаткова, 266/1, 266/2	Реконструкция игровой детской зоны с установкой спортивных тренажеров между домами ул. Адриена Лежена, 3/1, 5а, ул. Бориса Богаткова, 266/1, 266/2	500,0	2152,6	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 01.08.2025

№ п	№ наказа избирателей	Содержание наказа избирателей	Мероприятия по реализации наказа избирателей	Общая стоимость реализации наказа избирателей согласно плану мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы, тыс. рублей	Фактический объем финансирования реализации наказа избирателей в 2025 году, тыс. рублей	Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей	Информация о выполнении	Информация о гарантийном сроке на качество выполненных работ
42	03-00105	Установка спортивной площадки с тренажерами и прорезиненным покрытием 9 х 9 м на придомовой территории ул. Есенина, 29	Установка спортивной площадки с тренажерами и прорезиненным покрытием 9 х 9 м на придомовой территории ул. Есенина, 29	500,0	500,0	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлены спортивное оборудование и резиновое покрытие	1 год с 01.10.2025
43	03-00211	Реконструкция внутриквартального проезда ул. Есенина, 51/1	Реконструкция внутриквартального проезда ул. Есенина, 51/1	700,0	3002,7	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству ушлерия	3 года с 12.11.2025
44	03-00222	Установка ограждения придомовой территории (газон) у дома по ул. Есенина, 10/2 (высота от 60 см, протяженностью 600 м)	Установка ограждения придомовой территории (газон) у дома по ул. Есенина, 10/2 (высота от 60 см, протяженностью 600 м)	500,0	500,0	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено ограждение	1 год с 01.11.2025
45	03-00318	Отсыпка ПГС дороги частного сектора улицы Суркова от дома ул. Суркова, 3 до дома ул. Суркова, 77	Отсыпка ПГС дороги частного сектора улицы Суркова от дома ул. Суркова, 3 до дома ул. Суркова, 77	3500,0	-	ДТгДБК	Выполнен. Администрацией Дзержинского района произведены работы по отсыпке высечкой дороги и грейдированию	2 года с 01.10.2025
46	03-00326	Капитальный ремонт корпуса детского сада № 428 по адресу: ул. Адриена Лежена, 3/2	Капитальный ремонт корпуса детского сада № 428 по адресу: ул. Адриена Лежена, 3/2	6000,0	1750,0	ДО	Выполнен в части 2025 года. Произведены работы по ремонту корпуса здания	5 лет с 31.07.2025
47	03-00471	Установить ограждение детской площадки ул. Доватора, 13	Установить ограждение детской площадки ул. Доватора, 13	100,0	200,0	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено ограждение	1 год с 01.10.2025
48	03-036	Установка новых элементов спортивной площадки во дворе дома № 27/1 по ул. Толбухина	Установка новых элементов спортивной площадки	350,0	1100,0	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование	1 год с 01.10.2025
<b>Дзержинский район, избирательный округ № 4, депутат Беспечная Ирина Пантелеевна</b>								
49	04-00014	Установить бетонные квадратные вазоны 6 штук во дворе дома № 243 по ул. Б. Богаткова	Установить бетонные квадратные вазоны 6 штук во дворе дома № 243 по ул. Б. Богаткова	30,0	44,0	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлены вазоны	1 год с 01.09.2025
50	04-00042	Сделать металлическое ограждение клумб вдоль всего дома № 188 по ул. Гоголя	Сделать металлическое ограждение клумб вдоль всего дома № 188 по ул. Гоголя	150,0	230,0	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено ограждение	1 год с 01.10.2025
51	04-00046	Сделать пешеходный тротуар вдоль дома №190 по ул. Гоголя шириной 1 метр и длиной 1082,2 метра	Сделать пешеходный тротуар вдоль дома №190 по ул. Гоголя шириной 1 метр и длиной 1082,2 метра	800,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	-
52	04-00048	Выровнить асфальт выходов из подъездов дома № 190 по ул. Гоголя	Выровнить асфальт выходов из подъездов дома № 190 по ул. Гоголя	800,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда	-
53	04-00057	Асфальтировать дорогу вдоль дома № 194 по ул. Гоголя, установить искусственные неровности и оборудовать парковочные карманы	Асфальтировать дорогу вдоль дома № 194 по ул. Гоголя, установить искусственные неровности и оборудовать парковочные карманы	1700,0	5023,7	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству ушлерений	3 года (ремонт проезда) и 5 лет (обустройство ушлерений) с 22.09.2025
54	04-00073	Асфальтировать парковочную зону между домами № 4 по ул. Кошурикова и № 59/2 по ул. Фрунзе	Асфальтировать парковочную зону между домами № 4 по ул. Кошурикова и № 59/2 по ул. Фрунзе	600,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда	-
55	04-00082	Сделать металлическое ограждение детской площадки во дворе дома № 16 по ул. Кошурикова	Сделать металлическое ограждение детской площадки во дворе дома № 16 по ул. Кошурикова	200,0	243,0	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено ограждение	1 год с 01.10.2025
56	04-00097	Произвести реконструкцию участка внутриквартального проезда между домом № 9/2 по ул. А. Лежена и частным сектором; участок улицы Лежена от дома № 6 по ул. А. Лежена до № 29/4 по ул. Кошурикова	Произвести реконструкцию участка внутриквартального проезда между домом № 9/2 по ул. А. Лежена и частным сектором; участок улицы Лежена от дома № 6 по ул. А. Лежена до № 29/4 по ул. Кошурикова	5000,0	533,9	ДТгДБК	Выполнен. ДДБК произведены работы по обустройству тротуара	4 года с 30.09.2025
57	04-00117	Оградить детскую площадку металлическим забором высотой 60 см длиной 50 м во дворе дома № 37 по ул. Кошурикова	Оградить детскую площадку металлическим забором высотой 60 см длиной 50 м во дворе дома № 37 по ул. Кошурикова	100,0	315,0	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено ограждение	1 год с 01.10.2025
58	04-00142	Сделать демонтаж старой детской площадки и установить новую с искусственным покрытием и металлическим ограждением во дворе дома № 5/2 по ул. Кошурикова	Установка детской площадки с искусственным покрытием и ограждением на придомовой территории дома № 5/2 по ул. Кошурикова	500,0	800,0	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлена детская площадка	1 год с 01.09.2025
59	04-00148	Асфальтировать тротуар от лестницы (ул. Лежена, д. 6) вдоль дома № 37/1 по ул. Кошурикова, вдоль реабилитационного центра «Надежда» до дома № 29/4 по ул. Кошурикова, напротив д/с № 32 по ул. Кошурикова д. 29/2	Асфальтировать тротуар от лестницы (ул. Лежена, д. 6) вдоль дома № 37/1 по ул. Кошурикова, вдоль реабилитационного центра «Надежда» до дома № 29/4 по ул. Кошурикова, напротив д/с № 32 по ул. Кошурикова д. 29/2	1300,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	-
60	04-00236	Отремонтировать лестницу от торца дома № 18/1 по ул. Лежена вверх дома № 243/1 по ул. Б. Богаткова, лестница с покрытием из поликарбоната	Отремонтировать лестницу от торца дома № 18/1 по ул. Лежена вверх дома № 243/1 по ул. Б. Богаткова, лестница с покрытием из поликарбоната	1300,0	2203,1	ДЭЖКХ	Выполнен в части 2025 года. Произведены работы по оборудованию лестничного спуска (1-й этап)	-
61	04-00244	Обустроить детскую игровую площадку с мягким покрытием. Установить детский игровой комплекс (код 00512 компании КСИЛ) во дворе дома № 8/2 по ул. Лежена	Обустроить детскую игровую площадку с мягким покрытием. Установить детский игровой комплекс (код 00512 компании КСИЛ) во дворе дома № 8/2 по ул. Лежена	500,0	818,0	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлена детская площадка	1 год с 01.12.2025
62	04-00273	Отремонтировать внутриквартальную дорогу вдоль дома № 24 по ул. Селезнева и территорию между домом № 24 и 26 по ул. Селезнева	Отремонтировать внутриквартальную дорогу вдоль дома № 24 по ул. Селезнева и территорию между домом № 24 и 26 по ул. Селезнева	2100,0	3287,2	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда	3 года с 20.11.2025

№ п	№ наказа избирателей	Содержание наказа избирателей	Мероприятия по реализации наказа избирателей	Общая стоимость реализации наказа избирателей согласно плану мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы, тыс. рублей	Фактический объем финансирования реализации наказа избирателей в 2025 году, тыс. рублей	Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей	Информация о выполнении	Информация о гарантийном сроке на качество выполненных работ
63	04-00279	Оказать действенную помощь в решении вопроса о содержании собак с жильцами муниципальной квартиры № 37 дома № 26 по ул. Селезнева вплоть до выселения в частный дом	Контроль исполнения судебного решения от 10.12.2020 (дело № 2-2381/2020) о приведении жилого помещения в надлежащее санитарное состояние и об освобождении жилого помещения от животных	-	-	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Новыми жильцами квартира приведена в надлежащее санитарное состояние	-
64	04-00295	Произвести реконструкцию лестничного спуска от дома № 36 к дому № 32 по ул. Селезнева, установить надежные перила и сделать безопасный спуск для людей с ограниченными возможностями и для родителей с колясками	Произвести реконструкцию лестничного спуска от дома № 36 к дому № 32 по ул. Селезнева, установить надежные перила и сделать безопасный спуск для людей с ограниченными возможностями и для родителей с колясками	1300,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по оборудованию лестничного марша	-
65	04-00296	Асфальтировать спуск от дома № 34 к дому № 32 по ул. Селезнева	Асфальтировать спуск от дома № 34 к дому № 32 по ул. Селезнева	100,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по оборудованию лестничного марша	-
66	04-00315	Установить детскую площадку с искусственным покрытием и ограждением за домом № 65 по ул. Фрунзе	Установить детскую площадку с искусственным покрытием и ограждением за домом № 65 по ул. Фрунзе	500,0	2202,6	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлена детская площадка	1 год с 01.09.2025
67	04-00346	Произвести капитальный ремонт пищеблока МКДОУ д/с № 32	Произвести капитальный ремонт пищеблока МКДОУ д/с № 32	4500,0	8000,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту пищеблока	5 лет с 05.09.2025
68	04-00347	Произвести капитальный ремонт санузла МКДОУ д/с № 32	Произвести капитальный ремонт санузла МКДОУ д/с № 32	600,0	500,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту санузла	5 лет с 31.07.2025
69	04-00351	Асфальтировать территорию МКДОУ д/с 468	Асфальтировать территорию МКДОУ д/с 468	1100,0	1100,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по асфальтированию территории	5 лет с 22.06.2025
<b>Дзержинский район, избирательный округ № 5, депутат Прохоров Евгений Вячеславович</b>								
70	05-00025	Спил деревьев от ул. Ползунова до проспекта Дзержинского, 58. Искусственные неровности во дворе домов по проспекту Дзержинского, 58 (2 штуки)	Спил деревьев от ул. Ползунова до проспекта Дзержинского, 58. Искусственные неровности во дворе домов по проспекту Дзержинского, 58 (2 штуки)	200,0	-	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-
71	05-00059	Спил деревьев во дворе домов ул. Ползунова, 4 и проспект Дзержинского, 73 (17 штук)	Спил деревьев во дворе домов ул. Ползунова, 4 и проспект Дзержинского, 73 (17 штук)	100,0	126,7	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-
72	05-00077	Установка резинового покрытия для мини футбола на детской площадке пересечение улиц Черноморская и Ставропольская	Установка резинового покрытия для мини футбола на детской площадке пересечение улиц Черноморская и Ставропольская	1000,0	1025,8	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Обустроено резиновое покрытие	2 года с 01.08.2025
73	05-00129	Создание тротуаров по ул. Коминтерна, ул. Техническая по пути следования маршрутного транспорта № 72	Создание тротуаров по ул. Коминтерна, ул. Техническая по пути следования маршрутного транспорта № 72	15000,0	2120,1	ДТиДБК	Выполнен в части 2025 года. ДДБК произведены работы по восстановлению тротуара	4 года с 30.09.2025
74	05-00173	Провести уличное освещение по улицам Музыкальная, Мелодичная, Гармоничная, Лирическая, Праздничная, Благодатная, Аллейная, Хороводная, Динамичная, Отдыха, Ивана Малинина, Мажорный переулок, Минорный переулок	Провести уличное освещение по улицам Музыкальная, Мелодичная, Гармоничная, Лирическая, Праздничная, Благодатная, Аллейная, Хороводная, Динамичная, Отдыха, Ивана Малинина, Мажорный переулок, Минорный переулок	1493,6	10798,3	ДТиДБК	Выполнен. ДДБК произведены строительно-монтажные работы	-
75	05-00175	Устройство детской и спортивной площадок с поиском участка для них по улицам: Музыкальная, Мелодичная, Гармоничная, Лирическая, Праздничная, Благодатная, Аллейная, Хороводная, Динамичная, Отдыха, Ивана Малинина, Мажорный переулок, Минорный переулок	Устройство детской и спортивной площадок с поиском участка для них по улицам: Музыкальная, Мелодичная, Гармоничная, Лирическая, Праздничная, Благодатная, Аллейная, Хороводная, Динамичная, Отдыха, Ивана Малинина, Мажорный переулок, Минорный переулок	700,0	1977,4	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлена детская площадка	2 года с 01.12.2025
76	05-00197	Создание спортивной площадки для подростков в тупике по ул. Давыдовского (между домами Давыдовского, 52а, 54а и 3-м Почтовым переулком) с установкой универсальных ворот для игры в футбол, баскетбол, волейбол; уличных спортивных элементов, воркаут-комплекса, тренажеров, ограждение по периметру площадки, освещение спортивной площадки	Создание спортивной площадки для подростков в тупике по ул. Давыдовского (между домами Давыдовского, 52а, 54а и 3-м Почтовым переулком) с установкой универсальных ворот для игры в футбол, баскетбол, волейбол; уличных спортивных элементов, воркаут-комплекса, тренажеров, ограждение по периметру площадки, освещение спортивной площадки	400,0	-	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлена спортивная площадка. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 932,0 тыс. рублей	-
77	05-00209	Установка игровых и спортивных элементов, резинового покрытия на детской площадке по ул. Авиастроителей, 39/1	Установка игровых и спортивных элементов, резинового покрытия на детской площадке по ул. Авиастроителей, 39/1	500,0	700,0	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 01.09.2025
78	05-00211	Обустройство парковочных мест для автомобилей по ул. Лазарева между домами № 20 и 22, 22 и 22, 24 и 26, 26 и 28, а так же за домом № 28	Обустройство парковочных мест для автомобилей по ул. Лазарева между домами № 20 и 22, 22 и 22, 24 и 26, 26 и 28, а так же за домом № 28	1000,0	4668,1	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству уширения. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 6700,4 тыс. рублей	3 года (ремонт проезда) и 5 лет (обустройство уширения) с 24.10.2025
79	05-00212	Приобретение музыкальных инструментов (народных, духовых) в МБУДО ДМШ № 3	Приобретение музыкальных инструментов (народных, духовых) в МБУДО ДМШ № 3	2000,0	2000,0	ДКСиМП	Выполнен. Приобретены музыкальные инструменты	3 года с 10.07.2025

№ п	№ наказа избирателей	Содержание наказа избирателей	Мероприятия по реализации наказа избирателей	Общая стоимость реализации наказа избирателей согласно плану мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы, тыс. рублей	Фактический объем финансирования реализации наказа избирателей в 2025 году, тыс. рублей	Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей	Информация о выполнении	Информация о гарантийном сроке на качество выполненных работ
80	05-00248	Создание и обустройство полосы препятствий для организации занятий по начальной военной подготовке на территории школы № 71 по ул. 3-й Почтовый переулок, 21	Создание и обустройство полосы препятствий для организации занятий по начальной военной подготовке на территории школы № 71 по ул. 3-й Почтовый переулок, 21	1300,0	1300,0	ДО	Выполнен в части 2025 года. Произведены работы по обустройству полосы препятствий	5 лет с 26.05.2025
81	02-042	Обустроить зеленую зону на муниципальной территории, прилегающей к дому № 14 по ул. Авиастроителей, с обустройством пешеходной дорожки, уличного освещения и демонтажом бесхозных строений	Проведение работ по обустройству зеленой зоны с обустройством пешеходной дорожки, уличного освещения и демонтажом бесхозных строений	3100,0	-	Администрация Держинского района	Выполнен. Произведены работы по обустройству зеленой зоны	-
<b>Железнодорожный район, избирательный округ № 6, депутат Згурин Александр Владимирович</b>								
82	06-00100	Ремонт асфальтового покрытия с установкой поребриков во дворе дома № 12 по ул. Урицкого	Ремонт асфальтового покрытия с установкой поребриков во дворе дома № 12 по ул. Урицкого	300,0	3599,0	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда	3 года с 07.08.2025
83	06-00123	Озеленение придомовой территории домов № 1 и № 3 по ул. Урицкого	При условии возобновления акции "Посади свое дерево"	-	400,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по озеленению территории	-
84	06-00156	Спил аварийных деревьев на придомовой территории дома № 55 по ул. Ленина	Спил аварийных деревьев на придомовой территории дома № 55 по ул. Ленина	15,0	142,6	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
85	06-00168	Спил аварийных деревьев на придомовой территории дома № 9 по ул. Салтыкова-Щедрина	Спил аварийных деревьев на придомовой территории дома № 9 по ул. Салтыкова-Щедрина	20,0	253,1	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
86	06-00169	Высадка деревьев хвойных пород на придомовой территории дома № 9 по ул. Салтыкова-Щедрина	При условии возобновления акции "Посади свое дерево"	-	300,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по озеленению территории	-
87	06-00173	Озеленение придомовой территории дома № 3А по ул. Владимировская	При условии возобновления акции "Посади свое дерево"	-	1500,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по озеленению территории	-
88	06-00219	Установить освещение улицы Федора Ивачева	Установить освещение улицы Федора Ивачева	139,0	141,8	ДТиДБК	Выполнен. ДТДБК произведены строительно-монтажные работы	-
89	06-00227	Сделать водоотведение вдоль дома № 11 по ул. Владимировский спуск	Сделать водоотведение вдоль дома № 11 по ул. Владимировский спуск	1800,0	3206,4	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда, пешеходных дорожек и обустройству утирений	3 года (ремонт проезда и пешеходных дорожек) и 5 лет (обустройство утирений) с 20.11.2025
90	06-00231	Озеленить придомовую территорию дома № 7 по ул. Владимировский спуск	При условии возобновления акции "Посади свое дерево"	-	300,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по озеленению территории	-
91	06-00232	Асфальтировать дорожки (тропинки) между домами № 9/1 и 11 по ул. Владимировский спуск	Асфальтировать дорожки (тропинки) между домами № 9/1 и 11 по ул. Владимировский спуск	360,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда, пешеходных дорожек и обустройству утирений (финансирование в рамках реализации наказа № 06-00227)	3 года (ремонт проезда и пешеходных дорожек) и 5 лет (обустройство утирений) с 20.11.2025
92	06-00243	Очистить от зарослей земельный участок между ул. Больничный переулок и ул. Владимировский спуск	Очистить от поросли ул. Владимировский спуск 27а и выше	70,0	500,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по сносу поросли и деревьев. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1436,9 тыс. рублей	-
93	06-00251	Решить вопрос по очистке от снега и его вывоза по улицам частного сектора района - ул. Светофорная и ул. Кубановская	В рамках исполнения муниципального контракта МКУ "Центрального"	-	21,8	Администрация Центрального округа	Выполнен. Проведены работы по очистке и вывозу снега	-
94	06-00305	Установить дополнительную стенку-конструкцию павильона на остановке общественного транспорта «Театр Красный факел» по ул. Ленина	Установить дополнительную стенку-конструкцию павильона на остановке общественного транспорта «Театр Красный факел» по ул. Ленина	-	-	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлен остановочный павильон	-
<b>Железнодорожный район, избирательный округ № 7, депутат Клевасов Евгений Алексеевич</b>								
95	07-00001	Произвести реконструкцию тротуаров возле дома по адресу: ул. 1905 года, 2, вдоль улиц Дмитрия Шамшурина, Ленина и 1905 года, с целью недопущения их затопления, с организацией новых парковочных мест и размещением пандусов	Произвести реконструкцию тротуаров возле дома по адресу: ул. 1905 года, 2, вдоль улиц Дмитрия Шамшурина, Ленина и 1905 года, с целью недопущения их затопления, с организацией новых парковочных мест и размещением пандусов	1300,0	3155,5	ДТиДБК	Выполнен в части 2025 года. ДТДБК произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 30.09.2025
96	07-00019	Произвести ремонт фасада в детском саду № 423 «Золотой Ключик» по адресу: ул. 1905 года, 26	Произвести ремонт фасада в детском саду № 423 «Золотой Ключик» по адресу: ул. 1905 года, 26	900,0	1800,0	ДО	Выполнен в части 2025 года. Произведены работы по ремонту фасада здания	5 лет с 01.08.2025
97	07-00025	Произвести ремонт проезда расположенного между домами ул. 1905 года, 28 и 30	Произвести ремонт проезда расположенного между домами ул. 1905 года, 28 и 30	1100,0	1392,1	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда	3 года с 15.07.2025
98	07-00035	Заменить 8 внутренних дверей в МБОУ СОШ № 137	Заменить 8 внутренних дверей в МБОУ СОШ № 137	200,0	100,0	ДО	Выполнен в части 2025 года. Заменены двери	5 лет с 07.03.2025
99	07-00075	Оборудовать все входы детского сада № 429 противоскользящим покрытием	Оборудовать все входы детского сада № 429 противоскользящим покрытием	600,0	600,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по оборудованию входов противоскользящим покрытием	5 лет с 01.08.2025
100	07-00087	Произвести ремонт муниципального проезда между домом ул. 1905 года, 21 к. 3 и школой № 137	Произвести ремонт муниципального проезда между домом ул. 1905 года, 21 к. 3 и школой № 137	1500,0	2437,5	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара	3 года с 15.08.2025
101	07-00098	Произвести устройство пешеходной дорожки во дворе дома ул. Нарымская, 25 вдоль дома	Произвести устройство пешеходной дорожки во дворе дома ул. Нарымская, 25 вдоль дома	320,0	1500,4	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту пешеходных дорожек	3 года с 07.10.2025

№ п	№ наказа избирателей	Содержание наказа избирателей	Мероприятия по реализации наказа избирателей	Общая стоимость реализации наказа избирателей согласно плану мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы, тыс. рублей	Фактический объем финансирования реализации наказа избирателей в 2025 году, тыс. рублей	Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей	Информация о выполнении	Информация о гарантийном сроке на качество выполненных работ
102	07-00111	Выполнить ремонт проезда между домами ул. Нарымская, 17/1, 17/2 19 и ул. Челюскинцев, 17	Выполнить ремонт проезда между домами ул. Нарымская, 17/1, 17/2 19 и ул. Челюскинцев, 17	5000,0	12168,1	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству уширения	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство уширения) с 16.07.2025
103	07-00112	Произвести устройство дополнительных парковочных мест возле дома ул. Нарымская, 17/1	Произвести устройство дополнительных парковочных мест возле дома ул. Нарымская, 17/1	800,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству уширения (финансирование в рамках реализации наказа № 07-00111)	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство уширения) с 16.07.2025
104	07-00163	Произвести строительство дороги на спуске по ул. 2-й Славгородской	Произвести строительство дороги на спуске по ул. 2-й Славгородской	600,0	105,6	ДТиДБК	Выполнен. Администрацией Центрального округа произведены работы по профилированию проезжей части автомобильной дороги с внесением щебня с последующим уплотнением	-
105	07-00167	Произвести ремонт дороги на ул. Затонной	Произвести ремонт дороги на ул. Затонной	440,0	106,3	ДТиДБК	Выполнен. Администрацией Центрального округа произведены работы по профилированию проезжей части автомобильной дороги с внесением щебня с последующим уплотнением	-
106	07-00199	Произвести отсыпку ул. 2-й Сухарной от дома № 23 до пересечения с ул. 2-й Сухарной-Береговой	Произвести отсыпку ул. 2-й Сухарной от дома № 23 до пересечения с ул. 2-й Сухарной-Береговой	560,0	151,2	ДТиДБК	Выполнен. Администрацией Центрального округа произведены работы по профилированию проезжей части автомобильной дороги с внесением щебня с последующим уплотнением	-
107	07-00217	Произвести установку детских и спортивных элементов для жителей домов ул. Сухарная, 80 - 94	Произвести установку детских и спортивных элементов для жителей домов ул. Сухарная, 80 - 94	150,0	-	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено игровое оборудование. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 150,0 тыс. рублей	-
108	07-00229	Произвести ремонт тротуара вдоль ул. Ленина с четной стороны от дома ул. Челюскинцев, 7 до дома ул. 1905 года, 11	Произвести ремонт тротуара вдоль ул. Ленина с четной стороны от дома ул. Челюскинцев, 7 до дома ул. 1905 года	2730,0	444,6	ДТиДБК	Выполнен в части 2025 года. ДБК произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 30.09.2025
109	07-00230	Произвести ремонт помещений МБУ МЦ «Кристалльный» по адресу: ул. Дуси Ковальчук, 2	Ремонт помещения	560,0	1590,1	ДКСиМП	Выполнен. Произведены работы по ремонту помещения. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1590,1 тыс. рублей	2 года с 15.12.2025
<b>Засельцовский район, избирательный округ № 8, депутат Шенетийев Александр Александрович</b>								
110	08-00181	Ремонт отмостки здания МБОУ СОШ №17 по адресу: ул. Кропоткина, 126/2	Ремонт отмостки здания МБОУ СОШ №17 по адресу: ул. Кропоткина, 126/2	800,0	1049,8	ДО	Выполнен в части 2025 года. Произведены работы по ремонту отмостки здания	5 лет с 29.07.2025
111	08-00205	Установка малых форм благоустройства (ограждения, вазоны, дог-боксы и проч.) конструкций на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Кропоткина, 269	Установить вазоны	30,0	628,9	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлены резиновая плитка и ограждение	1 год с 26.09.2025
112	08-00215	Асфальтирование придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Линейная, 47/1	Асфальтирование придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Линейная, 47/1	1500,0	6236,0	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и пешеходных дорожек	3 года с 15.07.2025
113	08-00287	Установка малых форм детских игровых и спортивных конструкций на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Линейная, 225	Установка малых форм детских игровых и спортивных конструкций на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Линейная, 225	100,0	448,8	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлены тренажеры, скамейки, вазоны и урны	1 год с 02.10.2025
114	08-00357	Реконструкция спортивной площадки МБОУ СОШ № 74	Реконструкция спортивной площадки МБОУ СОШ № 74	2000,0	3190,6	ДО	Выполнен. Произведены работы по реконструкции спортивной площадки	5 лет с 11.04.2025
<b>Засельцовский район, избирательный округ № 9, депутат Люмин Владислав Игоревич</b>								
115	09-00013	Установка детского и спортивного городков, с искусственным покрытием, малых архитектурных форм по адресу: ул. Галушака, 2	Установка детского и спортивного городков, с искусственным покрытием, малых архитектурных форм по адресу: ул. Галушака, 2	1000,0	2000,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено игровое оборудование	1 год с 15.08.2025
116	09-00018	Установить знак «Одностороннее движение» со стороны ул. Переездная в сторону ул. Холодильной по ул Профинтерна	Установить знак «Одностороннее движение» со стороны ул. Переездная в сторону ул. Холодильной по ул Профинтерна	8,0	-	ДТиДБК	Выполнен. ДБК установлен дорожный знак	-
117	09-00029	Запланировать парк на месте Засельцовского оврага для отдыха граждан по адресу: ул. Галушака, 15	Предусмотреть размещение парка по адресу Галушака, 15	100,0	-	ДКСиМП	Выполнен. Парк запланирован	-
118	09-00040	Благоустройство придомовой территории (асфальтирование) с установкой поребриков, убрать металлические гаражи по адресу: ул. Переездная, 62 и 69 по ул. Д. Ковальчук	Благоустройство придомовой территории (асфальтирование) с установкой поребриков, убрать металлические гаражи по адресу: ул. Переездная, 62 и 69 по ул. Д. Ковальчук	1500,0	1897,4	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству уширений	5 лет с 20.06.2025
119	09-00055	Установка освещения по ул. Холодильной, между домами ул. Д. Ковальчук, 16 и 18 (дорога к школе № 43)	Установка освещения по ул. Холодильной, между домами ул. Д. Ковальчук, 16 и 18 (дорога к школе № 43)	54,0	101,6	ДТиДБК	Выполнен. ДБК произведены строительно-монтажные работы	-
120	09-00057	Асфальтирование ул. Союза Молодёжи	Асфальтирование ул. Союза Молодёжи	1500,0	-	ДТиДБК	Выполнен. ДБК произведены работы по ремонту проезжей части	-

№ п	№ наказа избирателей	Содержание наказа избирателей	Мероприятия по реализации наказа избирателей	Общая стоимость реализации наказа избирателей согласно плану мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы, тыс. рублей	Фактический объем финансирования реализации наказа избирателей в 2025 году, тыс. рублей	Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей	Информация о выполнении	Информация о гарантийном сроке на качество выполненных работ
121	09-00058	Заасфальтировать участок улицы ул. С. Молодежи от детской больницы до ул. Холодильная	Заасфальтировать участок улицы ул. С. Молодежи от детской больницы до ул. Холодильная	1500,0	-	ДТиДБК	Выполнен. ДДБК произведены работы по ремонту проезжей части	-
122	09-00068	Провести перепланировку и благоустройство придомовой территории, с целью ликвидации движения транзитного транспорта и безопасного проживания и передвижения жителей дома по адресу: ул. Линейная, 27	Провести перепланировку и благоустройство придомовой территории, с целью ликвидации движения транзитного транспорта и безопасного проживания и передвижения жителей дома по адресу: ул. Линейная, 27	1500,0	2622,1	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара	3 года с 16.07.2025
123	09-00072	Асфальтирование пешеходного тротуара по ул. Линейной с устройством стока дождевых и талых вод от ул. Нарымская до Зеленых куполов	Асфальтирование пешеходного тротуара по ул. Линейной с устройством стока дождевых и талых вод от ул. Нарымская до Зеленых куполов	3750,0	-	ДТиДБК	Выполнен. ДДБК произведены работы по ремонту тротуара	-
124	09-00098	Благоустройство пешеходной дорожки по периметру д/с № 420	Благоустройство пешеходной дорожки по периметру д/с № 420	1000,0	920,2	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству пешеходной дорожки	3 года с 15.07.2025
125	09-00114	Асфальтировать пешеходный тротуар между МКД №73 и торговыми павильонами со стороны ул. Д. Ковальчук (от отделения Сбербанка до Центра развития творчества детей и юношества)	Асфальтировать пешеходный тротуар между МКД №73 и торговыми павильонами со стороны ул. Д. Ковальчук (от отделения Сбербанка до Центра развития творчества детей и юношества)	800,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	-
126	09-00115	Асфальтировать сквзной проезд между МКД № 73 и 69 по ул. Д. Ковальчук	Асфальтировать сквзной проезд между МКД № 73 и 69 по ул. Д. Ковальчук	1500,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда	-
127	09-00129	Строительство пешеходного тротуара вдоль дома по Красному Проспекту, 81/1	Строительство пешеходного тротуара вдоль дома по Красному Проспекту, 81/1	1000,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	-
128	09-00135	Асфальтировать пешеходный тротуар за домом по адресу: ул. Линейная, 35	Асфальтировать пешеходный тротуар за домом по адресу: ул. Линейная, 35	1500,0	-	ДТиДБК	Выполнен. ДДБК произведены работы по ремонту тротуара	-
129	09-00148	Асфальтирование дороги вокруг дома по адресу: ул. Д. Ковальчук, 69	Асфальтирование дороги вокруг дома по адресу: ул. Д. Ковальчук, 69	3000,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда	-
130	09-00149	Асфальтирование парковочных мест по адресу: ул. Д. Ковальчук, 69	Асфальтирование парковочных мест по адресу: ул. Д. Ковальчук, 69	1200,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству ушрений	-
131	09-00153	Благоустройство территории ямочный ремонт вдоль дома по адресу: ул. Переездная, 64/1	Благоустройство территории вдоль дома по адресу: ул. Переездная, 64/1	1500,0	5647,2	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству ушрений	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство ушрений) с 21.07.2025
132	09-00170	Отремонтировать дорогу в районе ТЦ Вереница	Отремонтировать дорогу в районе ТЦ Вереница	1500,0	-	ДТиДБК	Выполнен. ДДБК произведены работы по ремонту проезжей части	-
133	09-00197	Ремонт площадок перед подъездом на лестницу и после между домами Красный проспект, 83 и 85	Ремонт площадок перед подъездом на лестницу и после между домами Красный проспект, 83 и 85	200,0	-	ДТиДБК	Выполнен. ДДБК произведены работы по ремонту тротуара	-
134	09-00199	Строительство пешеходного тротуара с ограждением вдоль МКД, шириной не менее 1 кв. м по адресу: ул. Линейная, 37 и 41	Строительство пешеходного тротуара с ограждением вдоль МКД, шириной не менее 1 кв. м по адресу: ул. Линейная, 37 и 41	1500,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	-
135	09-00230	Ремонт тротуара, прохода, проезда к поликлиническому отделению № 9 (ул. Вавилова, 12)	Ремонт тротуара, прохода, проезда к поликлиническому отделению № 9 (ул. Вавилова, 12)	2500,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	-
136	09-00231	Замена остановочных павильонов на остановке «Плановая» в сторону цирка и ДК «Кирова», и на остановке «Альянс» в сторону цирка	Замена остановочных павильонов на остановке «Плановая» в сторону цирка и ДК «Кирова», и на остановке «Альянс» в сторону цирка	366,0	-	ДТиДБК	Выполнен. ДБК заменены остановочные павильоны	-
137	09-00252	Замена линолеума в группах и медицинском кабинете по адресу: ул. С. Молодежи, 3 (МКДОУ д/с № 467)	Замена линолеума в группах и медицинском кабинете по адресу: ул. С. Молодежи, 3 (МКДОУ д/с № 467)	1100,0	1496,4	ДО	Выполнен. Заменен линолеум	5 лет с 04.09.2025
138	09-00255	Ремонт 6-ти крылечек по адресу: ул. Линейная, 31/5 (МКДОУ д/с № 420)	Ремонт 6-ти крылечек по адресу: ул. Линейная, 31/5 (МКДОУ д/с № 420)	900,0	1607,4	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту крылец	5 лет с 31.08.2025
139	09-00256	Ремонт фасада здания ул. Линейная, 31/5 (МКДОУ д/с № 420)	Ремонт фасада здания ул. Линейная, 31/5 (МКДОУ д/с № 420)	1200,0	579,7	ДО	Выполнен в части 2025 года. Произведены работы по ремонту фасада здания	5 лет с 16.06.2025
140	09-00282	Демонтаж старых песочниц. Красный проспект, 198/2 (МКДОУ д/с № 101)	Демонтаж старых песочниц. Красный проспект, 198/2 (МКДОУ д/с № 101)	30,0	-	ДО	Выполнен. Заменены песочницы	-
141	09-00305	Ремонт пола в спортивном зале ул. Ельцовская, 31. МБОУ СОШ № 43	Ремонт пола в спортивном зале ул. Ельцовская, 31. МБОУ СОШ № 43	700,0	1877,8	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту пола в спортивном зале	5 лет с 25.07.2025
142	09-00313	Ремонт коридора в котором расположена общественная приемная депутата по адресу: ул. Жуковского, 106а	Ремонт коридора в котором расположена общественная приемная депутата по адресу: ул. Жуковского, 106а	-	500,0	ДКСиМП	Выполнен. Произведены работы по ремонту коридора	3 года с 17.09.2025
143	09-00333	Асфальтирование участка дороги по ул. Линейная от дома ул. Линейная, 37 по адресу: ул. Линейная, 37	Асфальтирование участка дороги по ул. Линейная от дома ул. Линейная, 37 по адресу: ул. Линейная, 37	700,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда	-
144	09-00341	Асфальтирование проезда между домами ул. Галушца, 1, ул. Балакирева, 1 по адресу: ул. Балакирева, 1	Асфальтирование проезда между домами ул. Галушца, 1, ул. Балакирева, 1 по адресу: ул. Балакирева, 1	1500,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда	-
<b>Заслыновский район, избирательный округ № 10, депутат Шалимова Екатерина Викторовна</b>								
145	10-00008	Ремонт и дооснащение молодежного центра «Стрижи» ул. Кубовая, 107/1	Ремонт и дооснащение	1600,0	-	ДКСиМП	Выполнен. Произведены работы по ремонту помещения	-

№ п	№ наказа избирателей	Содержание наказа избирателей	Мероприятия по реализации наказа избирателей	Общая стоимость реализации наказа избирателей согласно плану мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы, тыс. рублей	Фактический объем финансирования реализации наказа избирателей в 2025 году, тыс. рублей	Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей	Информация о выполнении	Информация о гарантийном сроке на качество выполненных работ
146	10-00066	Комплексное благоустройство территории вдоль дома ул. Кубовая, 112/1 с устройством парковочных карманов и проведением ремонта асфальтового покрытия	Комплексное благоустройство территории вдоль дома ул. Кубовая, 112/1 с устройством парковочных карманов и проведением ремонта асфальтового покрытия	3000,0	6087,8	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству уширений	3 года (ремонт проезда) и 5 лет (обустройство уширений) с 05.08.2025
147	10-00078	Принятие на баланс муниципалитета и ремонт лестничного спуска от дома № 110 до дома № 108 по ул. Кубовая	Начать процедуру о признании лестницы бесхозной Проведение мероприятий по признанию права муниципальной собственности города на бесхозяйное имущество	-	- -	Администрация Центрального округа ДЗиИО	Выполнен в части 2025 года. Администрацией Центрального округа произведены работы по ремонту лестницы	-
148	10-00097	Устройство и выравнивание щебеночно-песчаной дороги, с пропиткой битумной эмульсией, на ул. Уфимская	Устройство и выравнивание щебеночно-песчаной дороги, с пропиткой битумной эмульсией, на ул. Уфимская	2220,0	358,5	ДТиДБК	Выполнен. Администрацией Центрального округа произведены работы по профилированию проезжей части автомобильной дороги с внесением щебня с последующим уплотнением	-
149	10-00098	Устройство и выравнивание щебеночно-песчаной дороги, с пропиткой битумной эмульсией на ул. Уржумская	Устройство и выравнивание щебеночно-песчаной дороги, с пропиткой битумной эмульсией на ул. Уржумская	2220,0	216,7	ДТиДБК	Выполнен. Администрацией Центрального округа произведены работы по профилированию проезжей части автомобильной дороги с внесением щебня с последующим уплотнением	-
150	10-00117	Организация освещения улиц: Н. Шпилова, М. Михеева, А. Рублева, К. Чуковского	Организация освещения улиц: Н. Шпилова, М. Михеева, А. Рублева, К. Чуковского	102,0	569,9	ДТиДБК	Выполнен. ДДБК произведены строительно-монтажные работы	-
151	10-00123	Отсыпка и выравнивание дороги от ул. Чусовская, 1 до ул. Балхашская, 1	Отсыпка и выравнивание дороги от ул. Чусовская, 1 до ул. Балхашская, 1	580,0	161,6	ДТиДБК	Выполнен. Администрацией Центрального округа произведены работы по профилированию проезжей части автомобильной дороги с внесением щебня с последующим уплотнением	-
152	10-00127	Устройство и выравнивание щебеночно-песчаной дороги, с пропиткой битумной эмульсией на ул. Ю. Магалифа	Устройство и выравнивание щебеночно-песчаной дороги, с пропиткой битумной эмульсией, на ул. Ю. Магалифа	1800,0	-	ДТиДБК	Выполнен. Администрацией Центрального округа произведены работы по выравниванию дороги	-
153	10-00128	Организация уличного освещения ул. Ю. Магалифа	Организация уличного освещения ул. Ю. Магалифа	46,0	500,3	ДТиДБК	Выполнен. ДДБК произведены строительно-монтажные работы	-
154	10-00132	Устройство и выравнивание щебеночно-песчаной дороги, с пропиткой битумной эмульсией на ул. Аносова	Устройство и выравнивание щебеночно-песчаной дороги, с пропиткой битумной эмульсией, на ул. Аносова	3540,0	753,7	ДТиДБК	Выполнен. Администрацией Центрального округа произведены работы по профилированию проезжей части автомобильной дороги с внесением щебня с последующим уплотнением	-
155	10-00149	Ощебенение и выравнивание дороги с пропиткой битумной эмульсией по ул. Лизы Чайкиной	Ощебенение и выравнивание дороги с пропиткой битумной эмульсией по ул. Лизы Чайкиной	1380,0	360,9	ДТиДБК	Выполнен. Администрацией Центрального округа произведены работы по профилированию проезжей части автомобильной дороги с внесением щебня с последующим уплотнением	-
156	10-00153	Ощебенение и выравнивание дороги с пропиткой битумной эмульсией по ул. 3-я Черняховского	Ощебенение и выравнивание дороги с пропиткой битумной эмульсией по ул. 3-я Черняховского	1000,0	158,9	ДТиДБК	Выполнен. Администрацией Центрального округа произведены работы по профилированию проезжей части автомобильной дороги с внесением щебня с последующим уплотнением	-
157	10-00155	Асфальтирование ул. Локомотивная	Асфальтирование ул. Локомотивная	3660,0	12300,0	ДТиДБК	Выполнен в части 2025 года. Администрацией Центрального округа произведены работы по ремонту дороги	-
158	10-00159	Ощебенение и выравнивание дороги с пропиткой битумной эмульсией ул. Олега Кошевого	Ощебенение и выравнивание дороги с пропиткой битумной эмульсией ул. Олега Кошевого	1800,0	491,1	ДТиДБК	Выполнен. Администрацией Центрального округа произведены работы по профилированию проезжей части автомобильной дороги с внесением щебня с последующим уплотнением	-
159	10-00199	Организация уличного освещения ул. Ботаническая, на участке от дома Дальневосточная, 4 до дома Красногорская, 35, с демонтажем старых опор освещения и установкой новых	Организация уличного освещения ул. Ботаническая, на участке от дома Дальневосточная, 4 до дома Красногорская, 35, с демонтажем старых опор освещения и установкой новых	20,0	641,1	ДТиДБК	Выполнен. ДДБК произведены строительно-монтажные работы	-
160	10-00200	Укладка асфальта на придомовых территориях домов ул. Ереванская, 10, ул. Ботаническая, 35, 33, 31	Укладка асфальта на придомовых территориях домов ул. Ереванская, 10, ул. Ботаническая, 35, 33, 31	3000,0	4967,2	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара	3 года с 07.10.2025
<b>Засельцовский район, избирательный округ № 11, депутат Шамалев Андрей Игоревич</b>								
161	11-00034	Возле дома Красный проспект, 175 организовать спортивную площадку, с мягким покрытием и тренажерами с устройством ограждения	Возле дома Красный проспект, 175 организовать спортивную площадку, с мягким покрытием и тренажерами с устройством ограждения	560,0	400,1	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено спортивное оборудование	1 год с 30.10.2025
162	11-00035	Установить детскую площадку между домов № 175, 175а, 175 б по Красному проспекту	Установить детскую площадку между домов № 175, 175а, 175 б по Красному проспекту	200,0	200,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено игровое оборудование	1 год с 30.10.2025





№ п	№ наказа избирателей	Содержание наказа избирателей	Мероприятия по реализации наказа избирателей	Общая стоимость реализации наказа избирателей согласно плану мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы, тыс. рублей	Фактический объем финансирования реализации наказа избирателей в 2025 году, тыс. рублей	Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей	Информация о выполнении	Информация о гарантийном сроке на качество выполненных работ
184	13-00003	Восстановить асфальтовое покрытие на территории МБОУ СОШ № 122	Восстановить асфальтовое покрытие на территории МБОУ СОШ № 122	3000,0	3000,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по асфальтированию территории. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 5500,0 тыс. рублей	5 лет с 18.07.2025
185	13-00005	Оборудовать отмостки по периметру здания МБОУ «Лицей № 28»	Оборудовать отмостки по периметру здания МБОУ «Лицей № 28»	600,0	600,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по оборудованию отмосток здания	5 лет с 20.07.2025
186	13-00022	Произвести ремонт группового помещения № 11 с обустройством теплого пола МКДОУ № 491	Произвести ремонт группового помещения № 11 с обустройством теплого пола МКДОУ № 491	1000,0	1000,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту помещения	5 лет с 18.07.2025
187	13-00065	Обустроить сквер между домами № 132 и 134 ул. Кропоткина	Организация мероприятий по изменению вида разрешенного использования земельного участка между домами № 132 и 134 ул. Кропоткина под зону озеленения (Р2). Разработка эскизного проекта благоустройства муниципальной территории. Проведение работ по благоустройству территории (обрезка зеленых насаждений, проведение работ по озеленению, установка малых архитектурных форм, обустройство пешеходных дорожек, установка ограждения)	900,0	1212,7	Администрация Калининского района	Выполнен. Произведены работы по асфальтированию пешеходной дорожки, обустройству ограждения и газона, посадке кустарников, установлены малые архитектурные формы из искусственной травы. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 3276,6 тыс. рублей	1 год (установка малых архитектурных форм) и 5 лет (асфальтирование пешеходной дорожки) с 29.09.2025
188	13-00073	Ремонт дороги по ул. Свободы	Ремонт дороги по ул. Свободы	6100,0	7741,7	ДТиДБК	Выполнен в части 2025 года. Администрацией Калининского района произведены работы по ремонту дороги	2 года с 29.09.2025
189	13-00106	Выполнить ремонт дороги между домами № 22 и № 24 по ул. Учительская	Выполнить ремонт дороги между домами № 22 и № 24 по ул. Учительская	270,0	1749,9	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара	3 года с 15.07.2025
190	13-00107	Выполнить ремонт дороги между домами № 18 и № 20 по ул. Учительская	Выполнить ремонт дороги между домами № 18 и № 20 по ул. Учительская	270,0	599,5	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда	3 года с 11.09.2025
191	13-00122	Произвести ремонт проезда за домом № 20 по ул. Менделеева с обустройством парковочного кармана	Произвести ремонт проезда за домом № 20 по ул. Менделеева с обустройством парковочного кармана	2000,0	4229,7	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда	3 года с 22.09.2025
192	13-00128	Благоустройство тротуара вдоль дома № 25/1 до дома № 25 ул. Новая Заря	Благоустройство тротуара вдоль дома № 25/1 до дома № 25 ул. Новая Заря	520,0	2253,0	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и пешеходной дорожки	3 года с 11.09.2025
193	11-009	Выполнить ремонт тротуаров по ул. Кропоткина, по четной стороне улицы - от ул. Ипподромской до остановки общественного транспорта «Жилмассив Плехановский» и вдоль дома № 134, по нечетной стороне улицы – от ул. Ипподромской до дома № 495	Ремонт тротуаров по ул. Кропоткина (2700 кв. м)	5400,0	3688,6	ДТиДБК	Выполнен в части 2025 года. ДДБК произведены работы по обустройству тротуара	4 года с 30.09.2025
<b>Калининский район, избирательный округ № 14, депутат Чернышев Павел Андреевич</b>								
194	14-00039	Обустроить детскую игровую площадку по ул. Народная, 1	Установка детского игрового и (или) спортивного оборудования (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)	100,0	2000,0	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование	1 год с 29.08.2025
195	14-00043	Установить три лавочки, две урны на детской площадке у домов № 9/1 по ул. Народная и № 8/3 по ул. Богдана Хмельницкого	Установка элементов обустройства на детской площадке (три лавочки, две урны) (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)	50,0	-	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлены лавочки и урны	-
196	14-00065	Провести снос и обрезку зеленых насаждений на придомовой территории домов № 24, 26, 26/1 по ул. Богдана Хмельницкого и ул. Народная, 31/1	Снос и (или) обрезка аварийных деревьев (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)	50,0	287,2	Администрация Калининского района	Выполнен в части 2025 года. Произведены работы по сносу деревьев	-
197	14-00106	Дооборудовать детскую игровую площадку и установить спортивный городок между домами ул. Богдана Хмельницкого, 54, 56/1, ул. 25 лет Октября, 28, ул. Народная, 57/1	Установка дополнительного игрового и (или) спортивного оборудования между домами ул. Богдана Хмельницкого, 54, 56/1, ул. 25 лет Октября, 28, ул. Народная, 57/1 (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)	200,0	-	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 700,0 тыс. рублей	-
198	14-00124	Провести снос и санитарную обрезку деревьев возле домов ул. Богдана Хмельницкого, 62, 60/1	Снос и (или) обрезка аварийных деревьев (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)	50,0	148,7	Администрация Калининского района	Выполнен в части 2025 года. Произведены работы по сносу аварийных деревьев	-
199	14-00142	Оборудовать детскую игровую и спортивную площадку на придомовой территории домов № 48, 50, 52 по ул. Учительская	Установка дополнительного игрового и (или) спортивного оборудования (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)	200,0	7605,3	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлена универсальная площадка с обустройством основания. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 8005,3 тыс. рублей	5 лет с 31.08.2025
200	14-00157	Обустроить пешеходный тротуар вдоль улицы Народная от дома № 77 до перекрестка ул. Народная с ул. Учительская	Обустроить пешеходный тротуар вдоль улицы Народная от дома № 77 до перекрестка ул. Народная с ул. Учительская	1000,0	876,0	ДТиДБК	Выполнен. ДДБК произведены работы по обустройству тротуара	4 года с 30.09.2025

№ п	№ наказа избирателей	Содержание наказа избирателей	Мероприятия по реализации наказа избирателей	Общая стоимость реализации наказа избирателей согласно плану мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы, тыс. рублей	Фактический объем финансирования реализации наказа избирателей в 2025 году, тыс. рублей	Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей	Информация о выполнении	Информация о гарантийном сроке на качество выполненных работ
201	14-00161	Провести ремонт системы отопления в школе № 158, расположенной по ул. Танковая, 9/1	Провести ремонт системы отопления в школе № 158, расположенной по ул. Танковая, 9/1	3000,0	1000,0	ДО	Выполнен в части 2025 года. Произведены работы по ремонту системы отопления	5 лет с 25.06.2025
202	14-00178	Провести капитальный ремонт туалетов, в школе № 158, расположенной по ул. Народная, 11	Провести капитальный ремонт туалетов, в школе № 158, расположенной по ул. Народная, 11	3500,0	1100,5	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту туалетов. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1778,6 тыс. рублей	5 лет с 25.07.2025
203	14-00192	Отремонтировать пополь здания школы № 23 по ул. Народная, 67	Отремонтировать пополь здания школы № 23 по ул. Народная, 67	1500,0	600,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту пополь здания	5 лет с 25.08.2025
204	14-00200	Обновить детскую игровую площадку в ПКиО «Сосновый бор»	Обновить детскую игровую площадку в ПКиО «Сосновый бор»	5000,0	1019,7	ДКСиМП	Выполнен. Установлена детская площадка	1 год с 17.12.2025
205	14-00201	Благоустроить входную зону парка «Сосновый бор»	Благоустроить входную зону парка «Сосновый бор»	1000,0	2219,0	ДКСиМП	Выполнен. Благоустроена входная зона парка	1,5 года с 19.06.2025
206	07-047	Ремонт кровли здания МБОУ СОШ № 158 по ул. Танковая, 9/1	Частичный ремонт кровли здания (850 кв. м)	1500,0	3000,0	ДО	Выполнен в части 2025 года. Произведены работы по ремонту кровли здания	5 лет с 25.07.2025
207	12-046	Провести ремонт фасада и кровли здания МБОУ Лицей № 126 по ул. Народной, 37 и здания мастерских с заменой окон; замена электропроводки в здании лицея	Ремонт фасада здания (площадь 3500 кв. м). Замена электропроводки в здании лицея и мастерских	4700,0	4700,0	ДО	Выполнен в части 2025 года. Заменены окна и электропроводка	5 лет с 19.12.2025
<b>Калининский район, избирательный округ № 15, депутат Воронина Елена Алексеевна</b>								
208	15-00001	Ремонт крыльца с устройством навеса и пандуса в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 78»	Ремонт крыльца с устройством навеса и пандуса в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 78»	3000,0	3000,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту крыльца	5 лет с 27.11.2025
209	15-00004	Ремонт электропроводки здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 78»	Ремонт электропроводки здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 78»	300,0	500,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту электропроводки здания	5 лет с 27.11.2025
210	15-00005	Обустройство резинового покрытия школьной площадки и установка дополнительного спортивного оборудования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 78»	Обустройство резинового покрытия школьной площадки и установка дополнительного спортивного оборудования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 78»	2000,0	4950,0	ДО	Выполнен. Установлены спортивное оборудование и резиновое покрытие	5 лет с 27.11.2025
211	15-00017	Ремонт туалетных комнат в двух группах муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 388 комбинированного вида «Малышка» (ул. Макаренко, 8)	Ремонт туалетных комнат в двух группах муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 388 комбинированного вида «Малышка» (ул. Макаренко, 8)	1000,0	700,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту туалетов	5 лет с 30.07.2025
212	15-00036	Полная замена окон на пластиковые муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 5 комбинированного вида»	Полная замена окон на пластиковые муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 5 комбинированного вида»	3410,0	500,0	ДО	Выполнен в части 2025 года. Заменены окна	5 лет с 19.05.2025
213	15-00052	Ремонт асфальтного покрытия территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 143»	Ремонт асфальтного покрытия территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 143»	12600,0	4000,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по асфальтированию территории. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 7900,0 тыс. рублей	5 лет с 20.07.2025
214	15-00058	Ремонт асфальтного покрытия территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 184»	Ремонт асфальтного покрытия территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 184»	2500,0	12800,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по асфальтированию территории	5 лет с 30.08.2025
215	15-00061	Ремонт спортивного зала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 184»	Ремонт спортивного зала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 184»	700,0	4000,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту спортивного зала	5 лет с 30.08.2025
216	15-00064	Снос аварийных деревьев вдоль ограждения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 184»	Снос аварийных деревьев вдоль ограждения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 184»	200,0	-	ДО	Выполнен в части 2025 года. Произведены работы по спилу деревьев (финансирование в рамках реализации наказа № 15-00058)	-
217	15-00083	Асфальтирование дорог улиц частного сектора: ул. Целинная, ул. Тайшетская, ул. Тамбовская, ул. Ферганская, ул. Шалапина, ул. Электронная, ул. Окружная, ул. Оптическая, ул. Полежаева, ул. Пятигорская, ул. Ковалевского, ул. Генераторная, ул. Илимская, ул. Декоративная, ул. Саянская, ул. Сельскохозяйственная, ул. Ставского, ул. Сухановская, ул. Тагильская, пер. Бобруйский, пер. 1-й Новаторский, пер. Новаторский, пер. 1-й Рекордный, пер. Рекордный, пер. Сельскохозяйственный, пер. 2-й Фадеева, пер. 1-й - 6-й Электронный	Асфальтирование дорог улиц частного сектора: ул. Целинная, ул. Тайшетская, ул. Тамбовская, ул. Ферганская, ул. Шалапина, ул. Электронная, ул. Окружная, ул. Оптическая, ул. Полежаева, ул. Пятигорская, ул. Ковалевского, ул. Генераторная, ул. Илимская, ул. Декоративная, ул. Саянская, ул. Сельскохозяйственная, ул. Ставского, ул. Сухановская, ул. Тагильская, пер. Бобруйский, пер. 1-й Новаторский, пер. Новаторский, пер. 1-й Рекордный, пер. Рекордный, пер. Сельскохозяйственный, пер. 2-й Фадеева, пер. 1-й - 6-й Электронный	95000,0	4920,1	ДТИДБК	Выполнен в части 2025 года. Администрацией Калининского района произведены работы по асфальтированию дороги по ул. Тайшетская	2 года с 29.09.2025

№ п	№ наказа избирателей	Содержание наказа избирателей	Мероприятия по реализации наказа избирателей	Общая стоимость реализации наказа избирателей согласно плану мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы, тыс. рублей	Фактический объем финансирования реализации наказа избирателей в 2025 году, тыс. рублей	Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей	Информация о выполнении	Информация о гарантийном сроке на качество выполненных работ
218	15-00125	Установить ограждение детской площадки у дома № 5 по ул. Макаренко	Устройство ограждения детской площадки (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)	150,0	-	Администрация Калининского района	Выполнен. Произведены работы по обустройству ограждения	-
219	15-00159	Ремонт с расширением внутриквартального проезда у дома № 76 по ул. Объединения	Ремонт с расширением внутриквартального проезда у дома № 76 по ул. Объединения	1700,0	3191,3	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству парковки и уширения	3 года (ремонт проезда) и 5 лет (обустройство парковки и уширения) с 06.10.2025
220	15-00163	Ремонт с расширением внутриквартального проезда у дома № 84 по ул. Объединения	Ремонт с расширением внутриквартального проезда у дома № 84 по ул. Объединения	300,0	3986,5	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству уширений	3 года (ремонт проезда) и 5 лет (обустройство уширений) с 28.08.2025
221	15-00166	Обустройство тротуара вдоль внутриквартального проезда во дворе дома № 90 по ул. Объединения	Обустройство тротуара вдоль внутриквартального проезда во дворе дома № 90 по ул. Объединения	300,0	3948,8	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и пешеходных дорожек, обустройству тротуаров	3 года с 06.10.2025
222	15-00190	Установка детского игрового и спортивного оборудования на площадке у дома № 27/3 по ул. Макаренко	Установка игрового и (или) спортивного оборудования (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)	100,0	-	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 350,0 тыс. рублей	-
223	15-00191	Установка детского игрового и спортивного оборудования на площадке у дома № 86 по ул. Объединения	Установка игрового и (или) спортивного оборудования (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)	100,0	500,0	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 29.08.2025
224	15-00194	Обустройство детской площадки игровыми и спортивными элементами у дома № 27/1 по ул. Макаренко	Установка игрового и (или) спортивного оборудования (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)	100,0	592,0	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 01.07.2025
225	15-00196	Обустройство детской площадки игровыми и спортивными элементами у дома № 30 по ул. Столетова	Установка игрового и (или) спортивного оборудования (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)	100,0	497,6	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 947,6 тыс. рублей	1 год с 01.07.2025
226	15-00205	Установка спортивного оборудования у дома № 91 по ул. Фадеева	Установка спортивного оборудования (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)	100,0	567,0	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 01.07.2025
227	15-00220	Реконструкция сцены актового зала молодежного центра Патриот (ул. Фадеева, 24/1)	Реконструкция сцены актового зала	500,0	-	ДКСМП	Выполнен в части 2025 года. Изготовлен дизайн-проект, проектно-сметная документация	-
228	13-032	Ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 78	Проведение технической экспертизы. Ремонт спортивного зала	3350,0	4300,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту спортивного зала	5 лет с 27.11.2025
<b>Калининский район, избирательный округ № 16, депутат Казаков Алексей Николаевич</b>								
229	16-00073	Ремонт санузлов в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 211 имени Леонида Ивановича Сидоренко»	Ремонт санузлов в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 211 имени Леонида Ивановича Сидоренко»	200,0	400,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту санузлов	5 лет с 25.07.2025
230	16-00114	Оборудовать двор новым детским игровым оборудованием и малыми формами по ул. Тюленина, 19/2	Установка игрового и (или) спортивного оборудования, элементов обустройства (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)	100,0	1667,0	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 28.07.2025
231	16-00117	Оборудовать двор новым детским игровым оборудованием и малыми формами по ул. Тюленина, 23	Установка игрового и (или) спортивного оборудования, элементов обустройства (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)	100,0	629,3	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 28.07.2025
232	16-00120	Установка ограждения детских площадок вдоль улицы Краузе по адресам: ул. Родники, 3, 10, ул. Свечникова, 6, 9, ул. Краузе, 13	Устройство ограждения детских площадок по ул. Родники, 3, 10, ул. Свечникова, 6, 9, ул. Краузе, 13 (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)	300,0	340,0	Администрация Калининского района	Выполнен. Произведены работы по обустройству ограждения. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1469,0 тыс. рублей	1 год с 28.07.2025
233	14-049	Провести ремонт вентиляции с заменой моторов в МБОУ СОШ № 207	Ремонт приточной вентиляции	1000,0	779,6	ДО	Выполнен в части 2025 года. Произведены работы по ремонту вентиляции	5 лет с 01.08.2025
<b>Калининский район, избирательный округ № 17, депутат Рыбин Леонид Юрьевич</b>								
234	17-00010	Отремонтировать кровлю на здании МБОУ СОШ № 46	Отремонтировать кровлю на здании МБОУ СОШ № 46	300,0	5000,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту кровли здания	5 лет с 01.09.2025
235	17-00087	Отремонтировать тротуар по улице Новоуральской по нечетной стороне	Отремонтировать тротуар по улице Новоуральской по нечетной стороне	8400,0	2754,2	ДТиДБК	Выполнен в части 2025 года. ДДБК произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 30.09.2025

№ п	№ наказа избирателей	Содержание наказа избирателей	Мероприятия по реализации наказа избирателей	Общая стоимость реализации наказа избирателей согласно плану мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы, тыс. рублей	Фактический объем финансирования реализации наказа избирателей в 2025 году, тыс. рублей	Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей	Информация о выполнении	Информация о гарантийном сроке на качество выполненных работ
236	17-00102	Сделать ремонт дороги по улице Купинской	Сделать ремонт дороги по улице Купинской	3800,0	1871,0	ДТиДБК	Выполнен. Администрацией Калининского района произведены работы по ремонту дороги	2 года с 29.09.2025
237	17-00104	Заасфальтировать дорогу по улице Знаменской	Заасфальтировать дорогу по улице Знаменской	3200,0	2984,4	ДТиДБК	Выполнен. Администрацией Калининского района произведены работы по асфальтированию дороги. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 5579,9 тыс. рублей	2 года с 29.09.2025
238	17-00155	Сделать уличное освещение на улицах: Чистопольская, Томская, Тевризская (от дома № 17 до пересечения с улицей Новоуральской)	Сделать уличное освещение на улицах: Чистопольская, Томская, Тевризская (от дома № 17 до пересечения с улицей Новоуральской)	54,0	50,5	ДТиДБК	Выполнен. ДДБК произведены строительно-монтажные работы	-
239	17-00163	Установить спортивные формы и три скамейки во дворе дома № 27а по улице Новоуральской	Установка спортивного оборудования и элементов обустройства (3 скамейки) (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)	100,0	1165,6	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1665,6 тыс. рублей	1 год с 18.07.2025
240	17-00171	Перевод водовода на баланс МУП «Горводоканал» улицы Купинской	Организовать мероприятия по принятию в муниципальную собственность бесхозяйного водопровода по улице Купинской	-	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Водовод передан на баланс МУП «Горводоканал»	-
241	17-00182	Организовать детскую площадку возле зала бокса со стороны подъездов (ул. Магистральная, 51в)	Оборудование детской и (или) спортивной площадки возле зала бокса (ул. Магистральная, 51в) и установка игрового и (или) спортивного оборудования со стороны подъездов по ул. Магистральная, 51б	150,0	998,8	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 3048,4 тыс. рублей	1 год с 18.07.2025
242	17-00187	Выполнить ремонт библиотеки им. М. Горького ул. Магистральная, 7	Выполнить ремонт библиотеки им. М. Горького ул. Магистральная, 7	5000,0	7129,7	ДКСМП	Выполнен. Произведены работы по ремонту помещения	5 лет с 14.10.2025
243	15-061	Закончить ремонт и строительство тротуара по ул. Новоуральской (по четной и нечетной стороне)	Ремонт тротуаров по ул. Новоуральской (по четной стороне от дома № 2 до дома № 36, по нечетной стороне от дома № 23 до дома № 33) (2600 кв. м)	3000,0	-	ДТиДБК	Выполнен в части 2025 года. ДДБК произведены работы по ремонту тротуара (финансирование в рамках реализации наказа № 17-00087)	4 года с 30.09.2025
<b>Калининский район, избирательный округ № 18, депутат Крайнов Евгений Анатольевич</b>								
244	18-00025	МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 478 комбинированного вида» (ул. Рассветная, 17/1). Ремонт пищеблока	МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 478 комбинированного вида» (ул. Рассветная, 17/1). Ремонт пищеблока	4000,0	1643,9	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту пищеблока	5 лет с 30.07.2025
245	18-00062	МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 8» (ул. Курчатова, 37/1). Провести капитальный ремонт пищеблоков	МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 8» (ул. Курчатова, 37/1). Провести капитальный ремонт пищеблоков	3600,0	12000,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту пищеблока	5 лет с 01.09.2025
246	18-00072	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 151» (ул. Курчатова, 13/1). Ремонт 2-х санузлов	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 151» (ул. Курчатова, 13/1). Ремонт 2-х санузлов	800,0	800,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту санузлов	5 лет с 04.07.2025
247	18-00177	Установка освещения от ул. Рассветная, 1 вдоль СОШ № 8	Установка освещения от ул. Рассветная, 1 вдоль СОШ № 8	66,0	85,9	ДТиДБК	Выполнен. ДДБК произведены строительно-монтажные работы	-
248	18-00180	Обустройство уличного освещения по ул. Тайгинская на участке от дома № 17 до ж/д переезда в районе Пашинского шоссе	Обустройство уличного освещения по ул. Тайгинская на участке от дома № 17 до ж/д переезда в районе Пашинского шоссе	2357,0	7950,0	ДТиДБК	Выполнен. ДДБК произведены строительно-монтажные работы	-
249	18-00208	Обустройство резинового покрытия на территории детской площадки у дома № 2/2 по ул. Рассветная	Устройство резинового покрытия на детской площадке (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)	150,0	2166,9	Администрация Калининского района	Выполнен. Произведены работы по обустройству покрытия детской площадки	1 год с 20.08.2025
250	18-00211	Выполнение мягкого покрытия на детской площадке дома ул. Курчатова, 3/3	Устройство покрытия на детской площадке (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)	150,0	1599,9	Администрация Калининского района	Выполнен. Произведены работы по обустройству покрытия детской площадки	1 год с 06.10.2025
251	18-00233	Установить ограждение футбольного поля во дворе ул. Рассветная, 10/1	Установка игрового и (или) спортивного оборудования, элементов обустройства на придомовой территории по ул. Рассветная, 10/1	100,0	1400,0	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1898,4 тыс. рублей	1 год с 18.08.2025
252	13-022	Ремонт пищеблока МКДОУ д/с № 478	Ремонт пищеблока в здании детского сада	2000,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту пищеблока (финансирование в рамках реализации наказа № 18-00025)	5 лет с 30.07.2025
253	13-038	Ремонт кровли в МБОУ СОШ № 105	Ремонт кровли здания школы с заменой световых фонарей (1740 кв. м)	15200,0	3000,0	ДО	Выполнен в части 2025 года. Произведены работы по ремонту кровли	5 лет с 10.08.2025
254	14-061	Провести капитальный ремонт пищеблока МБОУ СОШ № 8	Капитальный ремонт пищеблока	3600,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту пищеблока (финансирование в рамках реализации наказа № 18-00062)	5 лет с 01.09.2025

№ п	№ наказа избирателей	Содержание наказа избирателей	Мероприятия по реализации наказа избирателей	Общая стоимость реализации наказа избирателей согласно плану мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы, тыс. рублей	Фактический объем финансирования реализации наказа избирателей в 2025 году, тыс. рублей	Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей	Информация о выполнении	Информация о гарантийном сроке на качество выполненных работ
<b>Кировский район, избирательный округ № 19, депутат Тарасов Александр Валерьевич</b>								
255	19-00025	Добавить скамейки для отдыха на придомовой территории дома по ул. Петухова, 12/3	Добавить скамейки для отдыха на придомовой территории дома по ул. Петухова, 12/3	30,0	1500,0	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлены детская площадка и скамейки	1 год с 18.08.2025
256	19-00026	Добавить детские игровые элементы возле дома по ул. Петухова, 12/3	Добавить детские игровые элементы возле дома по ул. Петухова, 12/3	1100,0	-	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлена детская площадка (финансирование в рамках реализации наказа № 19-00025)	1 год с 18.08.2025
257	19-00042	Установить на аллее 110-летия годовщины города Новосибирска крытую беседку для настольных игр	Принятие решения о размещении в рамках разработанного дизайн-проекта	200,0	200,0	ДКСиМП	Выполнен. Установлена беседка	3 года с 07.11.2025
258	19-00157	Добавить элементы детского игрового оборудования и спортивные тренажеры за домом по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 36	Добавить элементы детского игрового оборудования и спортивные тренажеры за домом по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 36	1500,0	1000,0	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 10.09.2025
259	19-00158	Дополнить спортивные тренажеры перед домом по ул. Вертковская, 5/2	Дополнить спортивные тренажеры перед домом по ул. Вертковская, 5/2	1500,0	1000,0	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование	1 год с 10.09.2025
260	19-00159	Добавить элементы спортивного оборудования перед домом по ул. Вертковская, 39/1	Добавить элементы спортивного оборудования перед домом по ул. Вертковская, 39/1	1500,0	1500,0	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование	3 года с 01.07.2025
261	19-00202	Организовать санитарную обрезку и спил аварийных деревьев на придомовой территории по адресу: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 16	Санитарная обрезка и спил деревьев (20 шт.)	110,0	235,3	Администрация Кировского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
262	19-00205	Снос аварийных и санитарная обрезка деревьев у домов по ул. Немировича-Данченко, 123 и 125	Снос и обрезка деревьев (18 шт.)	100,0	392,5	Администрация Кировского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
263	19-00210	Провести снос и санитарную обрезку деревьев на территории дома по ул. Вертковская, 12/1	Снос и обрезка деревьев (8 шт.)	44,0	123,5	Администрация Кировского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
264	19-00216	Произвести обрезку деревьев по ул. Вертковской, 23	Обрезка деревьев (12 шт.)	66,0	207,3	Администрация Кировского района	Выполнен. Произведены работы по обрезке деревьев	-
265	19-00236	Провести асфальтированную дорожку от 1-го и 3-его подъездов к павильону магазина «Полянка» по адресу: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 16, к.1 и между домами по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 20 и Сибиряков-Гвардейцев, 24 со стороны 3-го подъезда – проход родителей и детей в д/сады № 15 и д/сад № 233	Провести асфальтированную дорожку от 1-го и 3-его подъездов к павильону магазина «Полянка» по адресу: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 16, к.1 и между домами по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 20 и Сибиряков-Гвардейцев, 24 со стороны 3-го подъезда – проход родителей и детей в д/сады № 15 и д/сад № 233	300,0	348,2	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству пешеходных дорожек. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 2134,0 тыс. рублей	3 года с 05.08.2025
266	19-00237	Заасфальтировать дорожку по ул. Телевизионная, 13а от начала дома до ступенек в сторону филиала городской клинической поликлиники № 21	Заасфальтировать дорожку по ул. Телевизионная, 13а от начала дома до ступенек в сторону филиала городской клинической поликлиники № 21	850,0	1240,3	ДТиДБК	Выполнен. ДДБК произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 30.09.2025
267	19-00243	Произвести устройство парковочных карманов вдоль дома по адресу: ул. Вертковская, 14/2 со стороны МБОУ ЛИТ	Произвести устройство парковочных карманов вдоль дома по адресу: ул. Вертковская, 14/2 со стороны МБОУ ЛИТ	700,0	3534,2	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству уширения	3 года (ремонт проезда) и 5 лет (обустройство уширения) с 19.09.2025
268	19-00244	Заасфальтировать дорогу и произвести освещение на придомовой территории (на участке от Немировича – Данченко до Тульской, по улицы Серафимовича)	Заасфальтировать дорогу и произвести освещение на придомовой территории (на участке от Немировича – Данченко до Тульской, по улицы Серафимовича)	3000,0	-	ДТиДБК	Выполнен в части 2025 года. ДДБК произведены работы по ревизии существующей линии наружного освещения	-
269	19-00245	Произвести благоустройство территории, а именно, заасфальтировать дорожное покрытие и тротуары придомовой территории МКД по ул. Телевизионная, 15	Произвести благоустройство территории, а именно, заасфальтировать дорожное покрытие и тротуары придомовой территории МКД по ул. Телевизионная, 15	2000,0	3733,6	ДЭЖКХ	Выполнен в части 2025 года. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара	3 года с 05.08.2025
270	19-00246	Отремонтировать дорожное покрытие с торца дома со стороны 1 подъезда по ул. Вертковская, 5/2	Отремонтировать дорожное покрытие с торца дома со стороны 1 подъезда по ул. Вертковская, 5/2	1000,0	-	ДТиДБК	Выполнен. ДДБК произведены работы по ремонту тротуара (финансирование в рамках реализации наказа № 19-00237)	4 года с 30.09.2025
271	19-00248	Обустроить пешеходную дорожку вдоль ул. Телевизионная через трамвайные пути к пешеходному переходу на ул. Вертковская, 12. Убрать бетонный блок около хоккейной коробки. Установить металлическое ограждение с двух сторон вдоль ул. Телевизионная (оставить проход к аллее на ул. Вертковская для пешеходов) для обеспечения безопасного движения маломобильных пешеходов	Обустроить пешеходную дорожку вдоль ул. Телевизионная через трамвайные пути к пешеходному переходу на ул. Вертковская, 12. Убрать бетонный блок около хоккейной коробки. Установить металлическое ограждение с двух сторон вдоль ул. Телевизионная (оставить проход к аллее на ул. Вертковская для пешеходов) для обеспечения безопасного движения маломобильных пешеходов	200,0	-	ДТиДБК	Выполнен. ДДБК произведены работы по ремонту тротуара (финансирование в рамках реализации наказа № 19-00237)	4 года с 30.09.2025
272	19-00250	Обустроить парковку автомобилей на придомовой территории по адресу: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 14, 16	Обустроить парковку автомобилей на придомовой территории по адресу: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 14, 16	1000,0	991,0	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству уширений	3 года (ремонт проезда) и 5 лет (обустройство уширений) с 05.08.2025
273	19-00251	Сделать капитальный ремонт пешеходного тротуара со стороны ул. Вертковская, 5/2 вдоль дома по ул. Телевизионная, 13а с обеспечением безопасного спуска для маломобильных граждан	Сделать капитальный ремонт пешеходного тротуара со стороны ул. Вертковская, 5/2 вдоль дома по ул. Телевизионная, 13а с обеспечением безопасного спуска для маломобильных граждан	500,0	-	ДТиДБК	Выполнен. ДДБК произведены работы по ремонту тротуара (финансирование в рамках реализации наказа № 19-00237)	4 года с 30.09.2025

№ п	№ наказа избирателей	Содержание наказа избирателей	Мероприятия по реализации наказа избирателей	Общая стоимость реализации наказа избирателей согласно плану мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы, тыс. рублей	Фактический объем финансирования реализации наказа избирателей в 2025 году, тыс. рублей	Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей	Информация о выполнении	Информация о гарантийном сроке на качество выполненных работ
274	19-00278	Для ликвидации образовавшейся колеи на дороге по ул. Архитектурная, отсыпать асфальтовой крошкой дорогу для ликвидации образовавшихся неровностей дороги	Для ликвидации образовавшейся колеи на дороге по ул. Архитектурная, отсыпать асфальтовой крошкой дорогу для ликвидации образовавшихся неровностей дороги	1550,0	555,6	ДТиДБК	Выполнен. Администрацией Кировского района произведены работы по ремонту дороги	-
275	19-00315	Отремонтировать фасад МБОУ СОШ № 109	Отремонтировать фасад МБОУ СОШ № 109	6000,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту фасада (финансирование в рамках реализации наказа № 16-121)	5 лет с 14.11.2025
276	19-00325	Произвести ремонт асфальта на всей территории школы и дошкольного отделения школы МБОУ СОШ № 198	Произвести ремонт асфальта на всей территории школы и дошкольного отделения школы МБОУ СОШ № 198	3000,0	1095,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по асфальтированию территории. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 4852,4 тыс. рублей	5 лет с 04.09.2025
277	16-121	Ремонт фасада МБОУ СОШ № 109. Оснащение оргтехникой компьютерных классов МБОУ СОШ № 109. Ремонт санузлов МБОУ СОШ № 109	Ремонт фасада. Оснащение оргтехникой компьютерных классов. Ремонт санузлов.	4500,0	30890,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту фасада	5 лет с 14.11.2025
278	16-172	Произвести капитальный ремонт улиц с покрытием асфальта: ул. Римского-Корсакова, от ул. Немировича-Данченко до ул. Тульская; 2-й и 3-й пер. Успенского, от 1-го пер. Немировича-Данченко до ул. Успенского	Ремонт дорог	2000,0	6742,0	ДТиДБК	Выполнен в части 2025 года. Администрацией Кировского района произведены работы по ремонту дороги	-
279	20-188	Выполнить ремонт тротуара вдоль ул. Бородина от остановки общественного транспорта «Паласа» до ул. Бородина, 43	Ремонт тротуара	2600,0	1318,0	ДТиДБК	Выполнен в части 2025 года. ДДБК произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 30.09.2025
<b>Кировский район, избирательный округ № 20, депутат Кудин Игорь Валерьевич</b>								
280	20-00003	Оснастить системой видеонаблюдения и оповещения здания 3-х филиалов детского сада № 346	Оснастить системой видеонаблюдения и оповещения здания 3-х филиалов детского сада № 346	500,0	1500,0	ДО	Выполнен. Установлена система видеонаблюдения	5 лет с 10.09.2025
281	20-00008	Ремонт фасада здания овощехранилища на территории МКОУ Прогимназия № 1	Ремонт фасада здания овощехранилища на территории МКОУ Прогимназия № 1	2000,0	534,9	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту фасада	5 лет с 04.09.2025
282	20-00014	Провести капитальный ремонт пищеблока детского сада № 356 расположенного по адресу: 1-й переулок 6-й Пятилетки д. 5/1	Провести капитальный ремонт пищеблока детского сада № 356 расположенного по адресу: 1-й переулок 6-й Пятилетки д. 5/1	5500,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту пищеблока	-
283	20-00022	Ремонт фасада и крыльца здания пристройки школы № 49 по адресу ул. Урманова, д. 26	Ремонт фасада и крыльца здания пристройки школы № 49 по адресу ул. Урманова, д. 26	4000,0	1600,0	ДО	Выполнен в части 2025 года. Произведены работы по ремонту фасада и крыльца	5 лет с 02.07.2025
284	20-00047	Ремонт дорог с обустройством тротуаров и ливневок по ул. Тульская (на участке от ул. Ватутина до ул. Сибиряков-Гвардейцев)	Ремонт дорог с обустройством тротуаров и ливневок по ул. Тульская (на участке от ул. Ватутина до ул. Сибиряков-Гвардейцев)	8500,0	1781,7	ДТиДБК	Выполнен. ДДБК произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 30.09.2025
285	20-00059	Установить отвечающую требованиям безопасности, современную большую зимнюю винтовую горку для детей от 5 до 15 лет, с обустройством места для Новогодней елки и уличного освещения, для проведения зимних праздников по адресу: ул. Пригородная, д. 9	Установить зимнюю горку. Обустроить место для организации праздничных мероприятий	1000,0	5000,0	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование с устройством ударопоглощающего покрытия в виде песка	1 год с 08.08.2025
			Установка уличного освещения	-	ДЭЖКХ			
286	20-00070	Обустройство пешеходной дорожки от II подъезда дома № 147 по ул. Немировича-Данченко к дому № 149 по ул. Немировича-Данченко	Обустройство пешеходной дорожки от II подъезда дома № 147 по ул. Немировича-Данченко к дому № 149 по ул. Немировича-Данченко	120,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству пешеходной дорожки	-
287	20-00074	Ремонт тротуара по ул. Новогодняя на участке от ул. Ватутина до ул. Геодезическая	Ремонт тротуара по ул. Новогодняя на участке от ул. Ватутина до ул. Геодезическая	4200,0	7935,5	ДТиДБК	Выполнен. ДДБК произведены работы по ремонту тротуара. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 9365,5 тыс. рублей	4 года с 30.09.2025
288	20-00086	Обустроить парковочные площадки на придомовой территории дома № 20/1 по улице Новогодняя	Обустроить парковочные площадки на придомовой территории дома № 20/1 по улице Новогодняя	800,0	2100,9	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству уширения	3 года (ремонт проезда) и 5 лет (обустройство уширения) с 24.10.2025
289	20-00121	Обустройство тротуара по улице Оловозаводской - от перекрестка с улицей XX Партсъезда до дома № 14 по улице Оловозаводской	Обустройство тротуара по улице Оловозаводской - от перекрестка с улицей XX Партсъезда до дома № 14 по улице Оловозаводской	2600,0	3226,1	ДТиДБК	Выполнен. ДДБК произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 30.09.2025
290	20-00122	Выполнить обустройство тротуара по улице 2-я Обогатительная - от перекрестка с улицей Аникина до перекрестка с улицей Оловозаводская	Выполнить обустройство тротуара по улице 2-я Обогатительная - от перекрестка с улицей Аникина до перекрестка с улицей Оловозаводская	500,0	4035,2	ДТиДБК	Выполнен. ДДБК произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 30.09.2025
291	20-00124	Установить на придомовом пространстве дома № 31 по ул. Аникина уличный тренажерный комплекс, ориентированный на старшую возрастную категорию	Установить на придомовом пространстве дома № 31 по ул. Аникина уличный тренажерный комплекс, ориентированный на старшую возрастную категорию	900,0	4190,0	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлена детская площадка на мягком ударопоглощающем покрытии	1 год с 08.08.2025
292	20-00125	Установить малые игровые формы в пространстве дома № 31 по ул. Аникина для детей младшей группы	Установить малые игровые формы в пространстве дома № 31 по ул. Аникина для детей младшей группы	300,0	-	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлена детская площадка на мягком ударопоглощающем покрытии (финансирование в рамках реализации наказа № 20-00124)	1 год с 08.08.2025

№ п	№ наказа избирателей	Содержание наказа избирателей	Мероприятия по реализации наказа избирателей	Общая стоимость реализации наказа избирателей согласно плану мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы, тыс. рублей	Фактический объем финансирования реализации наказа избирателей в 2025 году, тыс. рублей	Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей	Информация о выполнении	Информация о гарантийном сроке на качество выполненных работ
293	20-00130	Установить на внутридомовом пространстве дома № 33 по ул. Аникина спортивно-гимнастический комплекс турников и брусьев, перекладины для отжиманий, гимнастические кольца, тренажер-рукоход, шведскую стенку	Установить на внутридомовом пространстве дома № 33 по ул. Аникина спортивно-гимнастический комплекс турников и брусьев, перекладины для отжиманий, гимнастические кольца, тренажер-рукоход, шведскую стенку	1500,0	2010,0	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлена детская площадка на мягком ударопоглощающем покрытии	1 год с 08.08.2025
294	20-00131	Осуществить модернизацию и капитальный ремонт скалолазного комплекса с использованием оригинальных материалов KSIL на внутридомовом пространстве дома № 33 по ул. Аникина	Осуществить модернизацию и капитальный ремонт скалолазного комплекса с использованием оригинальных материалов KSIL на внутридомовом пространстве дома № 33 по ул. Аникина	500,0	-	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлена детская площадка на мягком ударопоглощающем покрытии (финансирование в рамках реализации наказа № 20-00130)	1 год с 08.08.2025
295	20-00132	Заменить качельный комплекс на современный многофункциональный и безопасный, подходящий детям разных возрастов на внутридомовом пространстве дома № 33 по ул. Аникина	Заменить качельный комплекс на современный многофункциональный и безопасный, подходящий детям разных возрастов на внутридомовом пространстве дома № 33 по ул. Аникина	300,0	-	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлена детская площадка на мягком ударопоглощающем покрытии (финансирование в рамках реализации наказа № 20-00130)	1 год с 08.08.2025
296	20-00133	Под всеми спортивными элементами и качелями сделать травмобезопасное мягкое прорезиненное покрытие на внутридомовом пространстве дома № 33 по ул. Аникина	Под всеми спортивными элементами и качелями сделать травмобезопасное мягкое прорезиненное покрытие на внутридомовом пространстве дома № 33 по ул. Аникина	1000,0	-	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлена детская площадка на мягком ударопоглощающем покрытии (финансирование в рамках реализации наказа № 20-00130)	1 год с 08.08.2025
297	20-00135	На участке между домами № 5 по ул. Аникина и № 4а по ул. Саввы Кожевникова обустроить мини-сквер (снос старых деревьев, высадка крупномерных насаждений, обустройство транзитной пешеходной дорожки, установка скамеек)	Снос аварийных деревьев, посадка деревьев, установка урн, скамеек Обустройство пешеходной дорожки	450,0	-	Администрация Кировского района	Выполнен в части 2025 года. ДЭЖКХ произведены работы по обустройству пешеходной дорожки (мероприятие, ответственным исполнителем за выполнение которого является ДЭЖКХ, выполнено в полном объеме)	3 года с 25.07.2025
					401,3	ДЭЖКХ		
298	20-00137	Выполнить комплексное благоустройство придомовой территории № 18/3 по улице Оловозаводская	Выполнить комплексное благоустройство придомовой территории № 18/3 по улице Оловозаводская	2500,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по благоустройству территории	-
299	20-00144	Обустроить тротуар вдоль четной стороны ул. Урманова на участке от 2-я Обогатительная до ул. Саввы Кожевникова	Обустроить тротуар вдоль четной стороны ул. Урманова на участке от 2-я Обогатительная до ул. Саввы Кожевникова	2500,0	9592,0	ДТиДБК	Выполнен. ДДБК произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 30.09.2025
300	20-00146	Реконструкция переезда на участке - перекресток ул. Оловозаводская и 2-я Обогатительная оснащение современным покрытием. Корректировка схем движения на данном участке дороги	Реконструкция переезда на участке - перекресток ул. Оловозаводская и 2-я Обогатительная оснащение современным покрытием. Корректировка схем движения на данном участке дороги	1000,0	-	ДТиДБК	Выполнен. ДДБК произведены работы по ремонту тротуара (финансирование в рамках реализации наказа № 20-00121)	4 года с 30.09.2025
301	20-00158	Выполнить обустройство тротуара вдоль улицы Аникина с нечетной стороны от пересечения с ул. Саввы Кожевникова до пересечения с ул. Тюменская	Выполнить обустройство тротуара вдоль улицы Аникина с нечетной стороны от пересечения с ул. Саввы Кожевникова до пересечения с ул. Тюменская	5800,0	2707,3	ДТиДБК	Выполнен. ДДБК произведены работы по ремонту тротуара. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 4425,9 тыс. рублей	4 года с 30.09.2025
302	20-00199	Ремонт эвакуационного выхода школы-интерната № 152 (ул. Ватутина, д. 30)	Ремонт эвакуационного выхода школы-интерната № 152 (ул. Ватутина, д. 30)	400,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту эвакуационного выхода	-
<b>Кировский район, избирательный округ № 21, депутат Асанцев Дмитрий Владимирович</b>								
303	21-00001	По ул. Оловозаводская, 1/2 выполнить благоустройство парковочного кармана с другой стороны дома	По ул. Оловозаводская, 1/2 выполнить благоустройство парковочного кармана с другой стороны дома	1200,0	2122,4	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству уширений	3 года (ремонт проезда) и 5 лет (обустройство уширений) с 15.10.2025
304	21-00023	По ул. Комсомольская, 4 обустроить пешеходную дорожку от остановки «Северо Чемской» к арке дома, между 8 и 9 подъездами	По ул. Комсомольская, 4 обустроить пешеходную дорожку от остановки «Северо Чемской» к арке дома, между 8 и 9 подъездами	500,0	1828,8	ДТиДБК	Выполнен. ДДБК произведены работы по обустройству пешеходного тротуара	4 года с 30.09.2025
305	21-00024	По ул. Комсомольская, 4 выполнить расширение въезда с ул. Комсомольской в арку между 15 и 16 подъездами	По ул. Комсомольская, 4 выполнить расширение въезда с ул. Комсомольской в арку между 15 и 16 подъездами	600,0	7399,5	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству пешеходных дорожек и уширений	3 года (ремонт проезда и обустройство пешеходных дорожек) и 5 лет (обустройство уширений) с 17.09.2025



№ п	№ наказа избирателей	Содержание наказа избирателей	Мероприятия по реализации наказа избирателей	Общая стоимость реализации наказа избирателей согласно плану мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы, тыс. рублей	Фактический объем финансирования реализации наказа избирателей в 2025 году, тыс. рублей	Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей	Информация о выполнении	Информация о гарантийном сроке на качество выполненных работ
306	21-00026	По ул. Комсомольская, 4 выполнить внутриквартальное благоустройство с 11 по 16 подъезд	По ул. Комсомольская, 4 выполнить внутриквартальное благоустройство с 11 по 16 подъезд	600,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству пешеходных дорожек и уширений (финансирование в рамках реализации наказа № 21-00024)	3 года (ремонт проезда и обустройство пешеходных дорожек) и 5 лет (обустройство уширений) с 17.09.2025
307	21-00039	По ул. Чемская, 2 установить ограждение возле дома	Установить ограждение (200 м.)	600,0	-	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлена детская площадка (финансирование в рамках реализации наказа № 21-00041)	1 год с 24.07.2025
308	21-00041	По ул. Чемская, 2 дополнить детскую площадку игровыми малыми формами	По ул. Чемская, 2 дополнить детскую площадку игровыми малыми формами	250,0	1500,0	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлена детская площадка	1 год с 24.07.2025
309	21-00046	По ул. Герцена, 6/1 установить мягкое покрытие на детской площадке площадью 342 кв. м	По ул. Герцена, 6/1 установить мягкое покрытие на детской площадке площадью 342 кв. м	1200,0	1052,0	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлена детская площадка на мягком ударопоглощающем покрытии	1 год с 15.07.2025
310	21-00048	По ул. Комсомольская, 4 расширить парковочный карман напротив подъезда № 10, площадью 200 кв. м	По ул. Комсомольская, 4 расширить парковочный карман напротив подъезда № 10, площадью 200 кв. м	400,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству пешеходных дорожек и уширений (финансирование в рамках реализации наказа № 21-00024)	3 года (ремонт проезда и обустройство пешеходных дорожек) и 5 лет (обустройство уширений) с 17.09.2025
311	21-00049	По ул. Чигорина, 14 установить детский городок, детскую спортивную площадку	По ул. Чигорина, 14 установить детский городок, детскую спортивную площадку	2000,0	1500,0	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлена детская площадка	1 год с 24.07.2025
312	21-00087	По ул. Чигорина, 12/2 произвести снос старых деревьев	Снос деревьев (20 шт.)	110,0	127,5	Администрация Кировского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 277,5 тыс. рублей	-
313	21-00125	По ул. Чигорина, 6 выполнить ремонт внутриквартального проезда	По ул. Чигорина, 6 выполнить ремонт внутриквартального проезда	600,0	3962,8	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству пешеходной дорожки и уширений	3 года (ремонт проезда и обустройство пешеходной дорожки) и 5 лет (обустройство уширений) с 28.08.2025
314	21-00126	По ул. Чигорина, 6 выполнить ремонт пешеходной дорожки	По ул. Чигорина, 6 выполнить ремонт пешеходной дорожки	600,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству пешеходной дорожки и уширений (финансирование в рамках реализации наказа № 21-00125)	3 года (ремонт проезда и обустройство пешеходной дорожки) и 5 лет (обустройство уширений) с 28.08.2025
315	21-00143	По ул. Саввы Кожевникова, 1/1 установить резиновое покрытие детской площадки, площадью 250 кв. м (15м*15м)	По ул. Саввы Кожевникова, 1/1 установить резиновое покрытие детской площадки, площадью 250 кв. м (15м*15м)	1000,0	1000,0	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено резиновое покрытие	1 год с 24.07.2025
316	21-00158	МБОУ СОШ №196: капитальный ремонт пищеблока блока А	МБОУ СОШ №196: капитальный ремонт пищеблока блока А	7000,0	15250,0	ДО	Выполнен в части 2025 года. Произведены работы по ремонту пищеблока	5 лет с 19.09.2025
317	21-00175	По ул. Чигорина, 12/1 выполнить благоустройство парковочного кармана и прилегающих к нему тропинок. Асфальтное покрытие - 370 кв. м, протугарный поребрик - 120 п. м	По ул. Чигорина, 12/1 выполнить благоустройство парковочного кармана и прилегающих к нему тропинок. Асфальтное покрытие - 370 кв. м, протугарный поребрик - 120 п. м	2000,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по благоустройству территории	-
318	21-00201	По ул. Оловозаводская, 39 выполнить асфальтирование, устройство пешеходной дорожки вдоль первого и шестого подъездов, вдоль забора МКДОУ д/с № 455	По ул. Оловозаводская, 39 выполнить асфальтирование, устройство пешеходной дорожки вдоль первого и шестого подъездов, вдоль забора МКДОУ д/с № 455	300,0	817,5	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству пешеходной дорожки и уширения	3 года (обустройство пешеходной дорожки) и 5 лет (обустройство уширения) с 05.08.2025
319	21-00203	По ул. Чигорина, 2 выполнить продление парковочного кармана вдоль четвертого и пятого подъездов	По ул. Чигорина, 2 выполнить продление парковочного кармана вдоль четвертого и пятого подъездов	1000,0	5622,8	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству пешеходной дорожки и уширений	3 года (ремонт проезда и обустройство пешеходной дорожки) и 5 лет (обустройство уширений) с 28.08.2025

№ п	№ наказа избирателей	Содержание наказа избирателей	Мероприятия по реализации наказа избирателей	Общая стоимость реализации наказа избирателей согласно плану мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы, тыс. рублей	Фактический объем финансирования реализации наказа избирателей в 2025 году, тыс. рублей	Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей	Информация о выполнении	Информация о гарантийном сроке на качество выполненных работ
320	21-00206	По ул. Чигорина, 2 выполнить ремонт внутриквартальной территории	По ул. Чигорина, 2 выполнить ремонт внутриквартальной территории	1500,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству пешеходной дорожки и уширений (финансирование в рамках реализации наказа № 21-00203)	3 года (ремонт проезда и обустройство пешеходной дорожки) и 5 лет (обустройство уширений) с 28.08.2025
321	18-016	Установка 83 окон ПВХ в МКДОУ д/с № 444 по адресу: ул. Чигорина, 12а	Установка окон ПВХ	2300,0	1184,5	ДО	Выполнен в части 2025 года. Заменены окна	5 лет с 01.07.2025
<b>Кировский район, избирательный округ № 22, депутат Бестужев Александр Владимирович</b>								
322	22-00014	Расширение парковочного кармана у 4 подъезда дома по ул. Зорге, 13	Расширение парковочного кармана у 4 подъезда дома по ул. Зорге, 13	200,0	1987,2	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству уширения	5 лет с 19.09.2025
323	22-00016	Спил аварийных деревьев и санитарная обрезка деревьев на прилегающей территории дома по ул. Зорге, 13	Снос и обрезка деревьев (12 шт.)	70,0	416,0	Администрация Кировского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 486,0 тыс. рублей	-
324	22-00030	Установить безопасное резиновое покрытие на существующей площадке во дворе дома по ул. Зорге, 11	Установить безопасное резиновое покрытие на существующей площадке во дворе дома по ул. Зорге, 11	300,0	1700,0	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлены игровое, спортивное оборудование и безопасное покрытие	1 год с 08.08.2025
325	22-00031	Установить детский городок во дворе дома по ул. Зорге, 11 с безопасным покрытием	Установить детский городок во дворе дома по ул. Зорге, 11 с безопасным покрытием	500,0	-	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлены игровое, спортивное оборудование и безопасное покрытие (финансирование в рамках реализации наказа № 20-00030)	1 год с 08.08.2025
326	22-00032	Установить спортивную площадку во дворе дома по ул. Зорге, 11 с безопасным покрытием	Установить спортивную площадку во дворе дома по ул. Зорге, 11 с безопасным покрытием	1500,0	-	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлены игровое, спортивное оборудование и безопасное покрытие (финансирование в рамках реализации наказа № 20-00030)	1 год с 08.08.2025
327	22-00147	Установить безопасное резиновое покрытие на детских площадках во дворе дома по ул. Петухова, 74	Установить безопасное резиновое покрытие на детских площадках во дворе дома по ул. Петухова, 74	900,0	1400,0	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлена детская площадка с безопасным покрытием	1 год с 11.07.2025
328	22-00148	Установить игровые формы с безопасным резиновым покрытием, урны, скамейки во дворе дома по ул. Петухова, 74	Установить игровые формы с безопасным резиновым покрытием, урны, скамейки во дворе дома по ул. Петухова, 74	1500,0	-	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлена детская площадка с безопасным покрытием (финансирование в рамках реализации наказа № 22-00147)	1 год с 11.07.2025
329	22-00151	Капитальный ремонт с расширением придомовой межквартальной дороги с обустройством парковочного кармана между домом № 76 и домом № 82 по ул. Петухова	Капитальный ремонт с расширением придомовой межквартальной дороги с обустройством парковочного кармана между домом № 76 и домом № 82 по ул. Петухова	2500,0	5951,9	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству уширений	3 года (ремонт проезда) и 5 лет (обустройство уширений) с 13.08.2025
330	22-00180	Установка детского многофункционального городка со спортивными элементами со специализированным покрытием и ограждением во дворе дома по ул. Петухова, 98	Оформление земельного участка в аренду УК. Подготовка земельного участка. Установка детского и спортивного оборудования (покрытие, ограждение)	1600,0	2350,0	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлена детская площадка	1 год с 18.08.2025
331	22-00260	Построить тротуар от проезжей части дороги ул. Петухова до дома № 152 по ул. Петухова	Построить тротуар от проезжей части дороги ул. Петухова до дома № 152 по ул. Петухова	1750,0	924,5	ДТиДБК	Выполнен. ДДБК произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 30.09.2025
332	22-00299	Ремонт половое покрытие веранд детских игровых площадок МКДОУ Детский сад № 9 по адресу: ул. Петухова, 82/1	Ремонт половое покрытия веранд детских игровых площадок МКДОУ Детский сад № 9 по адресу: ул. Петухова, 82/1	450,0	400,0	ДО	Выполнен в части 2025 года. Произведены работы по ремонту веранд	5 лет с 01.09.2025
333	22-00342	Сделать капитальный ремонт гардероба в МБОУ СОШ № 134	Сделать капитальный ремонт гардероба в МБОУ СОШ № 134	1200,0	1250,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту гардероба	5 лет с 08.09.2025
334	22-00357	Провести снос аварийных деревьев на территории МБОУ СОШ № 65	Провести снос аварийных деревьев на территории МБОУ СОШ № 65	400,0	200,0	ДО	Выполнен в части 2025 года. Произведены работы по сносу деревьев	-
335	22-00359	Выполнить косметический ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 65	Выполнить косметический ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 65	1500,0	4000,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту спортивного зала	5 лет с 29.08.2025
<b>Кировский район, избирательный округ № 23, депутат Никитенко Роман Александрович</b>								
336	23-00012	Выполнить установку освещения дороги вдоль домов ул. Громова 22, Зорге 76, 86, 88, 98, 209/1, 209	Выполнить установку освещения дороги вдоль домов ул. Громова 22, Зорге 76, 86, 88, 98, 209/1, 209	481,0	6590,0	ДТиДБК	Выполнен. ДДБК произведены строительно-монтажные работы	-
337	23-00019	Благоустроить детскую площадку по ул. Громова, 18, включить в план работы: выравнивание территории, обустройство резиновым покрытием, очистку от камней, ограждение от проезжей части	Благоустроить детскую площадку по ул. Громова, 18, включить в план работы: выравнивание территории, обустройство резиновым покрытием, очистку от камней, ограждение от проезжей части	1000,0	615,0	Администрация Кировского района	Выполнен в части 2025 года. Произведены работы по благоустройству детской площадки	1 год с 08.08.2025
338	23-00025	Заасфальтировать придомовую территорию по ул. Громова, 18 и территорию за ДШИ № 11 выходящей во двор ул. Громова 18	Заасфальтировать придомовую территорию по ул. Громова, 18 и территорию за ДШИ № 11 выходящей во двор ул. Громова 18	1200,0	2956,2	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству тротуара	3 года с 06.10.2025
339	23-00026	Перенести пешеходный переход от ул. Громова, 22 к.1 к магазину Мария-ра по ул. Громова, 22 к.2	Перенести пешеходный переход от ул. Громова, 22 к.1 к магазину Мария-ра по ул. Громова, 22 к.2	50,0	55,3	ДТиДБК	Выполнен. ДДБК произведены работы по обустройству подхода к пешеходному тротуару и восстановлению тротуара	4 года с 30.09.2025

№ п	№ наказа избирателей	Содержание наказа избирателей	Мероприятия по реализации наказа избирателей	Общая стоимость реализации наказа избирателей согласно плану мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы, тыс. рублей	Фактический объем финансирования реализации наказа избирателей в 2025 году, тыс. рублей	Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей	Информация о выполнении	Информация о гарантийном сроке на качество выполненных работ
340	23-00034	Ремонт внутриквартальной дороги с небольшим расширением и устройством парковочных карманов с торца дома № 1 подъезда и напротив 6 подъезда по адресу ул. Зорге, 219	Ремонт внутриквартальной дороги с небольшим расширением и устройством парковочных карманов с торца дома № 1 подъезда и напротив 6 подъезда по адресу ул. Зорге, 219	2400,0	5766,1	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству уширений	3 года (ремонт проезда) и 5 лет (обустройство уширений) с 05.08.2025
341	23-00061	Расширение проезжей части перед домом по ул. Зорге, 227 с укладкой пешеходной тропинки	Расширение проезжей части перед домом по ул. Зорге, 227 с укладкой пешеходной тропинки	2100,0	265,2	ДЭЖКХ	Выполнен в части 2025 года. Произведены работы по обустройству пешеходной дорожки	3 года с 19.09.2025
342	23-00068	Построить пешеходную дорожку от почты по ул. Зорге, 269 до дома по ул. Зорге, 267 параллельно внутриквартальной дороги по этому направлению и обрезать аварийные деревья	Построить пешеходную дорожку от почты по ул. Зорге, 269 до дома по ул. Зорге, 267 параллельно внутриквартальной дороги по этому направлению	385,0	695,1	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству пешеходной дорожки. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1045,1 тыс. рублей	3 года с 19.09.2025
			Обрезка аварийных деревьев		-	Администрация Кировского района		
343	23-00075	Расширить тротуар от дома № 275 до остановки «Жилмассив Затулинский» (конечная)	Расширить тротуар от дома № 275 до остановки «Жилмассив Затулинский» (конечная)	600,0	1748,8	ДТиДБК	Выполнен. ДДБК произведены работы по обустройству пешеходного тротуара	4 года с 30.09.2025
344	23-00080	Выполнить строительство дополнительных парковочных мест на придомовой территории дома по ул. Зорге, 60	Выполнить строительство дополнительных парковочных мест на придомовой территории дома по ул. Зорге, 60	120,0	11546,1	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству тротуаров, пешеходных дорожек и уширений	3 года (ремонт проезда, обустройство тротуаров и пешеходных дорожек) и 5 лет (обустройство уширений) с 29.07.2025
345	23-00082	Выполнить строительство ограждения детской площадки по ул. Зорге, 60	Выполнить строительство ограждения детской площадки по ул. Зорге, 60	200,0	3048,0	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлена детская площадка	1 год с 14.08.2025
346	23-00083	Выполнить строительство тротуарной дорожки вдоль подъездов дома по ул. Зорге, 60	Выполнить строительство тротуарной дорожки вдоль подъездов дома по ул. Зорге, 60	300,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству тротуаров, пешеходных дорожек и уширений (финансирование в рамках реализации наказа № 23-00080)	3 года (ремонт проезда, обустройство тротуаров и пешеходных дорожек) и 5 лет (обустройство уширений) с 29.07.2025
347	23-00084	Выполнить благоустройство детской площадки с мягким покрытием на придомовой территории по ул. Зорге, 60	Выполнить благоустройство детской площадки с мягким покрытием на придомовой территории по ул. Зорге, 60	1500,0	-	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлена детская площадка (финансирование в рамках реализации наказа № 23-00082)	1 год с 14.08.2025
348	23-00087	Выполнить снос, спил и обрезку зеленых насаждений на придомовой территории по ул. Зорге, 60	Снос и обрезка деревьев (16 шт.)	88,0	319,0	Администрация Кировского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
349	23-00092	По ул. Зорге, 60 продлить существующую стоянку до дома; устройство стоянки с торца дома и возле контейнеров до теплотрассы	По ул. Зорге, 60 продлить существующую стоянку до дома; устройство стоянки с торца дома и возле контейнеров до теплотрассы	300,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству тротуаров, пешеходных дорожек и уширений (финансирование в рамках реализации наказа № 23-00080)	3 года (ремонт проезда, обустройство тротуаров и пешеходных дорожек) и 5 лет (обустройство уширений) с 29.07.2025
350	23-00100	По ул. Сибиряков-Гвардейцев, 82 установить игровое и спортивное оборудование на детской площадке придомовой территории	По ул. Сибиряков-Гвардейцев, 82 установить игровое и спортивное оборудование на детской площадке придомовой территории	2000,0	1571,0	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлена детская площадка с безопасным покрытием	1 год с 25.08.2025
351	23-00101	По ул. Сибиряков-Гвардейцев, 82 выполнить обустройство мягким резиновым покрытием на спортивно-игровой площадке	По ул. Сибиряков-Гвардейцев, 82 выполнить обустройство мягким резиновым покрытием на спортивно-игровой площадке	1500,0	-	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлена детская площадка с безопасным покрытием (финансирование в рамках реализации наказа № 23-00100)	1 год с 25.08.2025
352	23-00137	Выполнить капитальный ремонт трех лестничных маршей в здании (устранение горючей отделки) МКДОУ д/с № 192 (ул. Зорге, 189/1)	Выполнить капитальный ремонт трех лестничных маршей в здании (устранение горючей отделки) МКДОУ д/с № 192 (ул. Зорге, 189/1)	1500,0	1569,4	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту лестничных маршей	5 лет с 30.06.2025
353	23-00148	Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в количестве 109 штук МКДОУ д/с № 425 (ул. Зорге, 207/1)	Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в количестве 109 штук МКДОУ д/с № 425 (ул. Зорге, 207/1)	600,0	2070,0	ДО	Выполнен. Заменены окна. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 3870,0 тыс. рублей	5 лет с 01.09.2025
354	23-00158	Устройство освещения обездной дороги за домами по ул. Зорге, 60, 68, 74, 88, 98, 219, 227, 257/1, 259	Устройство освещения обездной дороги за домами по ул. Зорге, 60, 68, 74, 88, 98, 219, 227, 257/1, 259	846,0	-	ДТиДБК	Выполнен. ДДБК произведены строительно-монтажные работы (финансирование в рамках реализации наказа № 23-00012)	-
355	20-032	Установить освещение на участках: по ул. Зорге, 90, 84, 82, 80, 78, 76 и по ул. Зорге, 98, 209/1, 209, 197	Установить освещение на участке по ул. Зорге, 98, 209/1, 209, 197	800,0	-	ДТиДБК	Выполнен. ДДБК произведены строительно-монтажные работы (финансирование в рамках реализации наказа № 23-00012)	-
<b>Кировский район, избирательный округ № 24, депутат Трубинков Сергей Михайлович</b>								
356	24-00029	Строительство «Зеленой Аллеи» вдоль ул. Бронная, от 1-го Бронного переулка до 15-го Бронного переулка в части освещения	Строительство «Зеленой Аллеи» вдоль ул. Бронная, от 1-го Бронного переулка до 15-го Бронного переулка в части освещения	1354,0	329,4	ДТиДБК	Выполнен. ДДБК произведены строительно-монтажные работы	-

№ п	№ наказа избирателей	Содержание наказа избирателей	Мероприятия по реализации наказа избирателей	Общая стоимость реализации наказа избирателей согласно плану мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы, тыс. рублей	Фактический объем финансирования реализации наказа избирателей в 2025 году, тыс. рублей	Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей	Информация о выполнении	Информация о гарантийном сроке на качество выполненных работ
357	24-00035	Произвести отсыпку асфальтовой крошкой Бронных переулков с 1-го по 18-й	Произвести отсыпку асфальтовой крошкой Бронных переулков с 1-го по 18-й	300,0	8470,0	ДТиДБК	Выполнен в части 2025 года. Администрацией Кировского района произведены работы по ремонту дорог	1 год с 01.08.2025
358	24-00048	Установить освещение от остановочного пункта «1-ый Бронный переулок» до остановочного пункта «Бронная, 17»	Установить освещение от остановочного пункта «1-ый Бронный переулок» до остановочного пункта «Бронная, 17»	344,0	414,0	ДТиДБК	Выполнен. ДДБК произведены строительно-монтажные работы	-
359	24-00079	Провести асфальтирование территории МБОУ СОШ № 198	Провести асфальтирование территории МБОУ СОШ № 198	3000,0	7000,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по асфальтированию территории. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 10757,4 тыс. рублей	5 лет с 15.07.2025
360	24-00111	Заменить старые лавочки на новые без спинок (4 шт.) у дома по адресу: ул. Водозабор, 6	Заменить старые лавочки на новые без спинок (4 шт.) у дома по адресу: ул. Водозабор, 6	50,0	234,0	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлены лавочки	1 год с 08.08.2025
361	24-00115	Установить лавочки у подъездов и урны у дома по адресу: ул. Водозабор, 6	Установить лавочки у подъездов и урны у дома по адресу: ул. Водозабор, 6	100,0	-	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлены лавочки (финансирование в рамках реализации наказа № 24-00111)	1 год с 08.08.2025
362	24-00139	Произвести отсыпку щебнем от дома по адресу: ул. Союзная, 9 до дома по ул. Пионерская, 10 и далее - вся ул. Пионерская	Произвести отсыпку щебнем от дома по адресу: ул. Союзная, 9 до дома по ул. Пионерская, 10 и далее - вся ул. Пионерская	3600,0	1571,0	ДТиДБК	Выполнен. Администрацией Кировского района произведены работы по ремонту дороги	1 год с 01.08.2025
363	24-00153	Обустройство проезжей части дороги по адресу: ул. Федора Горячева, 28/7, 28/5, 28/4, ул. Архангельская, 5/5	Обустройство проезжей части дороги по адресу: ул. Федора Горячева, 28/7, 28/5, 28/4, ул. Архангельская, 5/5	400,0	637,0	ДТиДБК	Выполнен. Администрацией Кировского района произведены работы по ремонту дороги	1 год с 01.08.2025
364	24-00187	Установить на детской площадке, расположенной во дворе домов по адресу: ул. Петухова, 168 и 166, качели-гнездо «Паутинка» и детский спортивный комплекс	Установить на детской площадке, расположенной во дворе домов по адресу: ул. Петухова, 168 и 166, качели-гнездо «Паутинка» и детский спортивный комплекс	900,0	3000,0	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлена детская площадка	1 год с 11.07.2025
365	24-00189	Установить спортивные снаряды и тренажеры на площадке, расположенной во дворе домов по адресу: ул. Петухова, 166 и 168	Установить спортивные снаряды и тренажеры на площадке, расположенной во дворе домов по адресу: ул. Петухова, 166 и 168	900,0	-	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлена детская площадка (финансирование в рамках реализации наказа № 24-00187)	1 год с 11.07.2025
366	24-00234	Выполнить капитальный ремонт помещений и фасада здания МБОУ СОШ № 135	Выполнить капитальный ремонт помещений и фасада здания МБОУ СОШ № 135	2000,0	1550,0	ДО	Выполнен в части 2025 года. Произведены работы по ремонту кабинета	5 лет с 31.07.2025
367	24-00266	Провести расширение пешеходного тротуара возле дома по адресу: ул. Бурденко, 53. Выполнить асфальтирование островка безопасности на противоположной стороне дороги на углу дома по адресу: ул. Бурденко, 56	Провести расширение пешеходного тротуара возле дома по адресу: ул. Бурденко, 53. Выполнить асфальтирование островка безопасности на противоположной стороне дороги на углу дома по адресу: ул. Бурденко, 56	600,0	796,2	ДТиДБК	Выполнен. ДДБК произведены работы по обустройству пешеходного тротуара	4 года с 30.09.2025
368	24-00269	Установить во дворе жилых домов по адресу: ул. Мира, 59, 59/2, детский городок для детей до 14 лет	Установить во дворе жилых домов по адресу: ул. Мира, 59, 59/2, детский городок для детей до 14 лет	1000,0	697,2	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование и обустроено резиновое покрытие	1 год с 22.09.2025
369	24-00270	Оборудовать детскую площадку резиновым покрытием 100 кв. м во дворе жилых домов по адресу: ул. Мира, 59, 59/2	Оборудовать детскую площадку резиновым покрытием 100 кв. м во дворе жилых домов по адресу: ул. Мира, 59, 59/2	500,0	-	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование и обустроено резиновое покрытие (финансирование в рамках реализации наказа № 24-00269)	1 год с 22.09.2025
370	24-00280	Установить multifunctional игровой комплекс для детей от 7 до 14 лет, заменить песочницу на придомовой территории по адресу: ул. 2-я Ольховская, 7	Установить multifunctional игровой комплекс для детей от 7 до 14 лет, заменить песочницу на придомовой территории по адресу: ул. 2-я Ольховская, 7	1000,0	-	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование	-
371	24-00302	Провести капитальный ремонт внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек с выходами из домов, вдоль домов по адресу: ул. Мира, 19, 21 и ул. Бурденко, 14а, 16. Выполнить капитальный ремонт въезда между домами по адресу: ул. Бурденко, 16 и ул. Бурденко, 16 и 18. Установить искусственное препятствие на углу дома по адресу: ул. Бурденко, 14 а	Провести капитальный ремонт внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек с выходами из домов, вдоль домов по адресу: ул. Мира, 19, 21 и ул. Бурденко, 14а, 16. Выполнить капитальный ремонт въезда между домами по адресу: ул. Бурденко, 16 и ул. Бурденко, 16 и 18. Установить искусственное препятствие на углу дома по адресу: ул. Бурденко, 14 а	1750,0	5838,1	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуаров, обустройству уширений. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 5838,1 тыс. рублей	3 года (ремонт проезда и тротуаров) и 5 лет (обустройство уширений) с 13.08.2025
372	24-00313	Уложить на детские площадки во дворе домов по адресу: ул. Бурденко, 12, 14а искусственное прорезиненное покрытие	Уложить на детские площадки во дворе домов по адресу: ул. Бурденко, 12, 14а искусственное прорезиненное покрытие	900,0	702,8	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено резиновое покрытие	1 год с 11.08.2025
<b>Ленинский район, избирательный округ № 25, депутат Зайцев Андрей Иванович</b>								
373	25-00030	Выполнить ремонт приточной вентиляции в подвальном помещении МБОУ СОШ № 56	Выполнить ремонт приточной вентиляции в подвальном помещении МБОУ СОШ № 56	800,0	1300,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту приточной вентиляции в подвальном помещении. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1954,7 тыс. рублей	5 лет с 31.08.2025
374	25-00038	Произвести ремонт лавочек в сквере мкр. Горский	Замена лавочек	100,0	1740,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара и замене бордюрного камня, установлены скамейки	3 года с 01.08.2025
375	25-00046	Заменить устаревшие бетонные плиты на современное дорожное покрытие с установкойливневой канализации около дома мкр. Горский, 53	Заменить устаревшие бетонные плиты на современное дорожное покрытие с установкойливневой канализации около дома мкр. Горский, 53	2500,0	9479,7	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуаров, обустройству уширений	3 года (ремонт проезда и тротуаров) и 5 лет (обустройство уширений) с 15.08.2025

№ п	№ наказа избирателей	Содержание наказа избирателей	Мероприятия по реализации наказа избирателей	Общая стоимость реализации наказа избирателей согласно плану мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы, тыс. рублей	Фактический объем финансирования реализации наказа избирателей в 2025 году, тыс. рублей	Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей	Информация о выполнении	Информация о гарантийном сроке на качество выполненных работ
376	25-00060	Оборудовать парковку для автомобилей между домами № 53 и 54 мкр. Горский	Оборудовать парковку для автомобилей между домами № 53 и 54 мкр. Горский	1500,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуаров, обустройству уширений (финансирование в рамках реализации наказа № 25-00046)	3 года (ремонт проезда и тротуаров) и 5 лет (обустройство уширений) с 15.08.2025
377	25-00168	Высадить деревья вдоль тротуара, параллельно ул. Котовского, между домами мкр. Горский, 86 и 84	Высадка деревьев	100,0	100,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по озеленению	-
378	25-00175	Провести независимую экспертизу системы вентиляции в доме № 17 по ул. Новогодняя	Провести независимую экспертизу системы вентиляции в доме № 17 по ул. Новогодняя	50,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Проведена экспертиза системы вентиляции	-
379	25-00177	Обустроить тротуар из плитки по диагонали двора (от сквера в сторону дома № 21 по ул. Новогодняя)	Обустроить тротуар из плитки по диагонали двора (от сквера в сторону дома № 21 по ул. Новогодняя)	700,0	1338,2	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуаров, обустройству уширений	3 года (ремонт проезда и тротуаров) и 5 лет (обустройство уширений) с 15.08.2025
380	25-00200	Обустройство отсутствующего участка пешеходной дороги вдоль школы № 210 (Горский микрорайон, 7) со стороны дома Горский микрорайон, 10. Произвести уширение текущего участка пешеходной дороги. Установить освещение вдоль пешеходной дороги	Обустройство отсутствующего участка пешеходной дороги вдоль школы № 210 (Горский микрорайон, 7) со стороны дома Горский микрорайон, 10. Произвести уширение текущего участка пешеходной дороги. Установить освещение вдоль пешеходной дороги	1500,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен частично. Произведены работы по обустройству пешеходной дорожки	-
381	25-00203	Произвести асфальтирование дороги, ремонт тротуаров между парком «Сибирь» и домами №47, 48, 52 по улице мкр. Горский. Замена бордюров и газонных ограждений	Произвести асфальтирование дороги, ремонт тротуаров между парком «Сибирь» и домами №47, 48, 52 по улице мкр. Горский.	3000,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара и замене бордюрного камня, установлены скамейки (финансирование в рамках реализации наказа № 25-00038). Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 8673,1 тыс. рублей	3 года с 01.08.2025
			Между парком «Сибирь» и домами №47, 48, 52 по улице мкр. Горский. Замена бордюров и газонных ограждений		-	Администрация Ленинского района		
382	25-00204	Произвести асфальтирование дороги между трамвайными путями и домами Горский, 53, 60, 61, проезда во двор между домами Горский, 60 и Горский, 43. Замена бордюров и газонных ограждений	Произвести асфальтирование дороги между трамвайными путями и домами Горский, 53, 60, 61, проезда во двор между домами Горский, 60 и Горский, 43. Замена бордюров и газонных ограждений	1500,0	9479,7	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда, тротуара и пешеходных дорожек, обустройству уширений	3 года (ремонт проезда, тротуара и пешеходных дорожек) и 5 лет (обустройство уширений) с 13.11.2025
383	25-00222	Произвести ремонт бетонных ступеней между парковкой, принадлежащей дому микрорайон Горский, 10 и школой № 210	Произвести ремонт бетонных ступеней между парковкой, принадлежащей дому микрорайон Горский, 10 и школой № 210	1300,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту лестничных маршей	-
384	21-061	Организовать зону отдыха между домами по адресу: ул. Горский микрорайон, 4 и 5 с установкой 2-х спусков на площадку от дома № 4	Благоустройство внутриквартальной муниципальной территории	100,0	3200,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлены детская площадка и лестничный спуск	1 год с 01.10.2025
<b>Ленинский район, избирательный округ № 26, депутат Червов Дмитрий Валериевич</b>								
385	26-00046	Ремонт санузла в группе (1) МКДОУ детский сад № 311 (ул. Блюхера, 9)	Ремонт санузла в группе (1) МКДОУ детский сад № 311 (ул. Блюхера, 9)	800,0	700,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту санузла	5 лет с 30.08.2025
386	26-00081	Ремонт санузла, МКУК ЦБС Ленинского района, филиал «Библиотека им. А.И. Герцена» (ул. Римского-Корсакова, 12)	Ремонт санузла, МКУК ЦБС Ленинского района, филиал «Библиотека им. А.И. Герцена» (ул. Римского-Корсакова, 12)	150,0	1190,5	ДКСиМП	Выполнен. Произведены работы по ремонту санузла	3 года с 23.10.2025
387	26-00083	Замена пожарного и охранного оборудования, МКУК ЦБС Ленинского района, филиал «Библиотека им. А.И. Герцена» (ул. Римского-Корсакова, 12)	Замена пожарного и охранного оборудования, МКУК ЦБС Ленинского района, филиал «Библиотека им. А.И. Герцена» (ул. Римского-Корсакова, 12)	350,0	681,4	ДКСиМП	Выполнен. Заменено пожарное и охранное оборудование	2 года (пожарное оборудование) с 09.12.2025, 2 года (охранное оборудование) с 17.11.2025
388	26-00159	Укрепить козырьки подъездов по адресу ул. Блюхера, 24	Укрепить козырьки подъездов по адресу ул. Блюхера, 24	-	-	ДЭЖКХ	Выполнен. В рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах выполнены работы по капитальному ремонту фасада	-
389	26-00161	В подъездах поменять двери и заменить деревянные окна на пластиковые в доме ул. Блюхера, 24	В подъездах поменять двери и заменить деревянные окна на пластиковые в доме ул. Блюхера, 24	-	-	ДЭЖКХ	Выполнен. В рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах выполнены работы по капитальному ремонту фасада	-
390	26-00177	Произвести санитарную обрезку и снос аварийных деревьев на придомовой территории по адресу: ул. Блюхера, 37	Снос и санитарная обрезка деревьев	270,0	165,6	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке зеленых насаждений	-
391	26-00200	Произвести санитарную обрезку и корчевание деревьев на муниципальной территории между домами ул. Блюхера, 61 и домом ул. Блюхера, 59	Снос и санитарная обрезка деревьев	250,0	29,9	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
392	26-00253	Установить детский городок на придомовой территории дома по адресу: ул. Ватутина, 26	Установка детской площадки	500,0	566,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена детская площадка	1 год с 01.08.2025
393	26-00271	Произвести снос и санитарную обрезку деревьев на придомовой территории дома по адресу: ул. Выставочная, 13	Снос и санитарная обрезка деревьев	500,0	315,8	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке зеленых насаждений	-

№ п	№ наказа избирателей	Содержание наказа избирателей	Мероприятия по реализации наказа избирателей	Общая стоимость реализации наказа избирателей согласно плану мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы, тыс. рублей	Фактический объем финансирования реализации наказа избирателей в 2025 году, тыс. рублей	Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей	Информация о выполнении	Информация о гарантийном сроке на качество выполненных работ
394	26-00276	Установить два тренажера на придомовой территории дома по адресу: ул. Выставочная, 13	Установка тренажеров	150,0	250,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлены тренажеры	1 год с 01.10.2025
395	26-00288	Произвести снос старого бетонного забора с установкой нового вдоль липовой аллеи и проезда к магазину «Быстроном»	Демонтаж ж/б конструкций	100,0	250,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено ограждение	1 год с 01.10.2025
396	26-00289	Произвести санитарную обрезку и снос аварийных деревьев на придомовой территории дома по адресу: ул. Выставочная, 20	Снос и санитарная обрезка деревьев	100,0	237,9	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке зеленых насаждений	-
397	26-00295	Установить дополнительные детские игровые элементы, спортивные тренажеры, садово-парковые диваны на придомовой территории дома по адресу: ул. Выставочная, 24	Установка дополнительных игровых элементов, тренажеров и садово-парковых диванов	300,0	240,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование	1 год с 01.06.2025
398	26-00304	Провести снос и санитарную обрезку деревьев по ул. Выставочная	Снос и санитарная обрезка деревьев	300,0	686,5	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
399	26-00326	Снос и санитарная обрезка деревьев на придомовой территории дома по адресу: ул. Выставочная, 30	Снос и санитарная обрезка деревьев	600,0	348,5	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
400	26-00343	Снос, корчевание и санитарная обрезка деревьев на придомовой территории и муниципальной территории вокруг дома по ул. Выставочная, 32	Снос и санитарная обрезка деревьев	450,0	437,7	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
401	26-00354	На муниципальной территории от лица НГТУ до ул. Выставочная, 32/1 разбить минисквер (выравнить территорию, снести и корчевать старые деревья и засыпать погреб, а так же снести гаражи, заасфальтировать грунтовую дорогу вдоль забора лица НГТУ. Провести работы по благоустройству с высадкой кустарников	Благоустройство муниципальной территории (разбить сквер, устройство пешеходных дорожек, снос и обрезка деревьев, снос гаражей, засыпка погребов, высадка кустарника)	2500,0	824,6	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке зеленых насаждений, обустройству пешеходной дорожки	1 год с 01.10.2025
402	26-00357	Провести работу по созданию парковочных мест на муниципальной территории для собственников МКД перед домом ул. Выставочная, 32/1	Провести работу по созданию парковочных мест на муниципальной территории для собственников МКД перед домом ул. Выставочная, 32/1	900,0	317,6	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству утирений	5 лет с 18.09.2025
403	26-00359	Продлить парковку и устранить дефект застоя воды около 4 подъезда ул. Выставочная, 32/1	Продлить парковку и устранить дефект застоя воды около 4 подъезда ул. Выставочная, 32/1	2500,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству утирений (финансирование в рамках реализации наказа № 26-00357)	5 лет с 18.09.2025
404	26-00390	Произвести санитарную обрезку аварийных деревьев у бетонного ограждения МБОУ «Инженерный лицей НГТУ» со стороны двора ул. Выставочная, 38	Снос и санитарная обрезка деревьев	200,0	322,8	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
405	26-00411	Установить на придомовой территории дома проспект Карла Маркса, 3а детскую игровую и спортивные площадки	Установка детско-спортивной площадки	600,0	500,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена детско-спортивная площадка	1 год с 01.09.2025
406	26-00419	Помочь в обследовании кровли по вопросу протечки кв. 40 и кв. 57 и ремонт участка кровли многоквартирного дома проспект Карла Маркса, 13	Помочь в обследовании кровли по вопросу протечки кв. 40 и кв. 57 и ремонт участка кровли многоквартирного дома проспект Карла Маркса, 13	-	-	ДЭЖКХ	Выполнен. В рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах произведены работы по ремонту кровли	-
407	26-00428	Произвести снос и санитарную обрезку аварийных деревьев на придомовой территории дома по адресу: проспект Карла Маркса, 27	Снос и санитарная обрезка деревьев	500,0	692,4	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
408	26-00464	Обустроить пешеходный спуск вдоль автомобильного спуска ул. Котовского, 40	Обустроить пешеходный спуск вдоль автомобильного спуска ул. Котовского, 40	300,0	92,2	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по благоустройству территории	3 года с 28.07.2025
409	26-00468	Выполнить удобную лестницу спуска с дороги на тротуар к зданию с широкими ступенями и не высокими ступенями ул. Котовского, 40	Выполнить удобную лестницу спуска с дороги на тротуар к зданию с широкими ступенями и не высокими ступенями ул. Котовского, 40	2300,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по благоустройству территории (финансирование в рамках реализации наказа № 26-00464)	3 года с 28.07.2025
410	26-00480	Произвести санитарную обрезку и снос аварийных деревьев на муниципальной территории по ул. Плеханового	Снос и санитарная обрезка деревьев вдоль улицы Плеханового	1000,0	685,4	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1071,7 тыс. рублей	-
411	26-00482	Провести санитарную обрезку деревьев на придомовой территории дома по адресу: ул. Костычева, 38	Снос и санитарная обрезка деревьев	300,0	394,5	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке зеленых насаждений	-
412	26-00487	Провести ремонт пешеходных тротуаров по ул. Серафимовича (четная, нечетная сторона) от ул. Вертковская до ул. Титова	Провести ремонт пешеходных тротуаров по ул. Серафимовича (четная, нечетная сторона) от ул. Вертковская до ул. Титова	8000,0	1978,0	ДТиДБК	Выполнен в части 2025 года. ДДБК произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 30.09.2025
413	26-00505	Произвести снос и санитарную обрезку аварийных деревьев на придомовой территории дома по адресу: ул. Пермитина, 24а	Снос и санитарная обрезка деревьев	120,0	284,5	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-

№ п	№ наказа избирателей	Содержание наказа избирателей	Мероприятия по реализации наказа избирателей	Общая стоимость реализации наказа избирателей согласно плану мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы, тыс. рублей	Фактический объем финансирования реализации наказа избирателей в 2025 году, тыс. рублей	Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей	Информация о выполнении	Информация о гарантийном сроке на качество выполненных работ
414	26-00561	Провести благоустройство парковочного кармана на придомовой территории дома по адресу: напротив 5 подъезда дома по адресу: ул. Станиславского, 19/2	Провести благоустройство парковочного кармана на придомовой территории дома по адресу: напротив 5 подъезда дома по адресу: ул. Станиславского, 19/2	500,0	352,6	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству уширения	5 лет с 16.07.2025
415	26-00563	Произвести снос зарослей клена под окнами на придомовой территории дома по адресу: 1 пер. Крашенинникова, 11	Снос поросли клена	60,0	18,1	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
416	26-00565	Забетонировать отмостку с южной и восточной стороны дома по адресу: ул.1 пер. Крашенинникова, 11	Забетонировать отмостку с южной и восточной стороны дома по адресу: ул.1 пер. Крашенинникова, 11	-	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту отмостки	-
417	26-00621	Провести снос и санитарную обрезку деревьев на придомовой территории дома по адресу: ул. Титова, 19	Снос и санитарная обрезка деревьев	200,0	176,8	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке зеленых насаждений	-
418	22-040	Завершить реконструкцию и благоустройство сквера им. Сибиряков-Гвардейцев: восстановить освещение, выполнить ремонт дорожек и тротуаров, высадить молодые деревья, обустроить клумбы и газоны, установить малые игровые детские формы	Благоустройство сквера	-	-	ДКСиМП	Выполнен. Произведены работы по устройству дорожно-тропиночной сети, по оснащению комплексом систем технической безопасности, по установке детской площадки и малых архитектурных форм. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 18780,8 тыс. рублей	3 года с 04.06.2025
419	22-119	Произвести снос и санитарную обрезку деревьев между домами по адресам: ул. Костычева, 6 и ул. Костычева, 8	Снос и санитарная обрезка деревьев	150,0	133,3	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке зеленых насаждений. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 163,3 тыс. рублей	-
420	22-144	Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Плахотного, 11	Снос и санитарная обрезка деревьев	2100,0	405,6	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 3036,3 тыс. рублей	-
			Благоустройство придомовой территории		-	ДЭЖКХ		
<b>Ленинский район, избирательный округ № 27, депутат Стрекалов Василий Валентинович</b>								
421	27-00018	Сделать капитальный ремонт кровли МКДОУ «Детский сад №445 комбинированного вида» (ул. Пархоменко, 80/1)	Сделать капитальный ремонт кровли МКДОУ «Детский сад №445 комбинированного вида» (ул. Пархоменко, 80/1)	4000,0	1600,0	ДО	Выполнен в части 2025 года. Произведены работы по ремонту кровли	5 лет с 07.07.2025
422	27-00079	Установить систему оповещения и пожарную сигнализацию в МБОУ «Гимназия №16 «Французская» (ул. Пархоменко, 2)	Установить систему оповещения и пожарную сигнализацию в МБОУ «Гимназия №16 «Французская» (ул. Пархоменко, 2)	3500,0	3500,0	ДО	Выполнен. Установлена система оповещения и пожарная сигнализация	5 лет с 20.11.2025
423	27-00081	Отремонтировать кровлю здания МБОУ «Гимназия №16 «Французская» (ул. Пархоменко, 2)	Отремонтировать кровлю здания МБОУ «Гимназия №16 «Французская» (ул. Пархоменко, 2)	2500,0	2500,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту кровли здания. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 2741,6 тыс. рублей	5 лет с 20.11.2025
424	27-00087	Установить новые системы пожарного и охранного оборудования в библиотеке им. А. С. Пушкина (ул. Широкая, 15)	Установить новые системы пожарного и охранного оборудования в библиотеке им. А. С. Пушкина (ул. Широкая, 15)	350,0	1185,5	ДКСиМП	Выполнен. Произведены работы по установке охранного и пожарного оборудования в помещении библиотеки. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1535,5 тыс. рублей	5 лет с 08.11.2025
425	27-00134	Установить универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта с мячом во дворе между домами по адресам: ул. Широкая, 17 и ул. Широкая, 21	Установка спортивной площадки	2500,0	3200,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена спортивная площадка	1 год с 01.09.2025
426	27-00142	Обустроить со стороны торца дома по адресу: ул. Широкая, 23 тротуар, обеспечивающий возможность безопасного движения пешеходов в сторону улицы Тролейная	Обустроить со стороны торца дома по адресу: ул. Широкая, 23 тротуар, обеспечивающий возможность безопасного движения пешеходов в сторону улицы Тролейная	500,0	1608,1	ДТиДБК	Выполнен. ДТДК произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 30.09.2025
427	27-00160	Асфальтировать подходы к подъездам дома по адресу: ул. Станиславского, 4/2	Асфальтировать подходы к подъездам дома по адресу: ул. Станиславского, 4/2	2500,0	788,9	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту пешеходных дорожек и обустройству уширений	3 года (ремонт пешеходных дорожек) и 5 лет (обустройство уширений) с 15.07.2025
428	27-00162	Обустроить дополнительные парковочные места на территории рядом с домом по адресу: ул. Станиславского, 4/2	Обустроить дополнительные парковочные места на территории рядом с домом по адресу: ул. Станиславского, 4/2	800,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту пешеходных дорожек и обустройству уширений (финансирование в рамках реализации наказа № 27-00160)	3 года (ремонт пешеходных дорожек) и 5 лет (обустройство уширений) с 15.07.2025
429	27-00226	Установить скамейки со спинками во дворе дома № 41 по улице Котовского	Установка скамеек	50,0	50,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлены скамейки	1 год с 01.07.2025
430	27-00317	Выполнить комплексное благоустройство территории между домами по адресам: ул. Киевская, 15 и ул. Киевская, 17	Демонтаж гаражей, погребов на муниципальном земельном участке	1000,0	426,9	Администрация Ленинского района	Выполнен. ДЭЖКХ произведены работы по обустройству уширения. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 441,0 тыс. рублей	5 лет с 15.07.2025

№ п	№ наказа избирателей	Содержание наказа избирателей	Мероприятия по реализации наказа избирателей	Общая стоимость реализации наказа избирателей согласно плану мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы, тыс. рублей	Фактический объем финансирования реализации наказа избирателей в 2025 году, тыс. рублей	Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей	Информация о выполнении	Информация о гарантийном сроке на качество выполненных работ
431	27-00415	Спилить аварийные деревья и ликвидировать кустарник на муниципальной территории вдоль улицы Володарского	Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений на муниципальной территории	200,0	138,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
432	27-00454	Отремонтировать спуск со стороны улицы Котовского в сторону дома по адресу: ул. Котовского, 42	Отремонтировать спуск со стороны улицы Котовского в сторону дома по адресу: ул. Котовского, 42	1000,0	447,1	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству тротуара с обустройством ограждения. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 652,3 тыс. рублей	3 года с 19.09.2025
433	27-00482	Перенести сроки капитального ремонта кровли и фасада дома по адресу: ул. Пархоменко, 4 на 2021 год	Перенести сроки капитального ремонта кровли и фасада дома по адресу: ул. Пархоменко, 4	-	-	ДЭЖКХ	Выполнен в части 2025 года. В рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах выполнены работы по капитальному ремонту крыши	-
434	27-00499	Отремонтировать тротуар вдоль улицы Пархоменко от стадиона Сибсельмаш до ул. Станиславского	Отремонтировать тротуар вдоль улицы Пархоменко от стадиона Сибсельмаш до ул. Станиславского	4650,0	2507,0	ДТиДБК	Выполнен в части 2025 года. ДБК произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 30.09.2025
435	27-00522	Обустроить дополнительные парковочные места рядом с домами по адресам 2-й пер. Пархоменко, 15 и 2-й пер. Пархоменко, 17	Обустроить дополнительные парковочные места рядом с домами по адресам 2-й пер. Пархоменко, 15 и 2-й пер. Пархоменко, 17	3000,0	2045,1	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству уищений	3 года (ремонт проезда) и 5 лет (обустройство уищений) с 08.09.2025
436	27-00555	Расширить парковку по дворе дома по адресу: ул. Пархоменко, 22	Расширить парковку по дворе дома по адресу: ул. Пархоменко, 22	800,0	2379,5	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту пешеходной дорожки и обустройству уширения	3 года (ремонт пешеходной дорожки) и 5 лет (обустройство уширения) с 11.09.2025
437	27-00569	Установить дополнительные фонарные столбы и светильники вдоль ул. Пархоменко в границах ул. Троллейная и ул. Котовского	Установить дополнительные фонарные столбы и светильники вдоль ул. Пархоменко в границах ул. Троллейная и ул. Котовского	100,0	-	ДТиДБК	Выполнен. ДБК произведены работы по ревизии существующей линии наружного освещения	-
438	27-00583	Установить детскую площадку рядом с домом по адресу: ул. Киевская, 9	Устройство детской игровой площадки	200,0	213,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование	1 год с 01.08.2025
439	27-00620	Отремонтировать пешеходную дорожку за домом по адресу: ул. Троллейная, 18	Отремонтировать пешеходную дорожку за домом по адресу: ул. Троллейная, 18	500,0	1181,4	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту пешеходной дорожки	3 года с 15.07.2025
440	27-00768	Установить ограждение детской площадки рядом с домом по адресу: ул. Широкая, 7	Установить ограждение детской площадки рядом с домом по адресу: ул. Широкая, 7	70,0	236,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено ограждение	1 год с 01.06.2025
441	27-00792	Провести реконструкцию трамвайных путей вдоль ул. Троллейная от ул. Широкая до ул. Титова	Ремонт трамвайных путей вдоль ул. Троллейная от ул. Широкая до ул. Титова в рамках текущего содержания	670,0	-	ДТиДБК	Выполнен. ДТ на регулярной основе осуществляется текущее содержание трамвайных путей. Трамвайные пути на данном участке улично-дорожной сети находятся в нормативном техническом состоянии	-
442	27-00821	Произвести санитарную обрезку и спил деревьев между домом по адресу: ул. Киевская, 14 и ул. Демьяновская	Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений	150,0	18,4	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
443	23-171	Провести благоустройство внутриквартальной территории между домами №№ 43, 45, 47 по ул. Котовского и домами №№ 20, 22, 24 по ул. Пархоменко, создав единую парковую зону с рациональным размещением парковочных карманов, спортивных и детских площадок	Провести благоустройство внутриквартальной территории между домами №№ 43, 45, 47 по ул. Котовского и домами №№ 20, 22, 24 по ул. Пархоменко, создав единую парковую зону с рациональным размещением парковочных карманов, спортивных и детских площадок	250,0	1809,2	Администрация Ленинского района, ДЭЖКХ	Выполнен. ДЭЖКХ произведены работы по ремонту проезда и обустройству уищений	3 года (ремонт проезда) и 5 лет (обустройство уищений) с 24.11.2025
444	23-187	Отремонтировать дороги во дворе дома № 4 по ул. Станиславского	Ремонт дорог во дворе дома	800,0	11317,6	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда, тротуара, пешеходных дорожек, подпорной стенки. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 11317,6 тыс. рублей	3 года с 13.11.2025
<b>Ленинский район, избирательный округ № 28, депутат Тямин Николай Андреевич</b>								
445	28-00002	Пешеходную зону от дома ул. Станиславского, 46 до городской поликлинике № 24, вдоль парковой зоны установка лавочек и урны	Устройство пешеходной зоны с установкой лавочек и урн	150,0	-	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлены лавочки и урны	-
446	28-00015	Ремонт библиотеки ул. Станиславского, 30 (МБОУ СОШ № 20)	Ремонт библиотеки ул. Станиславского, 30 (МБОУ СОШ № 20)	400,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту библиотеки	-
447	28-00016	Ремонт кабинета технологии для девочек ул. Станиславского, 30 (МБОУ СОШ № 20)	Ремонт кабинета технологии для девочек ул. Станиславского, 30 (МБОУ СОШ № 20)	400,0	400,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту кабинета технологии	5 лет с 22.09.2025
448	28-00017	Ремонт потолков 1, 2, 3 этажей ул. Станиславского, 30 (МБОУ СОШ № 20)	Ремонт потолков 1, 2, 3 этажей ул. Станиславского, 30 (МБОУ СОШ № 20)	700,0	700,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту потолков	5 лет с 22.09.2025
449	28-00018	Замена электропроводки 1, 2, 3 этажей ул. Станиславского, 30 (МБОУ СОШ № 20)	Замена электропроводки 1, 2, 3 этажей ул. Станиславского, 30 (МБОУ СОШ № 20)	600,0	600,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту электропроводки	5 лет с 22.09.2025
450	28-00019	Ремонт запасного выхода ул. Станиславского, 30 (МБОУ СОШ № 20)	Ремонт запасного выхода ул. Станиславского, 30 (МБОУ СОШ № 20)	450,0	450,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту запасного выхода	5 лет с 22.09.2025
451	28-00020	Ремонт крыльца ул. Станиславского, 30 (МБОУ СОШ № 20)	Ремонт крыльца ул. Станиславского, 30 (МБОУ СОШ № 20)	850,0	850,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту крыльца	5 лет с 22.09.2025
452	28-00036	Произвести снос и санитарную обрезку аварийных деревьев по ул. Петропавловской от ул. Вертковская до ул. Немировича - Данченко и по 2-му пер. Троллейному	Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений	100,0	145,8	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-



№ п	№ наказа избирателей	Содержание наказа избирателей	Мероприятия по реализации наказа избирателей	Общая стоимость реализации наказа избирателей согласно плану мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы, тыс. рублей	Фактический объем финансирования реализации наказа избирателей в 2025 году, тыс. рублей	Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей	Информация о выполнении	Информация о гарантийном сроке на качество выполненных работ
453	28-00037	Выполнить асфальтирование ул. Петропавловской от ул. Вертковская до ул. Немировича - Данченко с отсыпкой 1 и 2 пер. Троллейных	Выполнить асфальтирование ул. Петропавловской от ул. Вертковская до ул. Немировича - Данченко с отсыпкой 1 и 2 пер. Троллейных	4000,0	727,7	ДТиДБК	Выполнен в части 2025 года. Администрацией Ленинского района произведены работы по ремонту дороги	2 года с 10.09.2025
454	28-00043	Ремонт крыльца: парадный и 2 запасных ул. Немировича - Данченко, 20/2 (МБОУ СОШ № 15)	Ремонт крыльца: парадный и 2 запасных ул. Немировича - Данченко, 20/2 (МБОУ СОШ № 15)	850,0	621,5	ДО	Выполнен в части 2025 года. Произведены работы по ремонту крыльца	5 лет с 09.07.2025
455	28-00105	Оборудовать детскую площадку элементами спортивного комплекса (тренажеры, турник) ул. Немировича - Данченко, 8	Установка спортивного городка	300,0	-	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	-
456	28-00107	Санитарная обрезка деревьев ул. Немировича - Данченко, 8	Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений	200,0	123,3	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке зеленых насаждений	-
457	28-00115	Благоустройство придомовой территории ул. Немировича - Данченко, 26/1. Установка парковки для машин дома, между домами № 26/1 и 24/2 по ул. Немировича - Данченко	Благоустройство придомовой территории ул. Немировича - Данченко, 26/1. Установка парковки для машин дома, между домами № 26/1 и 24/2 по ул. Немировича - Данченко	2700,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда	-
458	28-00126	Установить 2 элемента детской площадки для детей от 3 до 7 лет ул. Немировича - Данченко, 26	Доукомплектация детской площадки	120,0	119,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование	1 год с 01.08.2025
459	28-00134	Установить знаки «Дети идут в школу» и мигающий светофор на углу дома ул. Немировича - Данченко, 28/2 детского сада № 432 для безопасного перехода пешеходов. На повороте снести деревья и вырубить поросли	Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений Установка дорожных знаков	100,0	- 504,0	Администрация Ленинского района ДТиДБК	Выполнен. ДДБК произведены работы по установке светофорного объекта	4 года с 30.09.2025
460	28-00135	Благоустройство парковочного кармана с левой стороны дома, асфальтирование придомовой территории, асфальтирование тротуарной дорожки вдоль проезжей части, расширение въезда, замена ограждения полисадников, замена ограждения в парковочном кармане ул. Ударная, 1/1	Благоустройство парковочного кармана с левой стороны дома, асфальтирование придомовой территории, асфальтирование тротуарной дорожки вдоль проезжей части, расширение въезда, замена ограждения в парковочном кармане ул. Ударная, 1/1	2000,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству парковки (уширения)	-
461	28-00144	Установить водоотводящие лотки вдоль тротуара на придомовой территории ул. Немировича - Данченко, 14/3	Установить водоотводящие лотки вдоль тротуара на придомовой территории ул. Немировича - Данченко, 14/3	1800,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	-
462	28-00149	Асфальтирование парковки ул. Немировича - Данченко, 10	Асфальтирование парковки ул. Немировича - Данченко, 10	1100,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству парковки	-
463	28-00152	Расширение дороги от детского сада СОШ № 15 по ул. Немировича - Данченко до дома № 14/4 по улице Немировича - Данченко. Благоустройство тротуарной дорожки	Расширение дороги от детского сада СОШ № 15 по ул. Немировича - Данченко до дома № 14/4 по улице Немировича - Данченко. Благоустройство тротуарной дорожки	1500,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству пешеходной дорожки	-
464	28-00158	Санитарная обрезка или снос аварийных деревьев между домами ул. Ударная, 1/1 и 1/2; с торца дома ул. Ударная, 1/2	Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений	60,0	-	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
465	28-00172	Установка спортивных тренажеров и малых форм ул. Немировича - Данченко, 22	Установка спортивных тренажеров и игровой площадки	600,0	-	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование	-
466	28-00174	Замена электропроводки в помещениях библиотеки ул. Станиславского, 36 (Библиотека семейного чтения)	Замена электропроводки в помещениях библиотеки ул. Станиславского, 36 (Библиотека семейного чтения)	625,0	15457,1	ДКСиМП	Выполнен. Заменены электропроводка, радиаторы, двери, произведены работы по ремонту стен, потолков и напольного покрытия	3 года с 23.12.2025
467	28-00175	Замена радиаторов отопления ул. Станиславского, 36 (Библиотека семейного чтения)	Замена радиаторов отопления ул. Станиславского, 36 (Библиотека семейного чтения)	300,0	-	ДКСиМП	Выполнен. Заменены радиаторы (финансирование в рамках реализации наказа № 28-00174)	3 года с 23.12.2025
468	28-00176	Ремонт стен в помещениях библиотеки ул. Станиславского, 36 (Библиотека семейного чтения)	Ремонт стен в помещениях библиотеки ул. Станиславского, 36 (Библиотека семейного чтения)	1600,0	-	ДКСиМП	Выполнен. Произведены работы по ремонту стен (финансирование в рамках реализации наказа № 28-00174)	3 года с 23.12.2025
469	28-00177	Ремонт потолков в помещениях библиотеки ул. Станиславского, 36 (Библиотека семейного чтения)	Ремонт потолков в помещениях библиотеки ул. Станиславского, 36 (Библиотека семейного чтения)	1125,0	-	ДКСиМП	Выполнен. Произведены работы по ремонту потолков (финансирование в рамках реализации наказа № 28-00174)	3 года с 23.12.2025
470	28-00178	Ремонт напольного покрытия и плинтусов в помещениях библиотеки ул. Станиславского, 36 (Библиотека семейного чтения)	Ремонт напольного покрытия и плинтусов в помещениях библиотеки ул. Станиславского, 36 (Библиотека семейного чтения)	1800,0	-	ДКСиМП	Выполнен. Произведены работы по ремонту напольного покрытия (финансирование в рамках реализации наказа № 28-00174)	3 года с 23.12.2025
471	28-00179	Замена межкомнатных дверей в помещениях библиотеки ул. Станиславского, 36 (Библиотека семейного чтения)	Замена межкомнатных дверей в помещениях библиотеки ул. Станиславского, 36 (Библиотека семейного чтения)	320,0	-	ДКСиМП	Выполнен. Заменены двери (финансирование в рамках реализации наказа № 28-00174)	3 года с 23.12.2025
472	28-00187	Устройство детской площадки по ул. Станиславского, 32	Установка детской площадки	400,0	400,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование	1 год с 01.09.2025
473	28-00198	Установить детскую площадку для детей младшего дошкольного возраста и спортивный комплекс ул. Немировича - Данченко, 24	Установка детско-спортивной площадки	600,0	598,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена детско-спортивная площадка	1 год с 01.08.2025
474	28-00200	Установить лавочки, мусорные урны, поставить ограждение между дорогой и детской площадкой. Установить безопасное ограждение клумбы ул. Немировича - Данченко, 24	Установка лавочек и урн при условии принятия собственниками положительного решения на общем собрании	100,0	-	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена детско-спортивная площадка (финансирование в рамках реализации наказа № 28-00198)	1 год с 01.08.2025

№ п	№ наказа избирателей	Содержание наказа избирателей	Мероприятия по реализации наказа избирателей	Общая стоимость реализации наказа избирателей согласно плану мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы, тыс. рублей	Фактический объем финансирования реализации наказа избирателей в 2025 году, тыс. рублей	Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей	Информация о выполнении	Информация о гарантийном сроке на качество выполненных работ
475	28-00206	Устройство тротуара вдоль дороги к дому ул. Немировича - Данченко, 28/5	Устройство тротуара вдоль дороги к дому ул. Немировича - Данченко, 28/5	450,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	-
476	28-00214	Провести благоустройство придомовой территории с устройством парковочных карманов со стороны детского сада СОШ № 15 на придомовой территории дома № 16/1 по ул. Немировича - Данченко	Провести благоустройство придомовой территории с устройством парковочных карманов со стороны детского сада СОШ № 15 на придомовой территории дома № 16/1 по ул. Немировича - Данченко	2000,0	4897,5	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда, тротуара, пешеходной дорожки и обустройству уширений	3 года (ремонт проезда, тротуара, пешеходной дорожки) и 5 лет (обустройство уширений) с 22.10.2025
477	28-00215	Установить детскую площадку со спортивными элементами, ограждением, установкой лавочек по ул. Немировича - Данченко, 16/1	Установка детско-спортивной площадки	500,0	500,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена детско-спортивная площадка	1 год с 01.09.2025
478	28-00221	Произвести асфальтирование парковочных карманов с обеих сторон, торца дома № 48 по ул. Станиславского	Произвести асфальтирование парковочных карманов с обеих сторон, торца дома № 48 по ул. Станиславского	700,0	2868,2	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству уширений	3 года (ремонт проезда) и 5 лет (обустройство уширений) с 30.09.2025
479	28-00252	Благоустройство придомовой территории по ул. Ударная, 33/1	Благоустройство придомовой территории по ул. Ударная, 33/1	1500,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	-
480	28-00255	Установить детскую площадку, добавить малые формы с ограждением, лавочки, урны с торца дома № 33/1 по ул. Ударная	Установка детско-спортивной площадки	500,0	500,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена детско-спортивная площадка	1 год с 01.09.2025
481	28-00259	Обрезка и снос аварийных деревьев, кустарников; посадка взрослых кустарников по ул. Немировича - Данченко, 18	Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений	100,0	-	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
482	28-00261	Ремонт проезда вдоль дома № 1/1 по ул. Ударная	Ремонт проезда вдоль дома № 1/1 по ул. Ударная	2300,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда	-
483	28-00263	Установка «лежачих полицейских» по ул. Тульская, 240/4	Устройство ИДН	100,0	-	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена искусственная дорожная неровность	-
484	28-00275	Организовать пешеходные дорожки до СОШ № 187 от домов № 270/4, 270/3, 270/1 до ул. Ударной, 15. Восстановить тротуар вдоль детских садов 270/5, 6 до подъема в поликлинику № 24	Организовать пешеходные дорожки до СОШ № 187 от домов № 270/4, 270/3, 270/1 до ул. Ударной, 15. Восстановить тротуар вдоль детских садов 270/5, 6 до подъема в поликлинику № 24	1500,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	-
485	28-00287	Замена асфальтового покрытия (МБОУ СОШ № 175)	Замена асфальтового покрытия (МБОУ СОШ № 175)	2500,0	1500,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по асфальтированию территории	5 лет с 10.07.2025
486	28-00297	Установить 3 скамейки и спортивные тренажеры для взрослых возле существующей детской площадки на придомовой территории дома № 49 по улице Степная	Установка лавочек и спортивных тренажеров для взрослых	200,0	464,6	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование, скамейки	1 год с 30.09.2025
487	28-00300	Установить спортивную площадку на искусственном покрытии для игр на придомовой территории дома № 1 по ул. Тихвинская и сделать искусственное покрытие на существующую детскую площадку дома	Установка спортивной площадки на искусственном покрытии, устройство искусственного покрытия на детской площадке	600,0	934,5	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено ограждение и скамейки, обустроено резиновое покрытие	1 год с 22.09.2025
488	28-00303	Установить детскую площадку и спортивные тренажеры для взрослых на придомовой территории дома № 4 по ул. Тихвинская на искусственном покрытии	Установка детско-спортивной площадки	600,0	924,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена детская площадка. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1424,0 тыс. рублей	3 года с 01.10.2025
489	28-00314	Выполнить благоустройство придомовой территории дома № 35 по ул. Степная с расширением асфальтового покрытия и установкой парковочных карманов	Выполнить благоустройство придомовой территории дома № 35 по ул. Степная с расширением асфальтового покрытия и установкой парковочных карманов	1900,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда	-
490	28-00323	Обустроить зеленую зону для отдыха людей с кольцевыми асфальтовыми дорожками, установкой лавочек между домами: 2-й пер. Крашенинникова, 2, 4; ул. Крашенинникова, 10; ул. Титова 34, 36	Установка лавочек	300,0	170,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлены лавочки и урны	1 год с 01.09.2025
491	28-00324	Снести аварийные деревья, расположенные между домами 2-й пер. Крашенинникова, 2, 4; ул. Крашенинникова, 10; ул. Титова, 34, 36, выкорчевать пни в количестве 18 шт. и кустарники в количестве 16 шт.	Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений	400,0	249,4	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
492	28-00341	Произвести асфальтирование пешеходной дорожки с торца дома № 54/1 по ул. Степная в сторону дома ул. Петропавловская, 19а	Произвести асфальтирование пешеходной дорожки с торца дома № 54/1 по ул. Степная в сторону дома ул. Петропавловская, 19а	500,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара (финансирование в рамках реализации наказа № 28-00342)	3 года с 15.08.2025
493	28-00342	Сделать благоустройство придомовой территории дома № 54/1 по ул. Степная со стороны пристройки и со стороны торцов домов № 52 и 54 по ул. Степная	Сделать благоустройство придомовой территории дома № 54/1 по ул. Степная со стороны пристройки и со стороны торцов домов № 52 и 54 по ул. Степная	1500,0	1258,8	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуаров	3 года с 15.08.2025
494	28-00354	Выполнить благоустройство придомовой территории дома № 17 по ул. Петропавловской	Выполнить благоустройство придомовой территории дома № 17 по ул. Петропавловской	2000,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда	-

№ п	№ наказа избирателей	Содержание наказа избирателей	Мероприятия по реализации наказа избирателей	Общая стоимость реализации наказа избирателей согласно плану мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы, тыс. рублей	Фактический объем финансирования реализации наказа избирателей в 2025 году, тыс. рублей	Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей	Информация о выполнении	Информация о гарантийном сроке на качество выполненных работ
495	28-00382	Провести благоустройство территории, расположенной вдоль хоккейной коробки между домами № 39/1, 43/1, 47/1 по ул. Титова: спил 25 аварийных деревьев и обрезка 15 деревьев	Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений на муниципальном земельном участке	200,0	-	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
496	28-00383	Провести благоустройство территории, расположенной вдоль хоккейной коробки между домами № 39/1, 43/1, 47/1 по ул. Титова: асфальтировать пешеходную дорожку шириной 1,5 м для формирования аллеи	Провести благоустройство территории, расположенной вдоль хоккейной коробки между домами № 39/1, 43/1, 47/1 по ул. Титова: асфальтировать пешеходную дорожку шириной 1,5 м для формирования аллеи	300,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара (финансирование в рамках реализации наказа № 28-00392)	3 года с 21.08.2025
497	28-00392	Выполнить асфальтирование проезжей части дороги на придомовой территории с устройством парковочных карманов в количестве 4 единицы ул. Титова, 47/1	Выполнить асфальтирование проезжей части дороги на придомовой территории с устройством парковочных карманов в количестве 4 единицы ул. Титова, 47/1	1300,0	4289,7	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара	3 года с 21.08.2025
498	28-00401	Выполнить благоустройство (асфальтирование) придомовой территории ул. Титова, 35/1	Выполнить благоустройство (асфальтирование) придомовой территории ул. Титова, 35/1	1200,0	4999,6	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара	3 года с 28.08.2025
499	28-00407	Установить напротив дома № 16 ул. Крашенинникова, рядом с существующей детской площадкой, игровые комплексы и развивающими элементами для младшего детского возраста от 2 до 5 лет на искусственном покрытии	Устройство детской площадки с искусственным покрытием	600,0	100,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование	1 год с 01.09.2025
500	28-00423	Убрать 7 гаражей, находящихся на муниципальной территории, вблизи дома № 31 по ул. Степная	Демонтаж гаражей на муниципальной территории	100,0	-	Администрация Ленинского района	Выполнен. Демонтированы гаражи	-
501	28-00434	Установить детскую площадку на придомовой территории дома № 22 по ул. Станиславского	Установка детской площадки	300,0	298,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 01.10.2025
502	28-00440	Обустроить на территории между домами по ул. Титова, 38 и 2-й пер. Крашенинникова, 10 волейбольно - теннисно- бадминтонную площадку на искусственном покрытии	Обустроить на территории между домами по ул. Титова, 38 и 2-й пер. Крашенинникова, 10 волейбольно - теннисно- бадминтонную площадку на искусственном покрытии	2200,0	2365,2	ДКСиМП	Выполнен. Установлена спортивная площадка	3 года с 17.07.2025
503	28-00447	Установить детскую площадку на придомовой территории дома № 6 по ул. Тихвинская	Установка детской площадки	300,0	296,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена детская площадка	1 год с 01.07.2025
504	24-025	Выполнить асфальтирование придомовой территории дома № 18/2 по ул. Немировича-Данченко с тротуарными дорожками к домам № 20/3 и № 22/1 по ул. Немировича-Данченко и к выходу на лестницу	Благоустройство внутриквартальной территории	1500,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара	-
505	24-101	Выполнить снос и обрезку деревьев на придомовой территории дома № 1/1 по ул. Ударная	Снос и обрезка деревьев	100,0	-	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
506	24-106	Выполнить снос и обрезку деревьев на придомовой территории дома № 14 по ул. Немировича-Данченко	Снос и обрезка аварийных деревьев	70,0	-	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
507	24-140	Капитальный ремонт библиотеки и книгохранилища МБОУ СОШ № 20 (ул. Станиславского, 30)	Капитальный ремонт библиотеки и книгохранилища	500,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту библиотеки	-
508	24-192	Обустроить зеленую зону между домами №№ 2, 4, 10, 12, 16 по 2-му пер. Крашенинникова, домами №№ 36, 38, 40, 42, 44 по ул. Титова (снос погребов, асфальтирование пешеходных дорожек, установка детской площадки, установка лавочек)	Обустроить зеленую зону	1000,0	-	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по обустройству территории	-
509	24-195	Выполнить благоустройство пешеходной дороги вдоль домов №№ 1, 3, 5а, 7, 9, 11 по ул. Петропавловская	Ремонт тротуара	2400,0	1930,4	ДТиДБК	Выполнен в части 2025 года. ДБК произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 30.09.2025
510	24-201	Заасфальтировать площадку возле мусорных контейнеров с торца дома № 37 по ул. Степная	Заасфальтировать площадку	700,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда	-
511	24-202	Выполнить асфальтирование пешеходной дороги вдоль домов №№ 31, 33, 35, 37, 39 по ул. Степная	Ремонт тротуара	1800,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по оборудованию лестничного марша	-
512	24-203	Оборудовать зеленую, парковую зону с установкой детской и спортивной площадок, лавочек для отдыха, с тротуарными дорожками и обустройством газонов на территории между домами №№ 35, 37, 37/1 по ул. Титова, № 4 по ул. Тихвинская	Оборудование парковой зоны	700,0	-	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	-
513	24-223	Сделать зеленую зону с установкой детской площадки и спортивных тренажеров между домами №№ 2, 4, 10, 12, 16 по 2-му пер. Крашенинникова и домами №№ 32, 34, 36, 40, 42 по ул. Титова	Сделать зеленую зону с установкой детской площадки и спортивных тренажеров между домами	500,0	500,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена детская площадка	1 год с 01.09.2025
514	24-235	Выполнить благоустройство пешеходного тротуара по ул. Степная, 31 - 39 вдоль домов, с установкой поручней на спуске	Благоустройство тротуара	1500,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по оборудованию лестничного марша	-

№ п	№ наказа избирателей	Содержание наказа избирателей	Мероприятия по реализации наказа избирателей	Общая стоимость реализации наказа избирателей согласно плану мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы, тыс. рублей	Фактический объем финансирования реализации наказа избирателей в 2025 году, тыс. рублей	Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей	Информация о выполнении	Информация о гарантийном сроке на качество выполненных работ
515	24-241	Выполнить благоустройство дороги от ул. Петропавловской вдоль домов по ул. Петропавловская, 17, 17а и домов по ул. Титова, 39, 37/1 до дома № 4 по ул. Тихвинская	Благоустройство дороги	1000,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда	-
<b>Ленинский район, избирательный округ № 29, депутат Кулинич Денис Александрович</b>								
516	29-00012	Ремонт пришкольной территории школы № 92 - асфальтирование и озеленение	Ремонт пришкольной территории школы № 92 - асфальтирование и озеленение	2500,0	1600,0	ДО	Выполнен в части 2025 года. Произведены работы по асфальтированию территории	5 лет с 31.07.2025
517	29-00084	Установка дополнительных элементов и ограждения на детской площадке, расположенной на территории во дворе между домом № 2 по ул. Киевская и домом № 135/3 по ул. Широкая	Установка дополнительных элементов на детской площадке	300,0	398,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлены тренажеры, ограждение детской площадки и вазон	1 год с 12.08.2025
518	29-00122	Установка комплексного детского игрового городка с искусственным покрытием и ограждением на территории дома № 15 по ул. Новосибирская	Установка детского городка с ударопоглощающим покрытием	600,0	474,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование	1 год с 01.10.2025
519	29-00133	Снос и обрезка аварийных (ветхих) деревьев с последующим озеленением и высадкой новых зеленых насаждений придомовой территории дома № 21 по ул. Новосибирская	Снос и обрезка аварийных деревьев	80,0	90,3	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке зеленых насаждений	-
520	29-00135	Ремонт внутриквартальной дороги, проходящей вдоль подъездов дома № 22 по ул. Новосибирская	Ремонт внутриквартальной дороги, проходящей вдоль подъездов дома № 22 по ул. Новосибирская	1500,0	4353,0	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара	3 года с 15.07.2025
521	29-00141	Снос и обрезка аварийных (ветхих) деревьев на придомовой территории дома № 24 по ул. Новосибирская	Снос и обрезка аварийных деревьев	80,0	187,1	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке зеленых насаждений	-
522	29-00159	Ремонт «Горки» и мягкого резинового покрытия на детской площадке между многоквартирными домами №№ 23, 25 и 25/1 по ул. Пархоменко	Установка горки и устройство ударопоглощающего покрытия	400,0	775,7	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлен детский игровой комплекс с обустройством резинового покрытия	1 год с 30.09.2025
523	29-00179	Снос аварийных (ветхих) деревьев с последующим озеленением на придомовой территории дома № 92 по ул. Пархоменко	Снос аварийных деревьев	100,0	279,4	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке зеленых насаждений	-
524	29-00182	Установка дополнительных элементов и ограждения на детскую площадку на территории дома № 98 по ул. Пархоменко	Установка дополнительных элементов на детской площадке	150,0	300,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено ограждение	1 год с 01.11.2025
525	29-00183	Обустройство детской площадки с ограждением на территории дома № 100 по ул. Пархоменко	Установка детской площадки	300,0	500,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование	3 года с 01.08.2025
526	29-00188	Установка дополнительных игровых элементов и ограждения на детской площадке, расположенной на территории дома № 116 по ул. Пархоменко	Установка дополнительных элементов на детской площадке	150,0	450,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 01.07.2025
527	29-00190	Установка спортивных уличных тренажеров на придомовой территории дома № 118 по ул. Пархоменко	Установка уличных тренажеров	300,0	298,3	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование	1 год с 01.07.2025
528	29-00195	Снос аварийных (ветхих) деревьев и проведение озеленения двора дома № 128 по ул. Пархоменко	Снос аварийных деревьев	80,0	158,9	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке зеленых насаждений	-
529	29-00220	Ощебенение ул. Плахотного частного сектора	Отсыпка щебнем ул. Плахотного частного сектора	9000,0	4528,6	ДТиДБК	Выполнен. Администрацией Ленинского района произведены работы по ремонту дороги	-
530	29-00304	Обустройство на территории между домами № 129/1 по ул. Широкая и № 28 по ул. Киевская детского городка с установкой новых элементов и демонтажем старых элементов. Дополнительно установить уличные спортивные тренажеры	Установка детского городка и тренажеров	600,0	600,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование	1 год с 29.09.2025
531	29-00309	Снос и обрезка ветхих (аварийных) деревьев с последующим озеленением на придомовой территории дома № 133 по ул. Широкая	Снос и обрезка ветхих деревьев	70,0	106,1	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке зеленых насаждений	-
532	29-00313	Ремонт дороги с обустройством тротуара во дворе дома № 133/1 по улице Широкая	Ремонт дороги с обустройством тротуара во дворе дома № 133/1 по улице Широкая	1500,0	5779,1	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда, обустройству тротуара и уширению	3 года (ремонт проезда и обустройство тротуара) и 5 лет (обустройство уширения) с 22.10.2025
533	29-00349	Обустроить уличное освещение по ул. 3-ий Пермский переулок от ул. Плахотного до ул. Титова и отремонтировать тротуарную дорожку вдоль школы № 67	Обустроить уличное освещение по ул. 3-ий Пермский переулок от ул. Плахотного до ул. Титова и отремонтировать тротуарную дорожку вдоль школы № 67	141,8	-	ДТиДБК	Выполнен частично. ДБК произведены работы по устройству уличного освещения	-
534	29-00362	Ежегодный ямочный ремонт с подсыпкой твердыми материалами по ул. 5-го Декабря	Выполнение мероприятий по выравниванию дорожного полотна в рамках выделенного бюджетного финансирования на содержание дорог сектора индивидуальной жилой застройки	-	-	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по выравниванию дорожного полотна	-

№ п	№ наказа избирателей	Содержание наказа избирателей	Мероприятия по реализации наказа избирателей	Общая стоимость реализации наказа избирателей согласно плану мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы, тыс. рублей	Фактический объем финансирования реализации наказа избирателей в 2025 году, тыс. рублей	Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей	Информация о выполнении	Информация о гарантийном сроке на качество выполненных работ
Ленинский район, избирательный округ № 30, депутат Аникин Андрей Геннадьевич								
535	30-00005	В МБОУ СОШ № 50 осуществить капитальный ремонт спортивного зала	В МБОУ СОШ № 50 осуществить капитальный ремонт спортивного зала	3500,0	12000,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту спортивного зала	5 лет с 25.07.2025
536	30-00022	Произвести благоустройство придомовой территории дома № 131 по ул. Связистов, а именно: установить малые формы, детские формы, качели и тренажеры	Установка детской площадки, тренажеров, малых форм	700,0	1299,9	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлены спортивные тренажеры с резиновым покрытием	1 год с 22.09.2025
537	30-00025	На придомовой территории дома № 43 по ул. Полтавская установить детский городок	Установка детской площадки	300,0	600,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование	1 год с 01.10.2025
538	30-00058	На детской площадке положить резиновое покрытие и сделать ограждение у дома № 143 по ул. Связистов	Устройство резинового покрытия	300,0	300,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено ограждение	1 год с 19.09.2025
539	30-00066	Благоустройство придомовых территории МКД № 111, 119 по ул. Связистов (имеющих общие границы) в части организации пешеходных дорожек и освещения на пути к детскому саду № 481 (ул. Связистов, 115), организация дополнительных парковочных мест. Восстановление и благоустройство спортивной площадки (и/или зоны отдыха)	Благоустройство придомовых территории МКД № 111, 119 по ул. Связистов (имеющих общие границы) в части организации пешеходных дорожек и освещения на пути к детскому саду № 481 (ул. Связистов, 115), организация дополнительных парковочных мест.	500,0	5755,9	ДЭЖКХ	Выполнен в части 2025 года. Произведены работы по ремонту тротуара и обустройству уширения (мероприятие, ответственным исполнителем за выполнение которого является ДЭЖКХ, выполнено в полном объеме)	3 года (ремонт тротуара) и 5 лет (обустройство уширения) с 15.07.2025
			Восстановление и благоустройство спортивной площадки (и/или зоны отдыха)	-	Администрация Ленинского района			
540	30-00096	На территории дома № 15 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии установка и расширение парковочных карманов, в том числе, за домом. Строительство и ремонт пешеходных дорожек внутри двора и за домом	На территории дома № 15 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии установка и расширение парковочных карманов, в том числе, за домом. Строительство и ремонт пешеходных дорожек внутри двора и за домом	3500,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен частично. Произведены работы по обустройству уширения	-
541	30-00109	Асфальтирование тротуарных дорожек через детскую площадку от каждого подъезда до дороги домов № 81, 83, 85 по ул. Невельского до ул. Каменогорской	Асфальтирование тротуарных дорожек через детскую площадку от каждого подъезда до дороги домов № 81, 83, 85 по ул. Невельского до ул. Каменогорской	650,0	2034,7	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству пешеходных дорожек	3 года с 18.11.2025
542	30-00122	Произвести расширение и асфальтирование придомовой территории дома № 139 по ул. Связистов с устройством парковочных карманов со стороны 4 подъезда от детской площадки и напротив первого подъезда	Произвести расширение и асфальтирование придомовой территории дома № 139 по ул. Связистов с устройством парковочных карманов со стороны 4 подъезда от детской площадки и напротив первого подъезда	1200,0	1906,2	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству уширения	5 лет с 30.09.2025
543	30-00134	Организация пространства и строительство парковочных карманов во дворе дома № 22 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии	Организация пространства и строительство парковочных карманов во дворе дома № 22 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии	1600,0	1859,5	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству уширений	3 года (ремонт проезда) и 5 лет (обустройство уширений) с 15.08.2025
544	30-00144	Напротив дома № 18 по ул. Плотниковой установить освещение вдоль всей ул. Плотниковой	Напротив дома № 18 по ул. Плотниковой установить освещение вдоль всей ул. Плотниковой	50,0	554,1	ДТиДБК	Выполнен. ДДБК произведены строительно-монтажные работы	-
545	30-00152	Произвести вырубку деревьев около ночного магазина по ул. Волховской, 33 по обе стороны дороги	Снос и санитарная обрезка деревьев	200,0	74,7	Администрация Ленинского района	Выполнен в части 2025 года. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
546	30-00160	Ремонт дороги с оборудованием парковочных карманов во дворе дома № 12 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии и дополнительными парковочными карманами на пустыре. Ремонт пешеходной зоны у кафе-ресторана «KFS»	Ремонт дороги с оборудованием парковочных карманов во дворе дома № 12 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии и дополнительными парковочными карманами на пустыре. Ремонт пешеходной зоны у кафе-ресторана «KFS»	1800,0	4015,1	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда, тротуара и обустройству уширений	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство уширений) с 20.11.2025
547	30-00167	Установка светофора на пешеходном переходе у остановки транспорта Юго-западный жилмассив	Установка светофора на пешеходном переходе у остановки транспорта Юго-западный жилмассив	410,0	1757,3	ДТиДБК	Выполнен. ДДБК построен светофорный объект в районе остановки общественного транспорта «Юго-Западный жилмассив» по ул. Связистов	5 лет с 25.03.2025
548	30-00168	Доустановка столбов освещения и строительство линии освещения от ЖК «Лето» до остановки транспорта «Юго-Западный жилмассив»	Доустановка столбов освещения и строительство линии освещения от ЖК «Лето» до остановки транспорта «Юго-Западный жилмассив»	790,3	208,7	ДТиДБК	Выполнен. ДДБК произведены строительно-монтажные работы	-
549	30-00173	Произвести благоустройство, вырубку старых деревьев и кустарников, организация сбора и вывоза мусора в переулке, ведущем на остановку «Хилокская» - ориентир между домами № 6, 8/2 по ул. Суходольная	Снос и санитарная обрезка деревьев	150,0	34,8	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
550	30-00178	Произвести ремонт кровли здания по ул. Связистов, 139/1	Произвести ремонт кровли здания по ул. Связистов, 139/1	-	683,6	ДЗиНО	Выполнен. Произведены работы по ремонту кровли	-
551	30-00189	Произвести благоустройство придомовых территорий между домами № 119 и 125 по ул. Связистов, домами № 125 и 127 и детской площадки дома № 125	Произвести благоустройство придомовых территорий между домами № 119 и 125 по ул. Связистов, домами № 125 и 127 и детской площадки дома № 125	2500,0	5755,9	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству уширений	3 года (ремонт проезда) и 5 лет (обустройство уширений) с 24.09.2025

№ п	№ наказа избирателей	Содержание наказа избирателей	Мероприятия по реализации наказа избирателей	Общая стоимость реализации наказа избирателей согласно плану мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы, тыс. рублей	Фактический объем финансирования реализации наказа избирателей в 2025 году, тыс. рублей	Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей	Информация о выполнении	Информация о гарантийном сроке на качество выполненных работ
552	30-00195	Произвести освещение автомобильной дороги по ул. Связистов от перекрестка улиц Троллейной (в начале «Тещинного языка») и ул. Связистов до дома № 147 по ул. Связистов	Произвести освещение автомобильной дороги по ул. Связистов от перекрестка улиц Троллейной (в начале «Тещинного языка») и ул. Связистов до дома № 147 по ул. Связистов	65,0	-	ДТИДБК	Выполнен. ДДБК произведены работы по ревизии существующей линии наружного освещения	-
553	30-00220	Во дворе дома № 123 по ул. Связистов установить 4 тренажера для взрослых. Сделать резиновое покрытие под малыми игровыми формами во дворе данного дома на детских площадках	Установка тренажеров с покрытием	500,0	600,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлены тренажеры	1 год с 01.10.2025
554	30-00301	Сделать ремонт асфальтового покрытия на территории СОШ № 86. Уточнить объем работ с администрацией СОШ № 86	Сделать ремонт асфальтового покрытия на территории СОШ № 86	3000,0	1600,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по асфальтированию территории	5 лет с 31.07.2025
555	30-00314	На территории дома № 127 по ул. Связистов на детской площадке диаметром 14 м положить специальное резиновое покрытие - 154 кв. м, а так же положить покрытие под качели и теннисный стол - 70 кв. м	Устройство резинового покрытия	300,0	1000,0	Администрация Ленинского района	Выполнен в части 2025 года. Обустроено резиновое покрытие	1 год с 22.09.2025
556	30-00315	Отсыпать отсевом парковки для автотранспорта жильцов дома № 127 по ул. Связистов - 259 кв. м	Отсыпать отсевом парковки для автотранспорта жильцов дома № 127 по ул. Связистов - 259 кв. м	700,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству уширений (финансирование в рамках реализации наказа № 30-00189)	3 года (ремонт проезда) и 5 лет (обустройство уширений) с 24.09.2025
557	30-00316	Заасфальтировать парковки для машин жильцов дома № 127 по ул. Связистов - 189 кв. м	Заасфальтировать парковки для машин жильцов дома № 127 по ул. Связистов - 189 кв. м	1900,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству уширений (финансирование в рамках реализации наказа № 30-00189)	3 года (ремонт проезда) и 5 лет (обустройство уширений) с 24.09.2025
558	30-00320	Заасфальтировать проложенную (протоптанную) людьми тропинку, идущую от тропинки за домом № 127 ул. Связистов к бульвару	Заасфальтировать проложенную (протоптанную) людьми тропинку, идущую от тропинки за домом № 127 ул. Связистов к бульвару	250,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству уширений (финансирование в рамках реализации наказа № 30-00189)	3 года (ремонт проезда) и 5 лет (обустройство уширений) с 24.09.2025
559	26-005	Асфальтировать дороги с устройством тротуаров: пер. Порт-Артурский: 1-й (1 - 80), 2-й (1 - 82), 3-й (1 - 76), 4-й (1 - 77), 5-й (1 - 74), 6-й (1 - 73), 7-й (1 - 74), 8-й (1 - 63), 9-й (5 - 59), 10-й (13 - 32), 12-й; пер. Каменогорский 1-й (1 - 58), 2-й (1 - 58); по ул. Каменогорской и ул. Порт-Артурской (2 - 76)	Отсыпка щебнем и ремонт асфальтового покрытия	26000,0	2699,0	ДТИДБК	Выполнен в части 2025 года. Администрацией Ленинского района произведены работы по отсыпке щебнем 1-го пер. Каменогорского от дома № 2/2 до дома № 16	-
560	26-041	Благоустройство тротуаров от дома № 127 по ул. Связистов до МБОУДОД ДШИ № 18 по ул. Связистов, 111/1	Благоустройство тротуара	1800,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству уширений (финансирование в рамках реализации наказа № 30-00189)	3 года (ремонт проезда) и 5 лет (обустройство уширений) с 24.09.2025
561	26-042	Ремонт асфальтового покрытия придомовой территории дома № 125 по ул. Связистов (заделка ям)	Ремонт асфальтового покрытия	1300,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству уширений (финансирование в рамках реализации наказа № 30-00189)	3 года (ремонт проезда) и 5 лет (обустройство уширений) с 24.09.2025
<b>Ленинский район, избирательный округ № 31, депутат Покровский Кирилл Евгеньевич</b>								
562	31-00003	Ремонт крыльца Дворца культуры «Сибтекстильмаш»	Ремонт крыльца Дворца культуры «Сибтекстильмаш»	3000,0	7756,0	ДКСиМП	Выполнен в части 2025 года. Разработана проектно-сметная документация	-
563	31-00009	Ликвидировать рынки и киоски возле домов №№ 68, 70, 72 по ул. Забалуева	Демонтаж нестационарных объектов, размещенных без правоустанавливающих документов Предусмотреть не продление договоров аренды земельных участков для размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов по ул. Забалуева (№ 122829а и № 130471а)	50,0	- -	Администрация Ленинского района ДЗиИО	Выполнен в части 2025 года. Договор аренды земельного участка № 122829а прекращен по истечению срока действия (мероприятие, ответственным исполнителем за выполнение которого является ДЗиИО, выполнено в полном объеме)	-
564	31-00013	Замена ограждения цветников вдоль дома № 60 по ул. Забалуева, обрезка кустарника	Замена ограждения цветников	50,0	300,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено ограждение	1 год с 01.11.2025
565	31-00016	Установка детской площадки на придомовой территории дома № 80 по ул. Забалуева	Установка детской площадки	300,0	500,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена детская площадка	1 год с 01.08.2025

№ п	№ наказа избирателей	Содержание наказа избирателей	Мероприятия по реализации наказа избирателей	Общая стоимость реализации наказа избирателей согласно плану мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы, тыс. рублей	Фактический объем финансирования реализации наказа избирателей в 2025 году, тыс. рублей	Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей	Информация о выполнении	Информация о гарантийном сроке на качество выполненных работ
566	31-00051	Ремонт проезжей части ул. Филатова от Забалуева до Пархоменко с обустройством тротуаров и пешеходных переходов	Ремонт проезжей части ул. Филатова от Забалуева до Пархоменко с обустройством тротуаров и пешеходных переходов	3500,0	2109,2	ДТИ/ДБК	Выполнен в части 2025 года. ДТБК произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 30.09.2025
567	31-00058	Асфальтирование и освещение улиц Олимпийская, Сибельмашевская, Вечерняя	Асфальтирование и освещение улиц Олимпийская, Сибельмашевская, Вечерняя	500,0	1398,9	ДТИ/ДБК	Выполнен. Администрацией Ленинского района произведены работы по отсыпке щебнем дорог. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 2045,9 тыс. рублей	-
568	31-00061	Посадка деревьев вдоль домов №№ 57 - 71 ул. Сибельмашевская и у детской игровой площадки по ул. Сибельмашевская, 73	Озеленение	150,0	150,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по озеленению территории	-
569	31-00065	Замена покрытия детской площадки на территории домов №№ 53, 53/1, 55 по ул. Забалуева на резиновое. Добавление элементов детской площадки	Установка дополнительных элементов и устройство ударопоглощающего покрытия	750,0	1000,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование и обустроено резиновое покрытие	1 год с 01.09.2025
570	31-00078	Укладка мягкого покрытия спортивной зоны МАДОУ детский сад № 84	Укладка мягкого покрытия спортивной зоны МАДОУ детский сад № 84	1200,0	1150,9	ДО	Выполнен. Произведены работы по монтажу мягкого покрытия на уличной спортивной площадке	5 лет с 30.06.2025
571	31-00088	Асфальтирование дорожки для катания на самокатах и роликах на территории двора между домами № 6 по ул. Спортивная и №№ 51/4, 51/5 по ул. Забалуева	Обустройство придомовой территории	1000,0	1250,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по обустройству дорожки	1 год с 01.09.2025
572	31-00095	Решение вопроса по затоплению придомовой территории дома № 7/2 по ул. Спортивная	Решение вопроса по устранению затопления придомовой территории дома № 7/2 по ул. Спортивная	2500,0	8442,3	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуаров	3 года с 22.10.2025
573	31-00138	Установка детской площадки во дворе дома по ул. Титова, 262	Установка детской площадки	250,0	296,9	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование	1 год с 01.09.2025
574	31-00139	Установка детских качелей во дворе дома по ул. Титова, 264	Установка детских качелей	70,0	97,9	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование	1 год с 01.10.2025
575	31-00140	Установка ограждения баскетбольной площадки во дворе дома № 264 по ул. Титова	Установка ограждения	600,0	800,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено ограждение	1 год с 01.10.2025
576	31-00149	Установка ограждения вокруг дома № 266 по ул. Титова	Установка ограждения газонов	250,0	272,5	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено ограждение	1 год с 01.09.2025
577	31-00150	Установка спортивных тренажеров во дворе дома № 266 по ул. Титова	Установка спортивных тренажеров	400,0	427,5	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование	1 год с 01.09.2025
<b>Ленинский район, избирательный округ № 32, депутат Чаховский Денис Александрович</b>								
578	32-00018	Установка дополнительных элементов и ограждения на детской площадке, расположенной на придомовой территории дома ул. Забалуева, 19	Установка дополнительных элементов на детской площадке	100,0	500,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование	1 год с 01.11.2025
579	32-00061	Ремонт тротуарных дорожек и бордюров на придомовой территории дома ул. Невельского, 7	Ремонт тротуарных дорожек и бордюров на придомовой территории дома ул. Невельского, 7	550,0	317,2	ДЭЖКХ	Выполнен. Администрацией Ленинского района произведены работы по ремонту тротуарных дорожек и бордюров	1 год с 01.08.2025
580	32-00062	Ремонт тротуарных дорожек и бордюров на придомовой территории дома ул. Невельского, 9	Ремонт тротуарных дорожек и бордюров на придомовой территории дома ул. Невельского, 9	350,0	519,2	ДЭЖКХ	Выполнен. Администрацией Ленинского района произведены работы по ремонту тротуарных дорожек и бордюров	1 год с 01.08.2025
581	32-00063	Ремонт тротуарных дорожек и бордюров на придомовой территории дома ул. Невельского, 11	Ремонт тротуарных дорожек и бордюров на придомовой территории дома ул. Невельского, 11	350,0	303,8	ДЭЖКХ	Выполнен. Администрацией Ленинского района произведены работы по ремонту тротуарных дорожек и бордюров	1 год с 01.08.2025
582	32-00071	Добавление парковочных мест на придомовой территории дома ул. Невельского, 27	Добавление парковочных мест на придомовой территории дома ул. Невельского, 27	1500,0	1272,6	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара	3 года с 08.09.2025
583	32-00102	Работы по ремонту тротуаров и дорог общего пользования придомовой территории дома ул. Фасадная, 29	Работы по ремонту тротуаров и дорог общего пользования придомовой территории дома ул. Фасадная, 29	3000,0	1093,4	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству уширений	5 лет с 25.07.2025
584	32-00115	Снос аварийных (ветхих) деревьев с последующим озеленением придомовой территории дома ул. Широкая, 117	Снос и обрезка деревьев	70,0	159,4	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
585	32-00123	Установка дополнительных элементов и ограждения на детской площадке, увеличение парковочных мест на придомовой территории ул. Широкая, 115	Установка дополнительных элементов на детской площадке	100,0	921,7	Администрация Ленинского района	Выполнен. ДЭЖКХ произведены работы по обустройству уширений. Администрацией Ленинского района установлены дополнительные элементы	5 лет (обустройство уширений) с 22.09.2025
586	32-00131	Строительство мини скейт-парка на территории ЖК «Новомарусино»	Установка скейт парка на придомовой территории	1000,0	2200,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена спортивная площадка	1 год с 15.09.2025
587	32-00149	Выполнение замены всего центрального входа: крыльцо, двери, тамбур на территории МБОУ СОШ № 191	Выполнение замены всего центрального входа: крыльцо, двери, тамбур на территории МБОУ СОШ № 191	850,0	850,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту центрального входа	5 лет с 27.07.2025
588	32-00151	Выполнение работ по капитальному ремонту помещения музея «История школы» на территории МБОУ СОШ № 191	Выполнение работ по капитальному ремонту помещения музея «История школы» на территории МБОУ СОШ № 191	700,0	600,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту помещения музея	5 лет с 27.07.2025

№ п	№ наказа избирателей	Содержание наказа избирателей	Мероприятия по реализации наказа избирателей	Общая стоимость реализации наказа избирателей согласно плану мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы, тыс. рублей	Фактический объем финансирования реализации наказа избирателей в 2025 году, тыс. рублей	Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей	Информация о выполнении	Информация о гарантийном сроке на качество выполненных работ
589	32-00156	Обустройство внешних козырьков из прозрачного материала (поликарбонат) над цокольным этажом школы №89 (ул. Халтурина, 30/1), для того чтобы они не промокали	Обустройство внешних козырьков из прозрачного материала (поликарбонат) над цокольным этажом школы № 89 (ул. Халтурина, 30/1)	450,0	1000,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по обустройству козырьков	5 лет с 27.07.2025
590	32-00159	Обустройство аллеи, находящейся между заборами двух интернатов № 39 и № 133, пешеходной дорожкой, освещением, спортивными тренажерами, снарядами, площадками школы № 89 (ул. Халтурина, 30/1)	Обустройство аллеи, находящейся между заборами двух интернатов № 39 и № 133, пешеходной дорожкой, освещением, спортивными тренажерами, снарядами, площадками школы № 89 (ул. Халтурина, 30/1)	2000,0	1500,0	ДО	Выполнен. Администрацией Ленинского района произведены работы по обустройству уличных фонарей между школами	3 года с 01.11.2025
591	32-00166	Освещение улицы в Балластном карьере 1-й переулком Балластный (вдоль болота)	Освещение улицы в Балластном карьере 1-й переулком Балластный от д. 33а до д. 37	163,0	120,0	ДТиДБК	Выполнен. ДДБК произведены строительно-монтажные работы	-
592	32-00167	Освещение улицы в Балластном карьере от дома № 56 по 2-му Балластному переулку до дома № 76 по Балластному переулку	Освещение улицы в Балластном карьере от дома № 56 по 2-му Балластному переулку до дома № 76 по Балластному переулку	46,0	-	ДТиДБК	Выполнен. ДДБК произведены работы по ревизии существующей линии наружного освещения	-
593	32-00179	Освещение улицы в Балластном карьере от дома № 64а до дома № 78 по ул. Клубная	Освещение улицы в Балластном карьере от дома № 64а до дома № 78 по ул. Клубная	30,0	-	ДТиДБК	Выполнен. ДДБК произведены работы по ревизии существующей линии наружного освещения	-
594	32-00259	Заасфальтировать выезд с ул. Олимпийской на ул. Клубная	Заасфальтировать выезд с ул. Олимпийской на ул. Клубная	1000,0	5268,9	ДТиДБК	Выполнен. Администрацией Ленинского района произведены работы по асфальтированию дороги	2 года с 10.09.2025
595	32-00266	Ликвидировать свалку в Балластном карьере по адресу за домом № 72 по ул. Клубная	Ликвидация свалки	100,0	-	Администрация Ленинского района	Выполнен. Свалка ликвидирована	-
596	32-00267	Ликвидировать свалку в Балластном карьере по адресу от дома № 77 по ул. Клубная до дома № 19/5 по 1-му Экскаваторному переулку	Ликвидация свалки	150,0	-	Администрация Ленинского района	Выполнен. Свалка ликвидирована	-
597	27-022	Ремонт внутриквартальных дорог на территории многоквартирных жилых домов по ул. Фасадная, 2, 4, 8, 10, 17, 23, 24, 24а, 26, 26а, 28, 28а	Ремонт внутриквартальных дорог	5000,0	2021,2	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда	3 года с 12.11.2025
<b>Ленинский район, избирательный округ № 33, депутат Миловзоров Егор Владимирович</b>								
598	33-00020	Укладка тротуарной дорожки к мусорной площадке между территориями домов: ул. Ватутина, 1	Укладка тротуарной дорожки к мусорной площадке между территориями домов: ул. Ватутина, 1	600,0	193,8	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству пешеходных дорожек	3 года с 18.11.2025
599	33-00021	Укладка тротуарной дорожки к мусорной площадке между территориями домов: ул. Ватутина, 1а	Укладка тротуарной дорожки к мусорной площадке между территориями домов: ул. Ватутина, 1а	600,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству пешеходных дорожек (финансирование в рамках реализации наказа № 33-00020)	3 года с 18.11.2025
600	33-00022	Ул. Ватутина, 1. Резиновое покрытие для детской игровой площадки	Устройство искусственного покрытия на детской площадке	300,0	298,9	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по обустройству резинового покрытия	1 год с 01.10.2025
601	33-00026	Обустройство тротуара с фасадной стороны домов с ул. Ватутина, 1 до ул. Ватутина, 7	Обустройство тротуара с фасадной стороны домов с ул. Ватутина, 1 до ул. Ватутина, 7	2000,0	916,2	ДТиДБК	Выполнен. ДДБК произведены работы по ремонту тротуара. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1235,4 тыс. рублей	4 года с 30.09.2025
602	33-00068	Выполнить санитарную обрезку деревьев и кустарников на участках, близлежащих к среднеобразовательной школе № 210 по адресу: ул. Горский микрорайон, 7	Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений	150,0	48,3	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
603	33-00069	Выполнить санитарную обрезку деревьев и кустарников на участках, близлежащих к детскому саду «Бусинка» по адресу: ул. Блюхера, 75	Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений	100,0	31,6	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
604	33-00119	Ул. Выставочная, 3. Выполнить снос деревьев	Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений	50,0	603,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
605	33-00169	Ул. Пермитина, 6. Ликвидация аварийных деревьев	Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений	100,0	330,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
606	33-00180	Ул. Путевая, 3. Провести замену кровли	Ул. Путевая, 3. Провести замену кровли	-	-	ДЭЖКХ	Выполнен. В рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах выполнены работы по капитальному ремонту кровли	-
607	33-00223	Ул. Ватутина, 16. Произвести обрезку аварийных деревьев у детской площадки	Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений	100,0	194,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
608	33-00234	Произвести демонтаж спортивной коробки на территории школы № 210 и установить новую спортивную коробку с каучуковым покрытием и освещением	Произвести демонтаж спортивной коробки на территории школы № 210 и установить новую спортивную коробку с каучуковым покрытием и освещением	3000,0	8500,0	ДО	Выполнен в части 2025 года. Установлена спортивная площадка	5 лет с 30.08.2025
609	33-00287	Ул. Путевая, 11. Асфальтирование парковочных карманов вдоль дома	Ул. Путевая, 11. Асфальтирование парковочных карманов вдоль дома	500,0	1183,4	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству уширений	5 лет с 23.09.2025
610	33-00292	Ул. Путевая, 11. Вывернуть площадки перед входом в подъезд по ул. Путевая, 10 и ул. Путевая, 11	Ул. Путевая, 11. Вывернуть площадки перед входом в подъезд по ул. Путевая, 10 и ул. Путевая, 11	1000,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству уширений (финансирование в рамках реализации наказа № 33-00287)	5 лет с 23.09.2025



№ п	№ наказа избирателей	Содержание наказа избирателей	Мероприятия по реализации наказа избирателей	Общая стоимость реализации наказа избирателей согласно плану мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы, тыс. рублей	Фактический объем финансирования реализации наказа избирателей в 2025 году, тыс. рублей	Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей	Информация о выполнении	Информация о гарантийном сроке на качество выполненных работ
611	33-00294	Ул. Путевая, 11. Заасфальтировать пешеходную дорожку у дома	Ул. Путевая, 11. Заасфальтировать пешеходную дорожку у дома	300,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству ушпирений (финансирование в рамках реализации наказа № 33-00287)	5 лет с 23.09.2025
612	33-00296	Установить уличное освещение от ул. Планировочная, 56 до ул. Путевая, 11	Установить уличное освещение от ул. Планировочная, 56 до ул. Путевая, 11	30,0	120,0	ДТИДБК	Выполнен. ДЛБК произведены строительно-монтажные работы	-
613	33-00297	1-й переулоч Римского-Корсакова, 3/1. Благоустройство двора (покрытие детской площадки резиновым покрытием, асфальтирование придомовой территории и освещение детской площадки)	1-й переулоч Римского-Корсакова, 3/1. Благоустройство двора (асфальтирование придомовой территории) 1-й переулоч Римского-Корсакова, 3/1. Благоустройство двора (покрытие детской площадки резиновым покрытием)	2000,0	- 810,0	ДЭЖКХ Администрация Ленинского района	Выполнен в части 2025 года. Произведены работы по обустройству резинового покрытия (мероприятие, ответственным исполнителем за выполнение которого является администрация Ленинского района, выполнено в полном объеме)	1 год с 01.09.2025
614	33-00325	Благоустройство детской площадки с резиновым покрытием во дворе МКД ул. 1-й пер. Римского-Корсакова, 5	Устройство детской игровой площадки на искусственном покрытии	300,0	1100,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена детская игровая площадка на искусственном покрытии	1 год с 01.09.2025
615	33-00336	Выполнить замену ограждений корпуса детского сада № 88 по адресу: ул. Планировочная, 37	Выполнить замену ограждений корпуса детского сада № 88 по адресу: ул. Планировочная, 37	1500,0	1200,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по замене ограждения	5 лет с 31.07.2025
616	33-00338	Выполнить замену аварийных деревянных окон в количестве 8 шт. в корпусе детского сада № 88 по адресу: ул. Планировочная 37	Выполнить замену аварийных деревянных окон в количестве 8 шт. в корпусе детского сада № 88 по адресу: ул. Планировочная 37	310,0	400,0	ДО	Выполнен. Заменены окна	5 лет с 25.07.2025
617	33-00374	Благоустройство футбольного поля в школе № 210	Благоустройство футбольного поля в школе № 210	900,0	-	ДО	Выполнен в части 2025 года. Установлена спортивная площадка (финансирование в рамках реализации наказа № 33-00234)	5 лет с 30.08.2025
618	33-00448	Строительство спортивного комплекса для мини-футбола в МБОУ СОШ № 72 по адресу: 2-я Чулымская, 111	Строительство спортивного комплекса для мини-футбола в МБОУ СОШ № 72 по адресу: 2-я Чулымская, 111	4000,0	5000,0	ДО	Выполнен. Установлена спортивная площадка	5 лет с 30.08.2025
619	33-00450	Асфальтирование пешеходных , беговых дорожек и тротуаров на территории в МБОУ СОШ № 72 по адресу: 2-я Чулымская, 111	Асфальтирование пешеходных , беговых дорожек и тротуаров на территории в МБОУ СОШ № 72 по адресу: 2-я Чулымская, 111	800,0	2610,8	ДО	Выполнен в части 2025 года. Произведены работы по асфальтированию территории	5 лет с 30.08.2025
620	33-00535	Произвести ремонт хоккейной площадки (коробки) на территории школы № 69	Произвести ремонт хоккейной площадки (коробки) на территории школы № 69	500,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту хоккейной площадки	-
621	33-00565	Обновить песок для песочниц в количестве 18 шт. в 1-м корпусе детского сада № 196 (ул. Полярная, 2)	Обновить песок для песочниц в количестве 18 шт. в 1-м корпусе детского сада № 196 (ул. Полярная, 2)	55,0	25,0	ДО	Выполнен в части 2025 года. Завезен песок	-
622	33-00589	Окраска потолка, стен, циклевка пола в актовом зале МБОУ СОШ № 69 (ул. 2-я Портовая, 36)	Окраска потолка, стен, циклевка пола в актовом зале МБОУ СОШ № 69 (ул. 2-я Портовая, 36)	600,0	1282,7	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту актового зала	5 лет с 30.08.2025
623	33-00592	Демонтаж старой и устройство новой волейбольно-баскетбольной площадки по адресу: ул. 2-я Портовая, 36	Демонтаж старой и устройство новой волейбольно-баскетбольной площадки по адресу: ул. 2-я Портовая, 36	4500,0	2686,4	ДО	Выполнен. Установлена спортивная площадка	5 лет с 30.08.2025
624	33-00612	Спил аварийных деревьев вдоль линий электропередач , обочин дороги, тротуаров по ул. Большая	Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений	200,0	900,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
625	33-00624	Отрегулировать интервал движения автобусного маршрута № 16	Отрегулировать интервал движения автобусного маршрута № 16	-	-	ДТИДБК	Выполнен. С 01.04.2025 обслуживание автобусного маршрута № 16 осуществляется в рамках заключенного муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, с организацией 10 единиц подвижного состава большого класса с плановым интервалом движения 10 минут в пиковые часы в будние дни	-
626	33-00667	Оптимизация интервала движения автобусного маршрута № 16 до 10 минут	Оптимизация интервала движения автобусного маршрута № 16 до 10 минут	-	-	ДТИДБК	Выполнен. С 01.04.2025 обслуживание автобусного маршрута № 16 осуществляется в рамках заключенного муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, с организацией 10 единиц подвижного состава большого класса с плановым интервалом движения 10 минут в пиковые часы в будние дни	-
627	33-00682	Произвести удаление аварийных деревьев по периметру детского сада № 96	Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений	300,0	213,7	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-

№ п	№ наказа избирателей	Содержание наказа избирателей	Мероприятия по реализации наказа избирателей	Общая стоимость реализации наказа избирателей согласно плану мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы, тыс. рублей	Фактический объем финансирования реализации наказа избирателей в 2025 году, тыс. рублей	Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей	Информация о выполнении	Информация о гарантийном сроке на качество выполненных работ
628	33-00689	Упорядочить график движения автобуса № 16	Упорядочить график движения автобуса № 16	-	-	ДТиДБК	Выполнен. С 01.04.2025 обслуживание автобусного маршрута № 16 осуществляется в рамках заключенного муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, с организацией 10 единиц подвижного состава большего класса с плановым интервалом движения 10 минут в пиковые часы в будние дни	-
629	33-00697	М.р. Затон. Необходимо асфальтирование дороги по улицам Штурвальная, Заобская	М.р. Затон. Необходимо асфальтирование дороги по улицам Штурвальная, Заобская	14000,0	4340,9	ДТиДБК	Выполнен. Администрацией Ленинского района произведены работы по ошебенению дорог	-
630	21-111	Выполнить ремонт дороги по ул. 1-я Портовая от дома № 1 до дома № 94 с переулками у дома № 61, № 77	Отсыпка щебнем дороги	3600,0	323,6	ДТиДБК	Выполнен. Администрацией Ленинского района произведены работы по ошебенению дорог. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 323,6 тыс. рублей	-
<b>Ленинский район, избирательный округ № 34, депутат Гончарова Лилия Владимировна</b>								
631	34-00023	Выполнить благоустройство улицы Кавказской от дома № 3 до дома № 54 и благоустройство проулков с устройством водоотводных лотков по обеим сторонам дороги	Выполнить благоустройство улицы Кавказской от дома № 3 до дома № 54 и благоустройство проулков с устройством водоотводных лотков по обеим сторонам дороги	2400,0	4018,6	ДТиДБК	Выполнен. Администрацией Ленинского района произведены работы по ошебенению дорог	-
632	34-00026	Произвести снос деревьев и вырубку порослей на въезде на ул.Телецкую от ул. Ударной от дороги на муниципальной территории. Снести на этой территории металлические гаражи и благоустроить территорию	Снос и санитарная обрезка аварийных деревьев	150,0	93,8	Администрация Ленинского района	Выполнен в части 2025 года. Произведены работы по сносу и обрезке зеленых насаждений	-
633	34-00084	Установить детские игровые элементы дошкольного и школьного возрастов на детской площадке дома № 144 по ул. Троллейная	Установка детской площадки	400,0	2909,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена детская площадка	1 год с 22.09.2025
634	34-00112	Проложить тротуарную дорожку вдоль трамвайных путей от остановки трамвая «ул. Оборонная» до проулка между домами № 32 и 34 по ул. Булавина	Проложить тротуарную дорожку вдоль трамвайных путей от остановки трамвая «ул. Оборонная» до проулка между домами № 32 и 34 по ул. Булавина	1300,0	846,6	ДТиДБК	Выполнен. ДБК произведены работы по устройству тротуара	4 года с 30.09.2025
635	34-00120	Отремонтировать существующие малые формы на детской площадке, добавить новые малые формы, положить резиновое покрытие, установить 3 лавочки по ул. Троллейной, 154	Установка дополнительных элементов детской площадки	150,0	614,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование	1 год с 22.09.2025
636	34-00182	Выполнить капитальный ремонт боковых входов школы (запасные выходы) МБОУ СОШ № 48	Выполнить капитальный ремонт входных групп МБОУ СОШ № 48	1300,0	1600,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту входов	5 лет с 30.07.2025
637	34-00183	Выполнить ремонт кровли и фасада здания МБОУ СОШ № 48	Выполнить ремонт кровли и фасада здания МБОУ СОШ № 48	6000,0	3500,0	ДО	Выполнен в части 2025 года. Произведены работы по ремонту кровли	5 лет с 30.07.2025
638	26-045	Озеленить территорию между домами по ул. Троллейная, 142, 144, 136, оборудовать зону отдыха и установить тренажеры для подростков	Благоустройство придомовой территории	1000,0	2030,0	Администрация Ленинского района	Выполнен в части 2025 года. Установлена детская площадка	3 года с 01.10.2025
639	26-120	Произвести грейдирование дороги по ул. Ялтинской от дома № 1 до дома № 18 с дальнейшей отсыпкой крупной фракцией щебня. При отсыпке дороги сделать ливневые стоки, на перекрестке ул. Ялтинская и ул. Оборонная установить дорожный знак «Пешеходный переход» или дорожный барьер («лежащий полицейский»), в начале улицы установить плагбаум	Отсыпка щебнем	480,0	1722,8	ДТиДБК	Выполнен. Администрацией Ленинского района произведены работы по ошебенению дорог	-
640	26-125	Произвести благоустройство тротуара по ул. Курганская, 38	Благоустройство тротуара	800,0	9781,2	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству упищений	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство упищений) с 21.08.2025
<b>Октябрьский район, избирательный округ № 35, депутат Гуша Роман Александрович</b>								
641	35-00001	Строительство тротуаров вокруг территории МБОУ СОШ № 155	Строительство тротуаров вокруг территории МБОУ СОШ № 155	100,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству тротуара	-
642	35-00002	Строительство тротуаров на территории Ключ-Камышенского Плато согласно приложенной схеме	Строительство тротуаров на территории Ключ-Камышенского Плато	100,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству тротуара	-
643	35-00033	Организовать строительство тротуара от магазина «Холди» до ворот МБОУ СОШ № 155	Организовать строительство тротуара от магазина «Холди» до ворот МБОУ СОШ № 155	913,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству тротуара	-

№ п	№ наказа избирателей	Содержание наказа избирателей	Мероприятия по реализации наказа избирателей	Общая стоимость реализации наказа избирателей согласно плану мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы, тыс. рублей	Фактический объем финансирования реализации наказа избирателей в 2025 году, тыс. рублей	Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей	Информация о выполнении	Информация о гарантийном сроке на качество выполненных работ
644	35-00042	Установить дополнительные игровые формы: качели, песочницу с крышей от солнца на детской площадке дома № 13 по ул. Ключ-Камышенское Плато	Установка качели, песочницы с крышей от солнца на детской площадке дома № 13 по ул. Ключ-Камышенское Плато	120,0	500,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование	1 год с 09.10.2025
645	35-00105	Установить спортивную площадку с тренажерами на территории дома № 146 по ул. Выборная	Установка спортивных элементов и тренажеров на территории дома № 146 по ул. Выборная	120,0	800,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование	1 год с 15.08.2025
646	35-00155	Ремонт пищеблока МКДОУ дс № 498 по адресу ул. Выборная, 101/4	Ремонт пищеблока МКДОУ дс № 498 по адресу ул. Выборная, 101/4	1000,0	1416,9	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту пищеблока	5 лет с 01.09.2025
647	35-00158	Произвести ремонт музыкальных залов в МКДОУ дс № 498 по адресу ул. Выборная, 101/4, ул. Выборная, 20	Произвести ремонт музыкальных залов в МКДОУ дс № 498 по адресу ул. Выборная, 101/4, ул. Выборная, 20	600,0	604,1	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту музыкальных залов	5 лет с 01.09.2025
648	35-00166	Установить спортивную площадку во дворе дома № 91/4 по ул. Выборной, установить ограждение на спортивной площадке	Установка спортивных элементов и ограждения во дворе дома № 91/4 по ул. Выборной	350,0	2000,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование	1 год с 06.06.2025
649	35-00169	Установить спортивную площадку (турники - 3 м высоты, брусья длинные 4-5 метров, рукоходы, настилы деревянные на землю, скамейки) на территории Иношенского бора для жителей ул. Выборная и ул. Вилюйская	Благоустройство территории в рамках МП «ФСТС». Реализация в рамках исполнения наказа 35-00275	-	-	ДКСиМП	Выполнен. Установлена спортивная площадка (финансирование в рамках реализации наказа № 35-00275)	-
650	35-00175	Произвести работы по сносу аварийных деревьев на детской площадке дома № 24 по ул. Вилюйской и за домом	Снос и обрезка аварийных деревьев на детской площадке дома № 24 по ул. Вилюйской и за домом	140,0	140,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-
651	35-00181	Строительство тротуарной дорожки за домом № 24 по ул. Вилюйской к поликлинике № 7	Строительство тротуарной дорожки за домом № 24 по ул. Вилюйской к поликлинике № 7	800,0	762,7	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству пешеходной дорожки	3 года с 22.07.2025
652	35-00184	Произвести работы по асфальтированию пешеходной зоны с торцов домов № 24 по ул. Вилюйской и № 116 по ул. Выборная и МБОУ СОШ № 189	Произвести работы по асфальтированию пешеходной зоны с торцов домов № 24 по ул. Вилюйской и № 116 по ул. Выборная и МБОУ СОШ № 189	800,0	737,5	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству пешеходной дорожки	3 года с 15.07.2025
653	35-00191	Выполнить работы по освещению ул. Проезд Стала Шмакова	Выполнить работы по освещению ул. Проезд Стала Шмакова	50,0	195,0	ДТиДБК	Выполнен. ДБК произведены строительно-монтажные работы	-
654	35-00231	Осуществить ремонт дорожного покрытия улиц Кленовая и Рябиновая, выполнить благоустройство данных улиц: провести ливневку и установить тротуары	Осуществить ремонт дорожного покрытия улиц Кленовая и Рябиновая, выполнить благоустройство данных улиц: провести ливневку и установить тротуары	8842,0	2276,1	ДТиДБК	Выполнен в части 2025 года. Администрацией Октябрьского района произведены работы по разработке грунта и устройству щебеночно-песчаной смеси	-
655	35-00239	Выполнить работы по благоустройству территории за домом № 115 по ул. Выборной (демонтаж гаражей, спил аварийных деревьев, утилизация бетонного забора, уборка мусора)	Демонтаж гаражей, спил аварийных деревьев, утилизация бетонного забора, уборка мусора за домом № 115 по ул. Выборной	200,0	200,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-
656	35-00240	Произвести работы по спилу аварийных деревьев на детской площадке на придомовой территории дома № 115 по ул. Выборная	Снос и обрезка аварийных деревьев на детской площадке на придомовой территории дома № 115 по ул. Выборная	30,0	100,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-
657	35-00243	Произвести отсыпку дорог между домами № 115 и № 117/1 по ул. Выборная	Произвести отсыпку дорог между домами № 115 и № 117/1 по ул. Выборная	1000,0	736,4	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству пешеходной дорожки	3 года с 22.07.2025
658	35-00256	Оборудовать на микрорайоне «Выборный» площадку с крытой сценой и сидячими местами для проведения культурно-массовых мероприятий с доступом к электроточке для подключения музыкального оборудования. Площадку разместить по ул. Выборная, дом № 91/3 или дом № 105/1, либо в Иношенском бору	Оборудовать на микрорайоне «Выборный» площадку с крытой сценой и сидячими местами для проведения культурно-массовых мероприятий с доступом к электроточке для подключения музыкального оборудования. Площадку разместить по ул. Выборная, дом № 91/3 или дом № 105/1, либо в Иношенском бору	-	-	ДКСиМП	Выполнен. Произведены работы по благоустройству территории (финансирование в рамках реализации наказа № 35-00275)	-
659	35-00259	Подготовить придомовую территорию дома № 103 по ул. Выборной под установку спортивной площадки (спил деревьев, кустарников, спланировать и выровнять земельный участок)	Снос и обрезка аварийных деревьев, завоз грунта на земельный участок дома № 103 по ул. Выборной	60,0	200,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
660	35-00275	Произвести отсыпку отсегом дорожки, ведущие в школу в Иношенском бору	Благоустройство территории в рамках МП «ФСТС»	150000,0	3066,7	ДКСиМП	Выполнен. Произведены работы по благоустройству территории	-
661	35-00282	Спилить старые аварийные деревья во дворе дома № 89 по ул. Выборной	Снос и обрезка аварийных деревьев во дворе дома № 89 по ул. Выборной	30,0	100,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-
<b>Октябрьский район, избирательный округ № 36, депутат Сурнина Юлия Сергеевна</b>								
662	36-00022	Ремонт ул. Дунайская от ул. Чехова до ул. Пролетарская	Ремонт ул. Дунайская от ул. Чехова до ул. Пролетарская	2080,0	1012,4	ДТиДБК	Выполнен. Администрацией Октябрьского района произведены работы по разработке грунта и устройству щебеночно-песчаной смеси. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 3193,5 тыс. рублей	-
663	36-00027	Озеленение придомовой территории дома № 280 по ул. Лескова (снос и обрезка аварийных и сильно разросшихся деревьев)	Снос и обрезка аварийных деревьев на придомовой территории дома № 280 по ул. Лескова	50,0	129,8	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 179,8 тыс. рублей	-
664	36-00028	Обустройство пешеходных дорожек на придомовой территории дома № 280 по ул. Лескова с двух сторон дома	Обустройство пешеходных дорожек на придомовой территории дома № 280 по ул. Лескова с двух сторон дома	30,0	2180,7	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству пешеходной дорожки	3 года с 13.08.2025

№ п	№ наказа избирателей	Содержание наказа избирателей	Мероприятия по реализации наказа избирателей	Общая стоимость реализации наказа избирателей согласно плану мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы, тыс. рублей	Фактический объем финансирования реализации наказа избирателей в 2025 году, тыс. рублей	Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей	Информация о выполнении	Информация о гарантийном сроке на качество выполненных работ
665	36-00035	Обрезка разросшихся деревьев вдоль пешеходного тротуара по ул. Ленинградская от остановки общественного транспорта «улица Ленинградская» до ул. Лобова	Снос и обрезка аварийных деревьев вдоль пешеходного тротуара по ул. Ленинградская от остановки общественного транспорта «улица Ленинградская» до ул. Лобова	20,0	20,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
666	36-00038	Озеленение придомовой территории за домом № 12 по ул. 1-я Инская (спил аварийных деревьев (6 шт.))	Снос и обрезка шести аварийных деревьев на придомовой территории за домом № 12 по ул. 1-я Инская	35,0	60,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
667	36-00065	Восстановление дорожного полотна по ул. Далидовича от дома № 327 до дома № 355	Восстановление дорожного полотна по ул. Далидовича от дома № 327 до дома № 355	1120,0	1264,8	ДТИДБК	Выполнен. Администрацией Октябрьского района произведены работы по разработке грунта и устройству щебеночно-песчаной смеси	-
668	36-00075	Обустройство тротуара по нечетной стороне ул. Лобова от дома № 71 до пересечения с ул. Чехова	Обустройство тротуара по нечетной стороне ул. Лобова от дома № 71 до пересечения с ул. Чехова	2000,0	1918,8	ДТИДБК	Выполнен. ДДБК произведены работы по обустройству тротуара	4 года с 30.09.2025
669	36-00109	Ремонт первого этажа МБОУ СОШ № 97, ул. Кирова, 327 (отделка пола и стен керамической плиткой, отделка потолка потолочной плиткой «Армстронг» с установкой светодиодных светильников)	Ремонт первого этажа МБОУ СОШ № 97, ул. Кирова, 327 (отделка пола и стен керамической плиткой, отделка потолка потолочной плиткой «Армстронг» с установкой светодиодных светильников)	1000,0	856,8	ДО	Выполнен в части 2025 года. Произведены работы по ремонту первого этажа здания	1 год с 08.08.2025
670	36-00112	Частичный ремонт системы отопления с заменой радиаторов МБОУ СОШ № 75, ул. Тургенева, 202	Частичный ремонт системы отопления с заменой радиаторов МБОУ СОШ № 75, ул. Тургенева, 202	300,0	406,5	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту системы отопления	2 года с 08.08.2025
<b>Октябрьский район, избирательный округ № 37, депутат Шестакова Виктория Владимировна</b>								
671	37-00031	Обустроить мягкое покрытие с бетонным основанием на детской площадке дома № 182 по ул. Тургенева	Укладка мягкого прорезиненного покрытия с бетонным основанием на детской площадке дома № 182 по ул. Тургенева	630,0	799,9	Администрация Октябрьского района	Выполнен в части 2025 года. Обустроено покрытие на детской площадке	1 год с 30.09.2025
672	37-00036	Выполнить ограждение детской площадки по адресу ул. Шевченко, 34	Установка ограждения на придомовой территории по адресу ул. Шевченко, 34	300,0	400,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлено ограждение	1 год с 10.09.2025
673	37-00039	Оборудовать асфальтовое покрытие на автостоянке около первого подъезда дома № 3 по ул. Гаранина	Оборудовать асфальтовое покрытие на автостоянке около первого подъезда дома № 3 по ул. Гаранина	117,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по асфальтированию территории	-
674	37-00048	Оборудовать резиновым покрытием детскую площадку у дома № 21 по ул. Гаранина	Укладка резинового покрытия на детской площадке у дома № 21 по ул. Гаранина	800,0	1000,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Обустроено покрытие на детской площадке	1 год с 15.10.2025
675	37-00109	Ремонт дороги в щебеночном основании по улице Далидовича от дома № 1 до дома № 28	Ремонт дороги в щебеночном основании по улице Далидовича от дома № 1 до дома № 28	1000,0	756,5	ДТИДБК	Выполнен. Администрацией Октябрьского района произведены работы по разработке грунта, устройству щебеночно-песчаной смеси и водоотводных канав	1 год с 23.07.2025
676	37-00120	Установить новые газонные ограждения у дома № 3 по ул. Белинского со стороны подъездов, вокруг газонов	Установка ограждения на придомовой территории дома № 3 по ул. Белинского со стороны подъездов, вокруг газонов	200,0	100,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлено ограждение	1 год с 30.10.2025
677	37-00133	Ремонт дорожного покрытия между домами ул. Декабристов, 111 и ул. Грибоедова, 32/1, обустройство парковочного пространства на придомовой территории ул. Декабристов, 111	Ремонт дорожного покрытия между домами ул. Декабристов, 111 и ул. Грибоедова, 32/1, обустройство парковочного пространства на придомовой территории ул. Декабристов, 111	2740,0	1309,1	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству уширений	3 года (ремонт проезда) и 5 лет (обустройство уширений) с 17.07.2025
678	37-00140	Приобретение музыкальных инструментов для МБУДО ДШИ № 7 им. А. П. Новикова, расположенной по адресу: ул. 3-го Интернационала, 148	Приобретение музыкальных инструментов для МБУДО ДШИ № 7 им. А. П. Новикова, расположенной по адресу: ул. 3-го Интернационала, 148	3000,0	2000,0	ДКСиМП	Выполнен. Приобретены музыкальные инструменты	1 год с 02.09.2025
679	37-00149	Провести замену тентовых навесов в количестве 11 штук на территории МКДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 504» по адресу улица Белинского, 1а	Провести замену тентовых навесов в количестве 11 штук на территории МКДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 504» по адресу улица Белинского, 1а	2000,0	-	ДО	Выполнен. Заменены тентовые навесы. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 422,0 тыс. рублей	-
680	37-00167	Ремонт асфальтового покрытия вокруг МБОУ СОШ № 32, расположенной по адресу улица Никитина, 2, включая входную зону со ступеньками	Ремонт асфальтового покрытия вокруг МБОУ СОШ № 32, расположенной по адресу улица Никитина, 2, включая входную зону со ступеньками	1500,0	9206,8	ДО	Выполнен. Произведены работы по асфальтированию территории	5 лет с 29.08.2025
681	37-00169	Ремонт фасада здания начальной школы на территории МБОУ СОШ № 32, расположенной по адресу улица Никитина, 2	Ремонт фасада здания начальной школы на территории МБОУ СОШ № 32, расположенной по адресу улица Никитина, 2	5000,0	5000,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту фасада	5 лет с 31.08.2025
682	37-00170	Замена старой детской спортивной площадки на новую, с ограждением и искусственным покрытием, установка на ней спортивных снарядов на территории МБОУ СОШ № 32, расположенной по адресу улица Никитина, 2	Замена старой детской спортивной площадки на новую, с ограждением и искусственным покрытием, установка на ней спортивных снарядов на территории МБОУ СОШ № 32, расположенной по адресу улица Никитина, 2	4000,0	-	ДО	Выполнен в части 2025 года. Установлена спортивная площадка за счет привлеченных средств	-
683	37-00172	Капитальный ремонт пищеблока с заменой всех коммуникаций и вентиляции в МБОУ СОШ № 32, расположенной по адресу улица Никитина, 2	Капитальный ремонт пищеблока с заменой всех коммуникаций и вентиляции в МБОУ СОШ № 32, расположенной по адресу улица Никитина, 2	5000,0	5000,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту пищеблока	5 лет с 29.08.2025
684	37-00173	Ремонт обеденного зала МБОУ СОШ № 32, расположенной по адресу улица Никитина, 2	Ремонт обеденного зала МБОУ СОШ № 32, расположенной по адресу улица Никитина, 2	1000,0	1000,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту обеденного зала	5 лет с 29.08.2025

№ п	№ наказа избирателей	Содержание наказа избирателей	Мероприятия по реализации наказа избирателей	Общая стоимость реализации наказа избирателей согласно плану мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы, тыс. рублей	Фактический объем финансирования реализации наказа избирателей в 2025 году, тыс. рублей	Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей	Информация о выполнении	Информация о гарантийном сроке на качество выполненных работ
685	37-00174	Ремонт крыльца перед центральным входом в здание МБОУ СОШ № 32, расположенной по адресу улица Никитина, 2	Ремонт крыльца перед центральным входом в здание МБОУ СОШ № 32, расположенной по адресу улица Никитина, 2	500,0	500,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту крыльца	5 лет с 29.08.2025
686	37-00175	Приобретение музыкальных инструментов: рояль концертный, инструменты народного оркестра (баян «Юпитер» полный, выборный; гусли клавишные 1 шт., домра альт 2 шт.; домра бас 2 шт.; домра малая 2 шт.), струнные инструменты (скрипка 2 шт.; виолончель 2 шт.) для МБУДО ДШИ № 12, расположенной по адресу: ул. Гаранина, 7/1	Приобретение музыкальных инструментов: рояль концертный, инструменты народного оркестра (баян «Юпитер» полный, выборный; гусли клавишные 1 шт., домра альт 2 шт.; домра бас 2 шт.; домра малая 2 шт.), струнные инструменты (скрипка 2 шт.; виолончель 2 шт.) для МБУДО ДШИ № 12, расположенной по адресу: ул. Гаранина, 7/1	5000,0	3000,0	ДКСМП	Выполнен. Приобретены: рояль концертный, домра малая - 2 шт. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 3950,0 тыс. рублей	1 год с 11.03.2025
687	37-00176	Демонтаж старых тентовых навесов, установка новых в МКДОУ ЦРР д/с № 501 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 194/9	Демонтаж старых тентовых навесов, установка новых в МКДОУ ЦРР д/с № 501 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 194/9	1600,0	1407,7	ДО	Выполнен. Установлены тентовые навесы. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1407,7 тыс. рублей	5 лет с 01.09.2025
688	37-00195	Благоустройство парковочных мест (асфальтирование) за домом № 192/3 по улице Бориса Богаткова	Благоустройство парковочных мест (асфальтирование) за домом № 192/3 по улице Бориса Богаткова	1334,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по асфальтированию территории	-
689	37-00207	Установить газонное ограждение вокруг газона и территории детской площадки на всем протяжении дома № 100 по улице Ленинградская	Установка ограждения вокруг газона и территории детской площадки дома № 100 по улице Ленинградская	200,0	50,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлено ограждение. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 325,0 тыс. рублей	1 год с 03.08.2025
690	37-00234	Благоустроить территорию, прилегающую к лицевой стороне дома № 22 по улице Добролюбова: спил аварийных деревьев, посадка саженцев, разбивка клумб для цветов (5 штук) на прилегающей территории к лицевой стороне дома № 22 по улице Добролюбова	Снос и обрезка аварийных деревьев, посадка саженцев, разбивка клумб для цветов (5 штук) на прилегающей территории к лицевой стороне дома № 22 по улице Добролюбова	50,0	350,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
691	37-00235	Разбить аллею с тротуарными дорожками от 1 и 4 подъездов дома № 22 по улице Добролюбова до соединения с тротуарными дорожками дома № 24 по улице Добролюбова	Разбить аллею с тротуарными дорожками от 1 и 4 подъездов дома № 22 по улице Добролюбова до соединения с тротуарными дорожками дома № 24 по улице Добролюбова	182,0	2953,9	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству тротуара	3 года с 28.08.2025
692	37-00250	Обустройство резиновым покрытием детской площадки во дворе дома № 111 по улице Чехова, установка игровых элементов, теневой беседки	Укладка резинового покрытия детской площадки во дворе дома № 111 по улице Чехова, установка игровых элементов, теневой беседки	650,0	550,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Обустроено покрытие на детской площадке	1 год с 30.10.2025
693	37-00253	Снос и обрезка аварийных деревьев и разбивка газона на территории дома № 144 по улице Чехова	Снос и обрезка аварийных деревьев и разбивка газона на территории дома № 144 по улице Чехова	25,0	88,3	Администрация Октябрьского района	Выполнен в части 2025 года. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
694	37-00255	Расширить парковку (асфальтирование) за счет газона на территории дома № 7 по улице Воинская	Расширить парковку (асфальтирование) за счет газона на территории дома № 7 по улице Воинская	375,0	527,5	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству проезда и уширения проезда	5 лет с 05.08.2025
695	37-00263	Уложить травмобезопасное резиновое покрытие на детской площадке вдоль домов № 110, 112 по улице Кирова	Укладка резинового покрытия на детской площадке вдоль домов № 110, 112 по улице Кирова	400,0	600,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Обустроено покрытие на детской площадке	1 год с 15.09.2025
696	37-00269	Обустроить тротуары вдоль дома № 194/8 по улице Бориса Богаткова, у подъездов № 1 - 4 и к 5-му подъезду	Обустроить тротуары вдоль дома № 194/8 по улице Бориса Богаткова, у подъездов № 1 - 4 и к 5-му подъезду	274,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 801,5 тыс. рублей	-
697	37-00274	Установить ограждение детской площадки на территории дома № 194/8 по улице Бориса Богаткова	Установка ограждения детской площадке на территории дома № 194/8 по улице Бориса Богаткова	150,0	50,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлено ограждение	1 год с 30.09.2025
698	37-00293	Обустроить тротуар и проезд к подъездам дома № 3/1 по улице Толстого, уложить асфальт	Обустроить тротуар и проезд к подъездам дома № 3/1 по улице Толстого, уложить асфальт	2283,0	2022,5	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара	3 года с 20.10.2025
699	37-00310	Провести снос и обрезку аварийных деревьев по улице Зыряновская на участке от дома № 129 до конца улицы	Снос и обрезка аварийных деревьев по улице Зыряновская на участке от дома № 129 до конца улицы	85,0	100,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 160,0 тыс. рублей	-
700	37-00321	Провести ремонт асфальтового покрытия у дома № 32/2 по ул. Грибоедова со стороны 2-го, 3-го, 6-го и 7-го подъездов, а также оборудовать тротуарную дорожку в асфальте к контейнерной площадке со стороны колодцев. Поднять колодцы между 3 и 6 подъездами. Заасфальтировать дорожку с пандусом от 6 подъезда к 4-му подъезду	Провести ремонт асфальтового покрытия у дома № 32/2 по ул. Грибоедова со стороны 2-го, 3-го, 6-го и 7-го подъездов, а также оборудовать тротуарную дорожку в асфальте к контейнерной площадке со стороны колодцев. Поднять колодцы между 3 и 6 подъездами. Заасфальтировать дорожку с пандусом от 6 подъезда к 4-му подъезду	5000,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуаров	-
701	37-00323	Оборудовать выезд на ул. 3-го Интернационала с угла дома № 32/2 по ул. Грибоедова, от восьмого подъезда	Оборудовать выезд на ул. 3-го Интернационала с угла дома № 32/2 по ул. Грибоедова	2000,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда	-

№ п	№ наказа избирателей	Содержание наказа избирателей	Мероприятия по реализации наказа избирателей	Общая стоимость реализации наказа избирателей согласно плану мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы, тыс. рублей	Фактический объем финансирования реализации наказа избирателей в 2025 году, тыс. рублей	Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей	Информация о выполнении	Информация о гарантийном сроке на качество выполненных работ
702	37-00328	Обустроить детскую площадку резиновым покрытием и установить ограждение по ее периметру по адресу улица Гаранина, 25/2	Укладка резинового покрытия и установка ограждения на придомовой территории по адресу улица Гаранина, 25/2	400,0	400,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Обустроено покрытие на детской площадке. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1167,0 тыс. рублей	1 год с 15.10.2025
703	37-00331	Провести озеленение по периметру детского городка кустарником (спирей и дерен), и высадить одну ель на территории дома № 25/2 по улице Гаранина	Озеленение на территории дома № 25/2 по улице Гаранина	30,0	100,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен в части 2025 года. Произведены работы по озеленению территории	-
704	37-00334	Облагородить придомовую территорию ул. Гаранина, 25/2 ландшафтным дизайном	Озеленение придомовой территории ул. Гаранина, 25/2	100,0	-	Администрация Октябрьского района	Выполнен в части 2025 года. Произведены работы по озеленению территории (финансирование в рамках реализации наказа № 37-00331)	-
705	37-00336	Установить спортивные и игровые элементы на детской площадке по адресу улица Федосеева, 34 и уложить на ней резиновое покрытие	Установка спортивных и игровых элементов и укладка резинового покрытия на детской площадке по адресу улица Федосеева, 34	450,0	250,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 15.06.2025
706	37-00340	Ограждение детских площадок на территории дома № 34 по улице Федосеева по периметру	Установка ограждения детской площадки на территории дома № 34 по улице Федосеева по периметру	200,0	250,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлено ограждение. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 450,0 тыс. рублей	1 год с 20.06.2025
<b>Октябрьский район, избирательный округ № 38, депутат Ильиных Инна Сергеевна</b>								
707	38-00018	Произвести уширение внутриквартального проезда за домом № 230 по улице Бориса Богаткова	Произвести уширение внутриквартального проезда за домом № 230 по улице Бориса Богаткова	655,0	9805,1	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и пешеходных дорожек, обустройству уширений	3 года (ремонт проезда и пешеходных дорожек) и 5 лет (обустройство уширений) с 18.08.2025
708	38-00019	Произвести уширение внутриквартальной дороги на повороте напротив дома № 208/3 по улице Бориса Богаткова	Произвести уширение внутриквартальной дороги на повороте напротив дома № 208/3 по улице Бориса Богаткова	2500,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и пешеходных дорожек, обустройству уширений (финансирование в рамках реализации наказа № 38-00018)	3 года (ремонт проезда и пешеходных дорожек) и 5 лет (обустройство уширений) с 18.08.2025
709	38-00020	Оборудовать парковочный карман для машин с асфальтовым покрытием с торца дома № 228 по улице Бориса Богаткова	Оборудовать парковочный карман для машин с асфальтовым покрытием с торца дома № 228 по улице Бориса Богаткова	1200,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и пешеходных дорожек, обустройству уширений (финансирование в рамках реализации наказа № 38-00018)	3 года (ремонт проезда и пешеходных дорожек) и 5 лет (обустройство уширений) с 18.08.2025
710	38-00026	Отсыпать отсевом и песком площадку на придомовой территории дома № 171/1 по улице Бориса Богаткова	Отсыпка отсевом и песком площадки на придомовой территории дома № 171/1 по улице Бориса Богаткова	50,0	23,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Обустроено покрытие на детской площадке	-
711	38-00108	Установить световые опоры уличного освещения по улице Федосеева, напротив МКД, расположенного по адресу: улица Федосеева, 3	Установить световые опоры уличного освещения по улице Федосеева, напротив МКД, расположенного по адресу: улица Федосеева, дом № 3	99,0	217,3	ДТДБК	Выполнен. ДТДБК произведены строительно-монтажные работы	-
712	38-00122	Асфальтировать пешеходный тротуар вдоль торца дома № 12 по улице Федосеева со стороны 1-го подъезда	Асфальтировать пешеходный тротуар вдоль торца дома № 12 по улице Федосеева со стороны 1-го подъезда	1000,0	230,4	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству пешеходной дорожки	3 года с 24.07.2025
713	38-00133	Установить прорезиненное покрытие на детской площадке перед домом № 774 по улице Военного Городка территории	Укладка прорезиненного покрытия на детской площадке, территория Военного Городка, 774	600,0	1000,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Обустроено покрытие на детской площадке	1 год с 15.08.2025
714	38-00136	Установить ограждение (сеткой) детской площадки перед домом № 774 по улице Военного Городка территории	Установка ограждения детской площадки, территория Военного Городка, 774	200,0	599,8	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлено ограждение	1 год с 15.08.2025
715	38-00156	Снести (обрезать) 20 деревьев перед домом и 10 деревьев за домом по адресу: улица Бориса Богаткова, 165	Санитарная обрезка и спил зеленых насаждений с корчеванием на придомовой территории дома № 165 по улице Бориса Богаткова	150,0	350,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
716	38-00158	Сделать асфальтированные дорожки по 1,5 м длиной и 0,5 м шириной с торцов дома № 177 по улице Бориса Богаткова	Сделать асфальтированные дорожки по 1,5 м длиной и 0,5 м шириной с торцов дома № 177 по улице Бориса Богаткова	1500,0	1277,0	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту пешеходных дорожек	3 года с 25.07.2025
717	38-00166	Асфальтировать пешеходные дорожки на придомовой территории во дворе дома № 177 по улице Бориса Богаткова	Асфальтировать пешеходные дорожки на придомовой территории во дворе дома № 177 по улице Бориса Богаткова	1500,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту пешеходных дорожек (финансирование в рамках реализации наказа № 38-00158)	3 года с 25.07.2025
718	38-00174	Выполнить санитарную обрезку зеленых насаждений вдоль улицы Федосеева	Санитарная обрезка зеленых насаждений вдоль улицы Федосеева	150,0	280,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 430,0 тыс. рублей	-
719	38-00217	Установить тренажеры на придомовой территории дома № 207 по улице Бориса Богаткова	Установка тренажеров на придомовой территории дома № 207 по улице Бориса Богаткова	100,0	300,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлены тренажеры	1 год с 15.07.2025

№ п	№ наказа избирателей	Содержание наказа избирателей	Мероприятия по реализации наказа избирателей	Общая стоимость реализации наказа избирателей согласно плану мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы, тыс. рублей	Фактический объем финансирования реализации наказа избирателей в 2025 году, тыс. рублей	Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей	Информация о выполнении	Информация о гарантийном сроке на качество выполненных работ
720	38-00238	Произвести замену старых окон на пластиковые окна в здании МКДОУ ДС № 440, расположенного по адресу: улица Бориса Богаткова, 220	Произвести замену старых окон на пластиковые окна в здании МКДОУ ДС № 440, расположенного по адресу: улица Бориса Богаткова, дом № 220	2000,0	-	ДО	Выполнен. Заменены окна. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1855,9 тыс. рублей	-
721	38-00239	Заменить электропроводку и лампы (15 штук) уличного освещения по адресу: улица Бориса Богаткова, 220, МКДОУ ДС № 440	Заменить электропроводку и лампы (15 штук) уличного освещения по адресу: улица Бориса Богаткова, дом № 220, МКДОУ ДС № 440	200,0	-	ДО	Выполнен. Заменены электропроводка и лампы уличного освещения. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 99,3 тыс. рублей	-
722	38-00241	Выполнить ремонт трех балконов по адресу: улица Бориса Богаткова, 220, МКДОУ ДС № 440	Выполнить ремонт трех балконов по адресу: улица Бориса Богаткова, дом № 220, МКДОУ ДС № 440	200,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту балконов	-
723	38-00242	Приобрести и установить въездные ворота по адресу: улица Бориса Богаткова, 220, МКДОУ ДС № 440	Приобрести и установить въездные ворота по адресу: улица Бориса Богаткова, дом № 220, МКДОУ ДС № 440	150,0	-	ДО	Выполнен. Заменены въездные ворота	-
724	38-00246	Приобрести рояль W Hoffmann Vision V 189 для МБУДО г. Новосибирска «Детская школа искусств» № 12, расположенной по адресу: улица Бориса Богаткова, 205а	Приобрести рояль W Hoffmann Vision V 189 для МБУДО г. Новосибирска «Детская школа искусств» № 12, расположенной по адресу: улица Бориса Богаткова, дом № 205а	2000,0	2150,0	ДКСиМП	Выполнен. Приобретен рояль	1 год с 11.03.2025
725	38-00250	Выполнить ремонт беседок в количестве 6 штук МКДОУ ДС № 372, расположенного по адресу: улица Стофато, 12а	Выполнить ремонт беседок в количестве 6 штук МКДОУ ДС № 372, расположенного по адресу: улица Стофато, дом № 12а	450,0	606,2	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту беседок	5 лет с 01.09.2025
726	38-00253	Асфальтировать внутриквартальный проезд дома № 211 по улице Бориса Богаткова	Асфальтировать внутриквартальный проезд дома № 211 по улице Бориса Богаткова	1773,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда	-
727	38-00269	Асфальтировать территорию детского сада № 453 по адресу: улица Бориса Богаткова, 197/1	Асфальтировать территорию детского сада № 453 по адресу: улица Бориса Богаткова, дом № 197/1	1000,0	993,8	ДО	Выполнен. Произведены работы по асфальтированию территории. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 2435,8 тыс. рублей	5 лет с 01.09.2025
728	38-00273	Сделать замену забора, калиток, ворот детского сада № 453 по адресу: улица Бориса Богаткова, 197/1	Сделать замену забора, калиток, ворот детского сада № 453 по адресу: улица Бориса Богаткова, дом № 197/1	1500,0	1445,8	ДО	Выполнен в части 2025 года. Произведены работы по ремонту забора, калиток и ворот	5 лет с 31.08.2025
729	38-00289	Установить спортивные тренажеры на детской площадке дома № 9/1 по улице Военная	Установка спортивных тренажеров на детской площадке дома № 9/1 по улице Военная	100,0	300,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлены тренажеры	1 год с 01.07.2025
730	38-00290	Установить прорезиненное покрытие на детской и спортивной площадках дома № 9/1 по улице Военная	Укладка прорезиненного покрытия на детской и спортивной площадках дома № 9/1 по улице Военная	500,0	1000,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Обустроено покрытие на детской площадке	1 год с 01.07.2025
731	38-00291	Снос (обрезка) зеленых насаждений на придомовой территории дома № 200 по улице Бориса Богаткова	Санитарная обрезка и спил зеленых насаждений с корчеванием на придомовой территории дома № 200 по улице Бориса Богаткова	80,0	350,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
732	38-00304	Сделать и асфальтировать дорожку за домом № 177 по улице Бориса Богаткова в направлении внутриквартальной дороги к дому № 173 по улице Бориса Богаткова	Сделать и асфальтировать дорожку за домом № 177 по улице Бориса Богаткова в направлении внутриквартальной дороги к дому № 173 по улице Бориса Богаткова	1200,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту пешеходной дорожки	-
733	38-00337	Установить ограждение детской площадки дома № 32 по адресу улица Федосеева	Установка ограждения детской площадки дома № 32 по адресу улица Федосеева	100,0	300,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлено ограждение	1 год с 30.06.2025
734	31-023	Произвести замену окон на пластиковые в МКДОУ д/с № 440 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 220	Замена 445 кв. м окон на пластиковые в МКДОУ д/с № 440	3822,0	-	ДО	Выполнен. Заменены окна	-
<b>Октябрьский район, избирательный округ № 39, депутат Мухарьин Александр Михайлович</b>								
735	39-00001	Выполнить ремонт бассейна в здании МБОУ СОШ № 194 по адресу: ул. Лазурная, 10/1	Выполнить ремонт бассейна в здании МБОУ СОШ № 194 по адресу: ул. Лазурная, 10/1	10680,0	25000,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту бассейна	5 лет с 31.12.2025
736	39-00009	Благоустройство и установка ограждения территории МБОУ СОШ № 194, расположенной по адресу г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Лазурная, 10/1	Благоустройство и установка ограждения территории МБОУ СОШ № 194, расположенной по адресу г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Лазурная, 10/1	1500,0	1758,5	ДО	Выполнен. Установлено ограждение	5 лет с 10.10.2025
737	39-00047	Построить спортивную площадку для игры в городки по ул. В. Высоцкого, 3 (ограждение, строительство элементов площадки, скамеек для зрителей, отсыпка игрового поля, устройство освещения)	Установка ограждения, строительство элементов площадки для игры в городки, отсыпка игрового поля по ул. В. Высоцкого, 3	550,0	550,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование	1 год с 15.10.2025
738	39-00069	Сделать мягкое покрытие на детской площадке между многоквартирными домами № 41 /3 и № 41/4 по ул. В. Высоцкого	Укладка резинового покрытия на детской площадке между многоквартирными домами № 41 /3 и № 41/4 по ул. В. Высоцкого	300,0	1450,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Обустроено покрытие на детской площадке	1 год с 30.10.2025
739	39-00074	Отсыпка дороги по ул. Зеленодолинская щебнем: от дома № 110 - 124 по ул. Зеленодолинская до конца улицы	Отсыпка дороги по ул. Зеленодолинская щебнем: от дома № 110 - 124 по ул. Зеленодолинская до конца улицы	1200,0	1007,0	ДТиДБК	Выполнен. Администрацией Октябрьского района произведены работы по разработке грунта и устройству щебеночно-песчаной смеси	-
740	39-00084	Отсыпка дороги по ул. Зеленодолинская щебнем: от участка № 115 до участка № 173 включительно по ул. Зеленодолинская	Отсыпка дороги по ул. Зеленодолинская щебнем: от участка № 115 до участка № 173 включительно по ул. Зеленодолинская	1200,0	1211,6	ДТиДБК	Выполнен. Администрацией Октябрьского района произведены работы по разработке грунта и устройству щебеночно-песчаной смеси	-
741	39-00108	Асфальтирование автопарковки на территории многоквартирного дома № 20 по ул. Лазурная	Асфальтирование автопарковки на территории многоквартирного дома № 20 по ул. Лазурная	234,0	2966,4	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству парковки	5 лет с 05.08.2025

№ п	№ наказа избирателей	Содержание наказа избирателей	Мероприятия по реализации наказа избирателей	Общая стоимость реализации наказа избирателей согласно плану мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы, тыс. рублей	Фактический объем финансирования реализации наказа избирателей в 2025 году, тыс. рублей	Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей	Информация о выполнении	Информация о гарантийном сроке на качество выполненных работ
742	32-005	Ремонт бассейна в МБОУ СОШ № 194 по адресу: ул. Лазурная, 10/1 (разработка проектно-сметной документации, замена плитки на ванне, окон, дверей, светильников, ремонт стен, полов, потолков в помещении, замена инженерных коммуникаций, ремонт санузлов)	Ремонт бассейна в МБОУ СОШ № 194 по адресу: ул. Лазурная, 10/1	3000,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту бассейна (финансирование в рамках реализации наказа № 39-00001)	5 лет с 31.12.2025
<b>Октябрьский район, избирательный округ № 40, депутат Андропова Анастасия Анатольевна</b>								
743	40-00005	Благоустройство пешеходной транзитной зоны от ул. Большевикская, 48 и близлежащих домов к магазину Лента (ул. Большевикская, 52/1): организация парковочных мест, ремонт бордюров и формирование тротуаров	Благоустройство пешеходной транзитной зоны от ул. Большевикская, 48 и близлежащих домов к магазину Лента (ул. Большевикская, 52/1): организация парковочных мест, ремонт бордюров и формирование тротуаров	358,0	247,6	ДЭЖКХ	Выполнен. ДДБК произведены работы по ремонту тротуара. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 425,6 тыс. рублей	4 года с 30.09.2025
744	40-00047	Организовать освещение 1го Иношенского переулка от дома № 1 до дома № 10	Организовать освещение 1го Иношенского переулка от дома № 1 до дома № 10	24,0	34,5	ДТиДБК	Выполнен. ДДБК произведены строительно-монтажные работы	-
745	40-00082	Отсыпка отсегом дорожек в Иношенском бору до школы № 189	Благоустройство территории в рамках МП «ФСТС». Реализация в рамках исполнения наказа 35-00275	-	-	ДКСиМП	Выполнен. Произведены работы по благоустройству территории (финансирование в рамках реализации наказа № 35-00275)	-
746	40-00083	Устройство и установка ограждающих устройств (бетонные блоки или шлабаумы) на дорожках в Иношенский бор со стороны индивидуальных жилых домов ТОС «Боровой»	Установка ограждений для ограничения доступа транспортных средств на территорию Иношенского бора	100,0	-	ДКСиМП	Выполнен. Произведены работы по благоустройству территории (финансирование в рамках реализации наказа № 35-00275)	-
747	40-00090	Ремонт забора граничащего с представительством посольства республики Беларусь, по адресу ул. Кирова, 76	Рассмотреть возможность организации работ по ремонту забора граничащего с представительством посольства республики Беларусь, по адресу ул. Кирова, 76	-	-	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Произведены работы по ремонту забора	-
748	40-00125	Асфальтирование Средний пер.	Асфальтирование Средний пер.	2104,0	1101,8	ДТиДБК	Выполнен в части 2025 года. Администрацией Октябрьского района произведены работы по ремонту дороги	1 год с 01.09.2025
749	40-00188	Восстановление асфальтового покрытия, тротуаров, поребриков внутри двора по адресу: ул. Кирова, 46	Восстановление асфальтового покрытия, тротуаров, поребриков внутри двора по адресу: ул. Кирова, 46	34614,3	4088,3	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда	3 года с 17.07.2025
750	40-00190	Замена элементов на детской площадке, в том числе детская горка по адресу: ул. Кирова, 46	Произвести замену элементов на детской площадке, в том числе детской горки по адресу: ул. Кирова, 46	500,0	1400,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование	1 год с 01.06.2025
751	30-028	Провести мероприятия по приданию зеленой зоне, расположенной по ул. Зыриновская напротив домов №№ 121 - 119, особого статуса (сквера) и выполнить работы по ее обустройству и озеленению	Выполнить работы по обустройству и озеленению сквера	-	-	ДКСиМП	Выполнен в части 2025 года. Произведены работы по комплексному благоустройству (1-й этап)	3 года с 22.09.2025
<b>Октябрьский район, избирательный округ № 41, депутат Гудовский Андрей Эдуардович</b>								
752	41-00063	Произвести ремонт крыши дома по адресу III Интернационала дом № 280	Произвести ремонт крыши дома по адресу III Интернационала дом № 280	-	-	ДЭЖКХ	Выполнен. В рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах выполнены работы по капитальному ремонту крыши	-
753	41-00067	Произвести ремонт дороги по улице III Интернационала, возле домов № 276, 278, 280	Произвести ремонт дороги по улице III Интернационала, возле домов № 276, 278, 280 со стороны подъездов	600,0	4298,0	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству уширений	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство уширений) с 15.07.2025
<b>Первомайский район, избирательный округ № 42, депутат Горшков Павел Александрович</b>								
754	42-00017	Установка детской площадки по адресу: ул. Маяковского, 16	Установка детской площадки по адресу: ул. Маяковского, 16	300,0	500,0	Администрация Первомайского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование	1 год с 30.04.2025
755	42-00021	Ремонт кровли здания МБОУ ТЛИ № 128	Ремонт кровли здания МБОУ ТЛИ № 128	4000,0	13500,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту кровли	5 лет с 18.11.2025
756	42-00031	Замена ограждения МКОУС(К)Ш № 148	Замена ограждения МКОУС(К)Ш № 148	2800,0	1600,0	ДО	Выполнен. Заменено ограждение	5 лет с 31.08.2025
757	42-00044	Спил аварийных деревьев по адресу: ул. Шмидта, 10, 12	Спил аварийных деревьев по адресу: ул. Шмидта, 10, 12	30,0	-	Администрация Первомайского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 32,2 тыс. рублей	-
758	42-00053	Спил аварийных деревьев по адресу: ул. Маяковского, 2	Спил аварийных деревьев по адресу: ул. Маяковского, 2 (спил 2 деревьев).	10,0	-	Администрация Первомайского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-
759	42-00054	Асфальтирование дорог и благоустройство тротуаров в частном секторе по ул. 8-го Марта, Уральская, Содружества, Тельбесская, 2-ая Ключевая, Речная, Карская, Капитана Сигова, Черепановская	Асфальтирование дорог и благоустройство тротуаров в частном секторе по ул. 8-го Марта, Уральская, Содружества, Тельбесская, 2-ая Ключевая, Речная, Карская, Капитана Сигова, Черепановская	22720,0	6223,0	ДТиДБК	Выполнен в части 2025 года. Администрацией Первомайского района произведены работы по ремонту дороги (ул. Черепановская)	3 года с 05.09.2025
760	42-00064	Установка детской площадки по адресу: ул. М. Ульяновой, 18	Установка детской площадки по адресу: ул. М. Ульяновой, 18 (добавить 3 тренажера)	300,0	400,0	Администрация Первомайского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование	1 год с 10.05.2025
761	42-00069	Установка "лежачих полицейских" по адресу: ул. Первомайская, 204А	Установка "лежачих полицейских" по адресу: ул. Первомайская, 204А	102,0	200,0	Администрация Первомайского района	Выполнен. Установлена искусственная дорожная неровность	-



№ п	№ наказа избирателей	Содержание наказа избирателей	Мероприятия по реализации наказа избирателей	Общая стоимость реализации наказа избирателей согласно плану мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы, тыс. рублей	Фактический объем финансирования реализации наказа избирателей в 2025 году, тыс. рублей	Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей	Информация о выполнении	Информация о гарантийном сроке на качество выполненных работ
762	42-00074	Установка лавочек и столов по адресу: ул. Шмидта, 6, 8	Установка лавочек и столов по адресу: ул. Шмидта, 6, 8 (2 скамейки и 2 стола)	40,0	100,0	Администрация Первомайского района	Выполнен. Установлены скамейки	-
763	42-00098	Установка детской игровой площадки с уличными тренажерами по адресу: ул. Марата, 6	Установка детской игровой площадки с уличными тренажерами по адресу: ул. Марата, 6 (добавить 3 игровых элемента и 2 тренажера)	300,0	1800,0	Администрация Первомайского района	Выполнен. Установлены игровое оборудование и тренажеры	1 год с 01.06.2025
764	33-086	Выполнить ремонт фасада здания МБОУ Технический лицей-интернат № 128	Металлический сайдинг с утеплением	4000,0	25000,0	ДО	Выполнен в части 2025 года. Произведены работы по ремонту фасада	5 лет с 31.08.2025
<b>Первомайский район, избирательный округ № 43, депутат Якуткин Илья Андреевич</b>								
765	43-00016	Благоустройство дорог частного сектора по улицам Астраханская, Шолкина, Пихтовая, Приозёрная, Ленингорская, Моисеенко, Матросова, 2-я Пихтовая	Благоустройство дорог частного сектора по улицам Астраханская, Шолкина, Пихтовая, Приозёрная, Ленингорская, Моисеенко, Матросова, 2-я Пихтовая	5000,0	3871,8	ДТИДБК	Выполнен в части 2025 года. Администрацией Первомайского района произведены работы по ремонту дороги (ул. Моисеенко)	3 года с 05.09.2025
766	43-00032	Спил аварийных деревьев между домами № 5, 5/1, 7 по ул. Шукшина	Спил аварийных деревьев между домами № 5, 5/1, 7 по ул. Шукшина. (ул.Шукшина,5- 3 дерева- спил)	21,0	-	Администрация Первомайского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-
767	43-00035	Спил аварийных деревьев между домом № 8а по ул. Твардовского и домом № 3/1 по ул. Шукшина	Спил аварийных деревьев между домом № 8а по ул. Твардовского и домом № 3/1 по ул. Шукшина	30,0	-	Администрация Первомайского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-
768	43-00039	Спил аварийных деревьев между домом № 6 по ул. Шукшина и домом № 9 по ул. Ученическая	Спил аварийных деревьев между домом № 6 по ул. Шукшина и домом № 9 по ул. Ученическая	15,0	-	Администрация Первомайского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-
769	43-00046	Спил аварийных деревьев между домами № 25 и № 29 по ул. Ученическая	Спил аварийных деревьев между домами № 25 и № 29 по ул. Ученическая. Ученическая, 25 ( 8 деревьев сан.обрезка)	40,0	-	Администрация Первомайского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-
770	43-00047	Спил аварийных деревьев между домами № 13 и № 17 по ул. Ученическая	Спил аварийных деревьев между домами № 13 и № 17 по ул. Ученическая. ул.Ученическая,13 ( 2 клена-спил).	14,0	-	Администрация Первомайского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-
771	43-00057	Спил аварийных деревьев в районе домов № 1а и № 16 по ул. Газонная	Спил аварийных деревьев в районе домов № 1а и № 16 по ул. Газонная	15,0	-	Администрация Первомайского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-
772	43-00067	Спил аварийных деревьев микрорайона по ул. Тенистая, Аксенова, Сызранская, Бассейный пер., Панельный пер., Новоселов	Спил аварийных деревьев микрорайона по ул. Тенистая, Аксенова, Сызранская, Бассейный пер., Панельный пер., Новоселов (придомовая территория)	90,0	-	Администрация Первомайского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-
773	43-00074	Спил аварийных деревьев в районе домов № 5, 5/1, 5/2 по ул. Березовая	Спил аварийных деревьев в районе домов № 5, 5/1, 5/2 по ул. Березовая (придомовая территория)	37,0	-	Администрация Первомайского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 10,5 тыс. рублей	-
774	43-00075	Установка детской площадки со спортивными тренажерами по адресу: ул. Березовая, 5/2	Установка детской площадки со спортивными тренажерами по адресу: ул. Березовая, 5/2 (добавить 2 тренажера)	60,0	2000,0	Администрация Первомайского района	Выполнен. Установлены тренажеры	1 год с 15.06.2025
775	43-00077	Установка дополнительных игровых элементов на детских площадках во дворах домов ул. Заречная, 4, ул. Первомайская, 232, ул. Первомайская, 236, ул. Столбовая, 26, ул. Белая, 6	Установка дополнительных игровых элементов на детских площадках во дворах домов ул. Заречная, 4, ул. Первомайская, 232, ул. Первомайская, 236, ул. Столбовая, 26, ул. Белая, 6 (по каждому адресу установить по два дополнительных игровых элементов)	300,0	1300,0	Администрация Первомайского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 2670,0 тыс. рублей	1 год с 20.06.2025
776	43-00079	Спил аварийных деревьев по ул. Первомайская, 220 и ул. Героев Революции, 117, 121	Спил аварийных деревьев по ул. Первомайская, 220 и ул. Героев Революции, 117, 121	45,0	100,5	Администрация Первомайского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-
777	43-00084	Спил аварийных деревьев между домами № 16 и № 18 по ул. Твардовского	Спил аварийных деревьев между домами № 16 и № 18 по ул. Твардовского	15,0	-	Администрация Первомайского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-
778	43-00091	Установка спортивной площадки по адресу: ул. Новоселов, 18	Установка спортивной площадки по адресу: ул. Новоселов, 18 (добавить 4 тренажера)	130,0	700,0	Администрация Первомайского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 10.06.2025
779	43-00095	Спил аварийных деревьев по ул. Твардовского, 8	Спил аварийных деревьев по ул. Твардовского, 8	15,0	-	Администрация Первомайского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-
780	43-00098	Спил аварийных деревьев по улицам Твардовского, Шукшина, Березовая, Ученическая, Пришвина	Спил аварийных деревьев по улицам Твардовского, Шукшина, Березовая, Ученическая, Пришвина	75,0	-	Администрация Первомайского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 80,0 тыс. рублей	-
781	43-00099	Ремонт здания МБОУ «Гимназия № 8»	Ремонт здания МБОУ «Гимназия № 8»	3000,0	65058,9	ДО	Выполнен. Произведены работы по капитальному ремонту здания	5 лет с 20.08.2025
782	43-00105	Проведение экспертизы МБОУ СОШ № 147	Проведение экспертизы МБОУ СОШ № 147	400,0	400,0	ДО	Выполнен. Проведена экспертиза	-
783	43-00117	Спил аварийных деревьев на улицах Приозерной, Ленингорской, Ласточкина, Вересаева	Спил аварийных деревьев на улицах Приозерной, Ленингорской, Ласточкина, Вересаева	85,0	-	Администрация Первомайского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-
784	43-00134	Ремонт кровли МБУДО ДШИ № 27	Ремонт кровли МБУДО ДШИ № 27	300,0	3867,5	ДКСМП	Выполнен. Произведены работы по ремонту кровли	5 лет с 22.12.2025

№ п	№ наказа избирателей	Содержание наказа избирателей	Мероприятия по реализации наказа избирателей	Общая стоимость реализации наказа избирателей согласно плану мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы, тыс. рублей	Фактический объем финансирования реализации наказа избирателей в 2025 году, тыс. рублей	Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей	Информация о выполнении	Информация о гарантийном сроке на качество выполненных работ
785	34-080	Восстановление футбольного поля, баскетбольно-волейбольной площадки с прорезиненным покрытием, реконструкция беговой дорожки вокруг футбольного поля на территории МБОУ СОШ № 141, установка детской спортивной площадки (воркаут)	Восстановление футбольного поля, баскетбольно-волейбольной площадки с прорезиненным покрытием, реконструкция беговой дорожки, установка детской спортивной площадки (воркаут)	2000,0	1600,0	ДО	Выполнен в части 2025 года. Произведены работы по ремонту беговой дорожки	5 лет с 01.09.2025
<b>Первомайский район, избирательный округ № 44, депутат Цыганов Сергей Владимирович</b>								
786	44-00002	Установка спортивных элементов на площадке во дворе дома № 7/1 по ул. Березовая	Установка спортивных элементов на площадке во дворе дома № 7/1 по ул. Березовая (добавить 2 тренажера)	74,0	922,0	Администрация Первомайского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование	1 год с 10.06.2025
787	44-00014	Установка дополнительных элементов и уличных тренажеров на детскую площадку во дворе дома № 4 по ул. Узорная	Установка дополнительных элементов и уличных тренажеров на детскую площадку во дворе дома № 4 по ул. Узорная	500,0	650,0	Администрация Первомайского района	Выполнен. Установлены тренажеры	1 год с 05.06.2025
788	44-00032	Спил аварийных деревьев от дома № 9 до дома № 11 по ул. Звездная	Спил аварийных деревьев от дома № 9 до дома № 11 по ул. Звездная	20,0	350,0	Администрация Первомайского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-
789	44-00034	Спил аварийных деревьев во дворе дома № 7 по ул. Звездная	Спил аварийных деревьев во дворе дома № 7 по ул. Звездная	15,0	100,0	Администрация Первомайского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-
790	44-00047	Замена ограждения д/с № 447	Замена ограждения д/с № 447	1600,0	1600,0	ДО	Выполнен в части 2025 года. Произведены работы по замене ограждения	5 лет с 01.09.2025
791	44-00052	Асфальтирование ул. Гранитная	Асфальтирование ул. Гранитная	1000,0	3872,5	ДТИ/ДБК	Выполнен. Администрацией Первомайского района произведены работы по ремонту дороги	3 года с 05.09.2025
792	44-00057	Ограждение детской площадки по адресу: ул. Узорная, 4	Ограждение детской площадки по адресу: ул. Узорная, 4	100,0	300,0	Администрация Первомайского района	Выполнен. Установлено ограждение	1 год с 01.06.2025
793	44-00070	Установка лежачих полицейских по адресу: ул. 1-я Механическая, 4	Установка лежачих полицейских по адресу: ул. 1-я Механическая, 4	102,0	102,0	Администрация Первомайского района	Выполнен. Установлена искусственная дорожная неровность	-
<b>Советский район, избирательный округ № 45, депутат Байжанов Ерлан Омарович</b>								
794	45-00008	Асфальтирование выездов из дворовой территории дома по адресу: ул. Золото долинская, 31, общий ремонт дворовой территории	По адресу: ул. Золото долинская, 31, общий ремонт дворовой территории	1500,0	3333,9	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству упирения и проезда	3 года (ремонт проезда) и 5 лет (обустройство упирения и проезда) с 11.09.2025
			Асфальтирование выездов из дворовой территории дома по адресу: ул. Золото долинская, 31		-	ДТИ/ДБК		
795	45-00028	Провести ямочный ремонт въезда во двор с улицы Жемчужной между домами ул. Жемчужная, 30, ул. Жемчужная, 32	Провести ямочный ремонт въезда во двор с улицы Жемчужной между домами ул. Жемчужная, 30, ул. Жемчужная, 32	800,0	9967,1	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда	3 года с 18.08.2025
796	45-00029	Расширить дорогу перед домом № 32 по улице Жемчужной	Расширить дорогу перед домом № 32 по улице Жемчужной	1000,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (финансирование в рамках реализации наказа № 45-00028)	3 года с 18.08.2025
797	45-00049	Демонтаж детской площадки (напротив многоквартирного дома ул. Пирогова, 28) и устройство детского игрового городка	Установить игровое оборудование, демонтировать устаревшее	600,0	800,0	Администрация Советского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование	1 год с 24.10.2025
798	45-00050	Устройство тротуара вдоль дома ул. Ильича, 7	Устройство тротуара вдоль дома ул. Ильича, 7	1000,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	-
799	45-00062	Организовать парковку и провести ремонт дорожного покрытия во дворе дома № 8 по улице Терешковой. Размещение парковки делать согласно «Схемы благоустройства внутриквартального проезда жилого дома 8 по улице Терешковой», подготовленной ведущим инженером ПТО ЖКХ ННЦ Ширяевым С. В. И утвержденной директором ЖКХ ННЦ Михеевым В. И. в 2017 г.	Организовать парковку и провести ремонт дорожного покрытия во дворе дома № 8 по улице Терешковой	1500,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда	-
800	45-00065	Отремонтировать тротуар по улице Мусы Джалиля от бульвара Молодежи до ул. Лыкова, 3	Отремонтировать тротуар по улице Мусы Джалиля от бульвара Молодежи до ул. Лыкова, 3	3000,0	1193,0	ДТИ/ДБК	Выполнен в части 2025 года. ДБК произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 30.09.2025
801	45-00078	Выполнить асфальтирование и внутриквартального пешеходного тротуара в Советском районе по улице Полевая №3 с о стороны главного фасада дома и торном дома	Выполнить асфальтирование внутриквартального пешеходного тротуара в Советском районе по улице Полевая №3 с о стороны главного фасада дома и торном дома	1800,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда	-
802	45-00167	Благоустроить общественно значимую территорию городского пространства – зеленую зону на улице Боровая Партия, включающую «Сиреневый скверик», мемориал «Памяти и Славы» и мини сквер у дома № 13	Установка лавочек и урн в "Сиреневом сквере", обустройство тротуара и установка лавочек и урн в мемориале "Памяти и Славы"	150,0	65,7	Администрация Советского района	Выполнен. Установлены лавочки и урны	2 года с 25.08.2025
803	45-00169	Благоустроить придомовую территорию дома № 17 по улице Боровая Партия	Благоустроить придомовую территорию дома № 17 по улице Боровая Партия	1500,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда	-



№ п	№ наказа избирателей	Содержание наказа избирателей	Мероприятия по реализации наказа избирателей	Общая стоимость реализации наказа избирателей согласно плану мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы, тыс. рублей	Фактический объем финансирования реализации наказа избирателей в 2025 году, тыс. рублей	Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей	Информация о выполнении	Информация о гарантийном сроке на качество выполненных работ
825	46-00011	Обустройство тротуара ул. Ветлужская, 9 – ул. Красноуфимская, 2	Обустройство тротуара ул. Ветлужская, 9 – ул. Красноуфимская, 2	1000,0	397,1	ДЭЖКХ, администрация Советского района	Выполнен. Администрацией Советского района произведены работы по обустройству тротуара	1 год с 01.09.2025
826	46-00021	Обустройство тротуара от ул. Молодости до ул. Ветлужская, 32	Обустройство тротуара от ул. Молодости до ул. Ветлужская, 32	3200,0	750,6	ДТИДБК, администрация Советского района	Выполнен. Администрацией Советского района произведены работы по обустройству тротуара	1 год с 14.08.2025
827	46-00022	Капитальный ремонт внутриквартальной проезды ул. Летняя, 3 с благоустройством парковочных карманов	Капитальный ремонт внутриквартальной проезды ул. Летняя, 3 с благоустройством парковочных карманов	2000,0	1373,1	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезды и тротуара, по обустройству уширения	3 года (ремонт проезды и тротуара) и 5 лет (обустройство уширения) с 15.07.2025
828	46-00044	Благоустройство сквера у набережной Обского моря в микрорайоне Левые Чемы	Устройство тропинок	500,0	502,7	Администрация Советского района, ДКСиМП	Выполнен. Администрацией Советского района произведены работы по устройству тропинки. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 3216,0 тыс. рублей	1 год с 10.06.2025
829	46-00060	Решить вопрос долготоя (бывшая КНС) на спуске ул. Ветлужской путём обмена и возврата в муниципальную собственность	Проведение муниципального земельного контроля	-	-	ДЗиИО, администрация Советского района	Выполнен. ДЗиИО проведено мероприятие муниципального земельного контроля	-
830	46-00061	Продолжить живую изгородь из кустарников вдоль тротуара ул. Софийская. Поставить на баланс озеленения и регулярно формировать крону	Посадка пузыреплодника	150,0	244,6	Администрация Советского района	Выполнен. Произведены работы по посадке кустарников	1 год с 25.09.2025
831	46-00078	Решить вопрос долготоя (бывшая КНС) на спуске ул. Ветлужской	Проведение муниципального земельного контроля	-	-	ДЗиИО, администрация Советского района	Выполнен. ДЗиИО проведено мероприятие муниципального земельного контроля	-
832	46-00121	Провести инвентаризацию земельных участков и объектов инфраструктуры, поставить на баланс бесхозяйные земельные участки и объекты инфраструктуры на всем 46 округе	Провести комплекс работ по уточнению (установлению) местоположения и характеристик земель и земельных участков, расположенных в границах Советского района города Новосибирска, в том числе их границ и площади, зарегистрированных вещных прав и ограничений (обременений), выявлению неиспользуемых, используемых без правоустанавливающих документов, используемых не по целевому назначению и не в соответствии с разрешенным использованием земельных участков  Выявление бесхозяйных вещей в случае поступления обращения (в том числе объектов инфраструктуры) на территории района. Подготовка документов для признания права муниципальной собственности	-	-	ДЗиИО  Администрация Советского района	Выполнен в части 2025 года. Администрация Советского района на регулярной основе направляет в ДСИА и ДЗиИО информацию о выявленных пустых участках	-
833	46-00133	Организовать новый центр детского творчества в микрорайоне ЦЦ	Организовать новый центр детского творчества в микрорайоне ЦЦ	-	-	ДКСиМП, ДО	Выполнен. ДО организован центр детского творчества	-
834	46-00147	Отремонтировать тротуары по ул. Героев труда с обеих сторон	Отремонтировать тротуары по ул. Героев труда с обеих сторон	5000,0	2054,9	ДТИДБК	Выполнен в части 2025 года. ДЛБК произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 30.09.2025
835	46-00149	Заменить столбы освещения по ул. Героев труда на столбы со светодиодным освещением, организовать освещение в том числе зоны тротуара	Заменить столбы освещения по ул. Героев труда на столбы со светодиодным освещением, организовать освещение в том числе зоны тротуара	1264,0	13666,9	ДТИДБК	Выполнен. ДЛБК произведены строительно-монтажные работы	-
836	46-00189	Установка информационных стендов в количестве 2 (двух) штук на каждой улице в частном секторе микрорайона Правые Чемы	Установка информационных стендов	150,0	120,0	Администрация Советского района	Выполнен в части 2025 года. Установлены информационные стенды	1 год с 19.12.2025
837	46-00228	Заасфальтировать дороги улиц частного сектора: а) Золоторожскую, б) Добровольческую, в) Белоусова, г) Вахтангова, д) Иноземную	Заасфальтировать дороги улиц частного сектора: а) Золоторожскую, б) Добровольческую, в) Белоусова, г) Вахтангова, д) Иноземную	8000,0	780,0	ДТИДБК	Выполнен в части 2025 года. Администрацией Советского района произведены работы по обустройству дороги по ул. Иноземная	5 лет с 21.10.2025
838	46-00282	Обустройство Сада памяти Степана Белоусова на ул. Белоусова	В 2022 году мероприятия по демонтажу 8 шт. гаражей. В 2023 году мероприятия по планировке территории, посадке деревьев	370,0	-	Администрация Советского района	Выполнен в части 2025 года. Произведены работы по планировке территории	-
839	46-00308	Произвести асфальтирование территории детского сада № 156 по ул. Тружеников, 15	Произвести асфальтирование территории детского сада № 156 по ул. Тружеников, 15	2000,0	1600,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по асфальтированию территории	5 лет с 01.09.2025
840	46-00351	Устройство тротуара от ул. Тружеников между домами ул. Русская, 23 и ул. Русская, 19	Устройство тротуара от ул. Тружеников между домами ул. Русская, 23 и ул. Русская, 19	2500,0	439,4	ДЭЖКХ	Выполнен. Администрацией Советского района произведены работы по обустройству тротуара	2 года с 04.08.2025
841	46-00375	Благоустроить спуск от ост. «Торговый центр» к ул. Сиреневая (Сиреневый спуск)	Ремонт лестницы, устройство пандусов	500,0	182,0	Администрация Советского района	Выполнен. Произведены работы по ремонту лестницы	2 года с 14.07.2025

№ п	№ наказа избирателей	Содержание наказа избирателей	Мероприятия по реализации наказа избирателей	Общая стоимость реализации наказа избирателей согласно плану мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы, тыс. рублей	Фактический объем финансирования реализации наказа избирателей в 2025 году, тыс. рублей	Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей	Информация о выполнении	Информация о гарантийном сроке на качество выполненных работ
842	46-00376	Обустроить детскую и спортивную площадку во дворе дома ул. Русская, 3	Устройство игровой/спортивной площадки, при условии оформления земельного участка собственниками МКД в соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. № 1300	300,0	700,0	Администрация Советского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 23.06.2025
843	46-00379	Вырубка аварийных тополей вдоль ул. Софийская и ул. Ветлужская с заменой их на посадки живой изгороди	Снос зеленых насаждений	150,0	390,0	Администрация Советского района	Выполнен в части 2025 года. Произведены работы по сносу деревьев	-
<b>Советский район, избирательный округ № 47, депутат Стрельников Виктор Александрович</b>								
844	47-00003	Выполнить установку новых лавочек со спинками и урн во дворе дома ул. Лесососечная, 2	Установка лавочек и урн	200,0	335,7	Администрация Советского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 01.10.2025
845	47-00037	Установить лавочки со спинками по маршруту ул. Лесосечная - ул. Экваторная	Выполнить установку 2 лавочек	300,0	-	Администрация Советского района	Выполнен. Установлены лавочки и урны	-
846	47-00048	Установить новые игровые и спортивные формы, с заменой покрытия на прорезиненное на детской площадке у дома ул. Лесосечная, 6	Установка игрового детского оборудования с устройством резинового покрытия, при условии оформления земельного участка собственниками МКД в соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. № 1300	900,0	900,0	Администрация Советского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование с устройством резинового покрытия	1 год с 02.06.2025
847	47-00110	Установка многофункциональной спортивной площадки на базе существующей коробки по адресу: ул. Благовещенская, 48/1	Установка спортивных элементов, с устройством резинового покрытия	450,0	947,0	Администрация Советского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование	1 год с 01.11.2025
848	47-00139	Выполнить ремонт тротуаров на территории детского сада № 488 «Лебедушка» по адресу: ул. Экваторная, 20	Выполнить ремонт тротуаров на территории детского сада № 488 «Лебедушка» по адресу: ул. Экваторная, 20	800,0	1600,0	ДО	Выполнен в части 2025 года. Произведены работы по ремонту тротуаров	5 лет с 01.09.2025
849	47-00172	Выполнить ремонт покрытия на площади перед главным входом на территории СОШ № 102 по адресу: ул. Экваторная, 5	Выполнить ремонт покрытия на площади перед главным входом на территории СОШ № 102 по адресу: ул. Экваторная, 5	2500,0	-	ДО	Выполнен. Проведены работы по ремонту площадки перед главным входом за счет внебюджетных средств	-
850	47-00176	Выполнить оснащение дополнительного компьютерного класса техникой в СОШ № 102 по адресу: ул. Экваторная, 5	Выполнить оснащение дополнительного компьютерного класса техникой в СОШ № 102 по адресу: ул. Экваторная, 5	800,0	500,0	ДО	Выполнен в части 2025 года. Приобретены мониторы, многофункциональное устройство, интерактивные доски	-
851	47-00187	Приобрести оборудование и инвентарь для Молодежного центра «Рассвет» по адресу: ул. Лесосечная, 4/1: приобретение 2х компьютеров и мягкого покрытия зала 25 кв. м для проведения подвижных физических занятий	Приобретение оборудования и инвентаря	176,0	-	ДКСиМП	Выполнен. Приобретен ноутбук и мягкое покрытие для зала	-
852	47-00188	Провести ремонтные работы в Молодежном центре «Рассвет» по адресу: ул. Лесосечная, 4/1: утепление фасада, ремонт кровли	Ремонтные работы в части ремонта кровли, утепления пола и фасада	1520,0	-	ДКСиМП	Выполнен. Произведены работы по ремонту помещений. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1577,9 тыс. рублей	-
853	47-00199	Выполнить асфальтирование ул. Зоологическая от дома № 5 до дома № 68 (при ограничениях - отсыпать щебнем)	Выполнить асфальтирование ул. Зоологическая от дома № 5 до дома № 68 (при ограничениях - отсыпать щебнем)	2900,0	3519,0	ДТиДБК	Выполнен. Администрацией Советского района произведены работы по обустройству дороги. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 8408,9 тыс. рублей	5 лет с 21.10.2025
854	47-00255	Ремонт пристройки к дому ул. Лесосечная, 2 с закреплением социального назначения объекта	Разработка проекта строительства объекта	6181,0	-	Администрация Советского района	Выполнен в части 2025 года. Проведена экспертиза технического состояния строительных конструкций за счет внебюджетных средств	-
855	47-00313	Установить фонарный столб на перекрестке ул. Арбузова и поворота на ул. Иванова, напротив остановки «Микрорайон III»	Установить фонарный столб на перекрестке ул. Арбузова и поворота на ул. Иванова, напротив остановки «Микрорайон III»	20,0	418,2	ДТиДБК	Выполнен. ДДБК произведены работы по устройству линии наружного освещения	-
856	47-00331	Организовать освещение (установка фонарных столбов) пешеходного перехода со стороны проезда от ул. Арбузова к ул. Иванова с организацией видеонаблюдения	Организовать освещение (установка фонарных столбов) пешеходного перехода со стороны проезда от ул. Арбузова к ул. Иванова с организацией видеонаблюдения	20,0	-	ДТиДБК	Выполнен. ДДБК произведены работы по устройству линии наружного освещения	-
857	47-00338	Установить фонари и светофор на пересечении ул. Арбузова и повороте на ул. Арбузова (вдоль ИПФ, «Вектор-БЕСТ»)	Установить фонари и светофор на пересечении ул. Арбузова и повороте на ул. Арбузова (вдоль ИПФ, «Вектор-БЕСТ»)	3168,0	-	ДТиДБК	Выполнен в части 2025 года. ДДБК произведены работы по устройству линии наружного освещения	-
858	47-00501	Установка детской игровой площадки с прорезиненным покрытием между домами № 2, 3 и 4 по улице Экваторная (с качелями, турниками, песочницами)	Установка игрового и спортивного оборудования с устройством резинового покрытия	900,0	1200,0	Администрация Советского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование с устройством резинового покрытия	1 год с 01.06.2025
859	47-00592	Установить новые игровые и спортивные формы на детских площадках во дворе между домами № 1, 3 и 4 по ул. Экваторная	Установка игрового и спортивного оборудования	500,0	-	Администрация Советского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование с устройством резинового покрытия (финансирование в рамках реализации наказа № 47-00501)	1 год с 01.06.2025
860	47-00547	Выполнить ремонт тротуара от дома № 8 по улице Экваторная до остановки «Экваторная»	Выполнить ремонт тротуара от дома № 8 по улице Экваторная до остановки «Экваторная»	1250,0	967,0	ДТиДБК	Выполнен в части 2025 года. ДДБК произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 30.09.2025
861	47-00654	Установить многофункциональную волейбольную площадку с прорезиненным покрытием между	Снос деревьев	2600,0	-	Администрация Советского района	Выполнен. Установлена многофункциональная спортивная площадка	3 года с 15.09.2025

№ п	№ наказа избирателей	Содержание наказа избирателей	Мероприятия по реализации наказа избирателей	Общая стоимость реализации наказа избирателей согласно плану мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы, тыс. рублей	Фактический объем финансирования реализации наказа избирателей в 2025 году, тыс. рублей	Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей	Информация о выполнении	Информация о гарантийном сроке на качество выполненных работ
		домами ул. Иванова, 43 и 49/2	Установить волейбольную площадку с прорезиненным покрытием		1489,0	ДКСиМП		
862	47-00716	Установить новые скамейки со спинками подъездов дома ул. Иванова, 35а	Установка лавочек и урн	90,0	-	Администрация Советского района	Выполнен. Установлены лавочки и урны за счет внебюджетных средств	-
863	47-00775	Выполнить оснащение детской площадки у дома ул. Полевая, 16 современным прорезиненным покрытием, новыми игровыми и спортивными формами	Установка игрового и спортивного оборудования с устройством резинового покрытия, при условии оформления земельного участка собственниками МКД в соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. № 1300	700,0	1154,0	Администрация Советского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование с устройством резинового покрытия	1 год с 30.06.2025
864	47-00779	Благоустройство территории у дома ул. Полевая, 16 (лавочки, урны, освещение, ремонт тротуаров)	Установка лавочек и урн	1650,0	-	Администрация Советского района	Выполнен в части 2025 года. Установлены лавочки и урны за счет внебюджетных средств (мероприятие, ответственным исполнителем за выполнение которого является администрация Советского района, выполнено в полном объеме)	-
			Благоустройство территории у дома ул. Полевая, 16 (ремонт тротуаров)		-	ДЭЖКХ		
865	47-00821	Установить новые парковые скамейки со спинками и урны в сквере «50 лет Советскому району»	Установить новые парковые скамейки со спинками и урны в сквере «50 лет Советскому району»	-	65,7	Администрация Советского района	Выполнен. Установлены скамейки и урны	2 года с 25.08.2025
866	47-00838	Выполнить ремонт тротуара вдоль улицы Полевая напротив дома ул. Полевая, 8	Выполнить ремонт тротуара вдоль улицы Полевая напротив дома ул. Полевая, 8	850,0	-	ДТиДБК	Выполнен. ДЛБК произведены работы по ремонту тротуара (финансирование в рамках реализации наказа № 47-01109)	4 года с 30.09.2025
867	47-00936	Выполнить ремонт детского лабиринта с заменой покрытия внутри лабиринта на территории двора между домами ул. Демакова, 10, 12, 12/1	Ремонт лабиринта	250,0	-	Администрация Советского района	Выполнен в части 2025 года. Восстановлен мурал на лабиринте за счет внебюджетных средств	-
868	47-00959	Выполнить ремонт асфальтового покрытия на выезде от дома Демакова, 18 к ул. Демакова	Выполнить ремонт асфальтового покрытия на выезде от дома Демакова, 18 к ул. Демакова	1200,0	5844,5	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству тротуара	3 года с 11.09.2025
869	47-00969	Установить фонарные столбы от дома бульвар Молодежи, 40 до магазина «Магнит» бульвар Молодежи, 21	Установить фонарные столбы от дома бульвар Молодежи, 40 до магазина «Магнит» бульвар Молодежи, 21	110,0	550,0	ДТиДБК	Выполнен в части 2025 года. ДЛБК произведены строительно-монтажные работы	-
870	47-00987	Обязать владельцев ГК «Опора», «Анитрат» и «Башня» соблюдать условия содержания, убирать бытовой мусор из разрушенных овощехранилищ, снести часть аварийных зданий	Проведение муниципального земельного контроля в отношении ГК «Башня» ул. Ионосферная, 3	-	-	ДЗиО	Выполнен. Проведено мероприятие муниципального земельного контроля	-
871	47-01041	Установить информационные стенды в СОШ № 190 по адресу: ул. Иванова, 36	Установить информационные стенды в СОШ № 190 по адресу: ул. Иванова, 36	30,0	500,0	ДО	Выполнен. Приобретено оборудование для медиацентра	-
872	47-01056	Установка новых лавочек со спинками и урн (взамен старых) на территории двора и у подъездов дома ул. Демакова, 1	Установка лавочек и урн	170,0	-	Администрация Советского района	Выполнен в части 2025 года. Установлены лавочки и урны (финансирование в рамках реализации наказа № 47-01059)	1 год с 10.09.2025
873	47-01059	Установка новых игровых элементов (взамен старых и сломанных) на площадке во дворе дома ул. Демакова, 1	Установка игрового оборудования	300,0	963,3	Администрация Советского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование	1 год с 10.09.2025
874	47-01089	Установить новые игровые и спортивные формы на детской площадке дома ул. Демакова, 13	Установка игрового и спортивного оборудования, при условии оформления земельного участка собственниками МКД в соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. № 1300	700,0	400,0	Администрация Советского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование	1 год с 02.06.2025
875	47-01109	Ремонт тротуара вдоль ул. Полевая	Ремонт тротуара вдоль ул. Полевая	5000,0	914,0	ДТиДБК	Выполнен в части 2025 года. ДЛБК произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 30.09.2025
876	47-01110	Реализация сквера на Демакова - 4,8 га	Благоустройство сквера на пересечении улиц Демакова, Арбузова и Российской	100000,0	26374,5	ДКСиМП	Выполнен в части 2025 года. Произведен первый этап благоустройства сквера	-
877	47-01137	Установить урны возле магазинов по ул. Демакова, 3, ул. Демакова, 7, ул. Демакова, 11, ул. Демакова, 20 и вдоль тротуара по нечетной стороне ул. Демакова	Установить урны возле магазинов по ул. Демакова, 3, ул. Демакова, 7, ул. Демакова, 11, ул. Демакова, 20 и вдоль тротуара по нечетной стороне ул. Демакова	300,0	-	Администрация Советского района	Выполнен в части 2025 года. Установлены лавочки и урны вдоль тротуара по нечетной стороне ул. Демакова за счет внебюджетных средств	-
<b>Советский район, избирательный округ № 48, депутат Бурмистров Антон Васильевич</b>								
878	48-00018	Ремонт асфальтового покрытия на территории МБОУ СОШ № 179	Ремонт асфальтового покрытия на территории МБОУ СОШ № 179	6000,0	1600,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по асфальтированию территории	5 лет с 01.09.2025
879	48-00057	Обустройство тротуара с освещением от остановочной платформы «УПК» до дома № 26 улицы Молодости	Обустройство тротуара с освещением от остановочной платформы «УПК» до дома № 26 улицы Молодости	2000,0	1893,3	ДТиДБК	Выполнен. ДЛБК произведены работы по обустройству пешеходного тротуара	4 года с 30.09.2025
880	48-00071	Обустройство сквера - улица 40 лет Комсомола, 54	Мероприятия по отсыпке дорожек, обрезке деревьев	300,0	3681,1	Администрация Советского района	Выполнен. Произведены работы по обустройству сквера	2 года с 09.09.2025
881	48-00077	Установить малые игровые формы для детей во дворе дома (песочница, качели) ул. Динамовцев, 16	Установить игровое оборудование	300,0	160,0	Администрация Советского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование	1 год с 26.08.2025

№ п	№ наказа избирателей	Содержание наказа избирателей	Мероприятия по реализации наказа избирателей	Общая стоимость реализации наказа избирателей согласно плану мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы, тыс. рублей	Фактический объем финансирования реализации наказа избирателей в 2025 году, тыс. рублей	Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей	Информация о выполнении	Информация о гарантийном сроке на качество выполненных работ
882	48-00086	Обустройство сквера ул. Сердюкова, 3	Планировка территории	100,0	358,0	Администрация Советского района	Выполнен. Произведены работы по планировке территории. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1412,7 тыс. рублей	-
883	48-00102	Обустройство спортивной площадки с ограждением и резиновым покрытием во дворе дома № 9 ул. Печатников	Установка спортивной площадки с резиновым покрытием и ограждением, при условии оформления земельного участка собственниками МКД в соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. № 1300	1200,0	2173,6	Администрация Советского района	Выполнен. Установлена спортивная площадка с ограждением и резиновым покрытием	1 год с 10.07.2025
884	48-00144	Ремонт придомовой территории с обустройством парковочных карманов и ливневки дома № 164 по улице Ивлева	Ремонт придомовой территории с обустройством парковочных карманов и ливневки дома № 164 по улице Ивлева	1000,0	948,6	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 4566,3 тыс. рублей	3 года с 15.07.2025
885	48-00147	Освещение тротуара от дома № 17 до № 1 по улице Часовой со стороны МБОУ СОШ № 179	Освещение тротуара от дома № 17 до № 1 по улице Часовой со стороны МБОУ СОШ № 179	170,0	-	ДТиДБК	Выполнен. ДДБК произведены строительно-монтажные работы (финансирование в рамках реализации наказа № 48-00203)	-
886	48-00156	Обустройство освещения участка дороги от улицы Приморской до дома № 10/1	Обустройство освещения участка дороги от улицы Приморской до дома № 10/1	120,0	292,1	ДТиДБК	Выполнен. ДДБК произведены строительно-монтажные работы	-
887	48-00167	Установка мусорных урн на тротуарах ОблГЭСа	Установка мусорных урн на тротуарах ОблГЭСа	300,0	29,7	Администрация Советского района	Выполнен. Установлены урны. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 483,0 тыс. рублей	2 года с 25.08.2025
888	48-00168	Освещение тротуара улицы Смоленской (от улицы Барьерной до улицы Динамовцев)	Освещение тротуара улицы Смоленской (от улицы Барьерной до улицы Динамовцев)	34,0	194,0	ДТиДБК	Выполнен. ДДБК произведены строительно-монтажные работы	-
889	48-00169	Оформить сервитут на тротуар у перекрёстка улиц Динамовцев/Смоленская (с торца 8 подъезда ул. Динамовцев, 8)	Подготовка документов для постановки на учет	-	-	ДСиА	Выполнен.	-
			Подготовка документов для установления сервитута	-	-	Администрация Советского района	Установлен сервитут	-
890	48-00186	Обустроить тротуар с расширением парковочных карманов во дворе дома № 15 по улице Барьерной	Обустроить тротуар с расширением парковочных карманов во дворе дома № 15 по улице Барьерной	1200,0	571,5	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству тротуара	3 года с 28.10.2025
891	48-00193	Обустройство сквера по ул. 40 лет Комсомола, 55	Мероприятия по отсыпке дорожек, обрезке деревьев	300,0	462,2	Администрация Советского района	Выполнен. Произведены работы по сносу зеленых насаждений	-
892	48-00203	Установка освещения на тротуаре у домов № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 улицы Часовая со стороны МБОУ СОШ № 179	Установка освещения на тротуаре у домов № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 улицы Часовая со стороны МБОУ СОШ № 179	170,0	449,6	ДТиДБК	Выполнен. ДДБК произведены строительно-монтажные работы. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 449,6 тыс. рублей	-
893	48-00231	Обустройство сквера на улице Молодости (от улицы Варшавской до ул. Софийской)	В 2022-2023 годы проведение мероприятий по инвентаризации металлических гаражей. В 2024-2025 годы проведение мероприятий по демонтажу гаражей (13 шт.). В 2024-2025 годы проведение мероприятий по планировке территории, посадке деревьев	405,0	750,6	Администрация Советского района	Выполнен в части 2025 года. Произведены работы по обустройству тротуара	1 год с 14.08.2025
894	48-00258	Установка освещения вдоль улицы Смоленской у МБОУ СОШ № 80	Установка освещения вдоль улицы Смоленской у МБОУ СОШ № 80	34,0	322,5	ДТиДБК	Выполнен. ДДБК произведены строительно-монтажные работы	-
895	48-00264	Ремонт внутриквартального проезда с обустройством парковочных карманов ул. Смоленская, 3	Ремонт внутриквартального проезда с обустройством парковочных карманов ул. Смоленская, 3	1800,0	3152,0	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству уширения	3 года (ремонт проезда) и 5 лет (обустройство уширения) с 22.07.2025
896	48-00340	Обустройство сквера между домами № 22 и 24/1 улицы Приморская с асфальтированными тротуарами	Снос зеленых насаждений, планировка территории, устройство тротуара. Формирование земельного участка, постановка участка на кадастровый учет для последующей организации сквера	1200,0	-	Администрация Советского района	Выполнен. Сформирован земельный участок. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 649,1 тыс. рублей	-
897	48-00370	Асфальтовое покрытие улицы Слюдянка от дома №1 до №60	Асфальтовое покрытие улицы Слюдянка от дома №1 до №60	2640,0	7635,0	ДТиДБК	Выполнен. Администрацией Советского района произведены работы по обустройству дороги	5 лет с 21.10.2025
898	48-00452	Ремонт внутриквартального проезда с обустройством парковочных карманов и тротуара ул. Печатников, 8	Ремонт внутриквартального проезда с обустройством парковочных карманов и тротуара ул. Печатников, 8	1500,0	2132,2	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, по обустройству уширения. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 2794,9 тыс. рублей	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство уширения) с 15.07.2025
899	48-00497	ДК «Приморский» - установка новых лавочек, ул. Приморская, 15	ДК «Приморский» - установка новых лавочек, ул. Приморская, 15	150,0	328,6	Администрация Советского района	Выполнен. Установлены лавочки и урны. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 426,6 тыс. рублей	2 года с 25.08.2025

№ п	№ наказа избирателей	Содержание наказа избирателей	Мероприятия по реализации наказа избирателей	Общая стоимость реализации наказа избирателей согласно плану мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы, тыс. рублей	Фактический объем финансирования реализации наказа избирателей в 2025 году, тыс. рублей	Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей	Информация о выполнении	Информация о гарантийном сроке на качество выполненных работ
900	48-00502	Замена окон в МБОУ СОШ № 80 ул. Энгельса, 6	Замена окон в МБОУ СОШ № 80 ул. Энгельса, 6	4500,0	1600,0	ДО	Выполнен в части 2025 года. Заменены окна	5 лет с 01.09.2025
901	48-00509	Ремонт фасада Детской музыкальной школы, ул. Молодости, 13	Ремонт фасада Детской музыкальной школы, ул. Молодости, 13	3000,0	5064,3	ДКСиМП	Выполнен. Произведены работы по ремонту фасада здания	5 лет с 16.10.2025
<b>Центральный район, избирательный округ № 49, депутат Быковский Александр Олегович</b>								
902	49-00048	Провести покраску стен и замену линолеума в помещении Центральной городской библиотеки им. К. Маркса, ул. Фрунзе, 3	Провести покраску стен и замену линолеума в помещении Центральной городской библиотеки им. К. Маркса, ул. Фрунзе, 3	1250,0	220,2	ДКСиМП	Выполнен. Произведены работы по покраске стен и замене линолеума	1 год с 25.03.2025
903	49-00136	Замена асфальтового покрытия тротуара на ул. Крылова от Красного проспекта до ул. Мичурина по нечетной стороне	Ремонт тротуара по ул. Крылова на участке от Красного проспекта до ул. Мичурина по нечетной стороне	13200,0	860,2	ДТиДБК	Выполнен в части 2025 года. ДДБК произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 30.09.2025
904	49-00141	Благоустройство придомовой территории со стороны ул. Советской по адресу: ул. Советская, д. 4, а именно: спил аварийных деревьев и посадка новых зеленых насаждений, благоустройство двора, озеленение двора, установка прорезиненного покрытия на детской спортивной площадке	Снос аварийных деревьев, посадка новых зеленых насаждений, установка прорезиненного покрытия на детской площадке	700,0	600,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по озеленению территории	-
905	49-00143	Выполнить согласно схеме (приложение № 3 к протоколу жителей ул. Серебrenниковская, 2, 2/1, 2/2, 4/1, 4/2) замену асфальтового покрытия и частичное расширение проездов на локальных участках: на муниципальном проезде от въезда во двор с ул. Серебrenниковской до входов в помещения Социального фонда России в доме № 4/1; на муниципальном проезде между домом № 2/2 и подземными гаражами; на муниципальных проездах от границ домов № 4/2 и № 4/1 до выездов на ул. Ипподромскую; между домами № 4/1 и № 4/2; вдоль дома № 4/1 с обеих сторон дома; у подъездов дома № 2/2 и дома № 4/2	Выполнить согласно схеме (приложение № 3 к протоколу жителей ул. Серебrenниковская, 2, 2/1, 2/2, 4/1, 4/2) замену асфальтового покрытия и частичное расширение проездов на локальных участках: на муниципальном проезде от въезда во двор с ул. Серебrenниковской до входов в помещения Социального фонда России в доме № 4/1; на муниципальном проезде между домом № 2/2 и подземными гаражами; на муниципальных проездах от границ домов № 4/2 и № 4/1 до выездов на ул. Ипподромскую; между домами № 4/1 и № 4/2; вдоль дома № 4/1 с обеих сторон дома; у подъездов дома № 2/2 и дома № 4/2	25800,0	10061,0	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда, пешеходных дорожек и тротуара	3 года с 05.08.2025
906	49-00145	Выполнить согласно схеме (приложение № 3 к протоколу жителей ул. Серебrenниковская, 2, 2/1, 2/2, 4/1, 4/2) благоустроительные работы и озеленение на территории внутридворового сквера (муниципальный участок земли с кадастровым номером 54:35:101570:3, неразмежеванные земли в кадастровом квартале 54:35:101570)	Выполнить согласно схеме (приложение № 3 к протоколу жителей ул. Серебrenниковская, 2, 2/1, 2/2, 4/1, 4/2) благоустроительные работы и озеленение на территории внутридворового сквера (муниципальный участок земли с кадастровым номером 54:35:101570:3, неразмежеванные земли в кадастровом квартале 54:35:101570)	300,0	300,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по озеленению территории	-
907	49-00148	Заменить вдоль входов в подъезды дома № 4/1 по ул. Серебrenниковской ограждающие фундаментные блоки на декоративные прямоугольные бетонные цветочницы	Установка декоративных прямоугольных бетонных цветочниц	150,0	150,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлены малые архитектурные формы	-
908	49-00149	Выполнить озеленение у домов по ул. Серебrenниковской, 2, 2/1, 4/1, 4/2, 2/2	Выполнить озеленение у домов по ул. Серебrenниковской, 2, 2/1, 4/1, 4/2, 2/2	250,0	250,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по озеленению территории	-
909	49-00166	Благоустройство комплексное придомовой территории микрорайона по ул. Гоголя, 12, 14, 16: обустройство пешеходных дорожек внутри двора согласно проекту, установка урн, скамеек	Обустройство пешеходных дорожек, установка урн, скамеек	600,0	599,7	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по обустройству пешеходных дорожек, установлены малые архитектурные формы	1 год с 20.10.2025
910	49-00179	Заменить аварийный металлический забор (ограду) по ул. Депутатской вдоль зданий № 53, 55, 57, ул. Каменской, 32 (проезд в направлении от ул. Семьи Шамшиных до ул. Каменской)	Демонтировать аварийный металлический забор (ограду) по ул. Депутатской вдоль зданий № 53, 55, 57, ул. Каменской, 32 (проезд в направлении от ул. Семьи Шамшиных до ул. Каменской)	60,0	60,0	Администрация Центрального округа	Выполнен в части 2025 года. Произведены работы по демонтажу аварийного забора	-
911	49-00199	Возле дома № 58 по ул. Депутатской осуществить посадку кустарников и крупномерных деревьев	Возле дома № 58 по ул. Депутатской осуществить посадку кустарников и крупномерных деревьев	250,0	300,4	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по озеленению территории	-
912	40-118	Укрепить грунт на территории жилого дома № 12 по ул. Семьи Шамшиных	Укрепление грунта	500,0	4210,1	ДТиДБК	Выполнен в части 2025 года. ДЭЖКХ произведены работы по ремонту и обустройству части подпорной стены с лестничным маршем	3 года с 05.12.2025
<b>Центральный район, избирательный округ № 50, депутат Бондаренко Сергей Валентинович</b>								
913	50-00008	Сформировать пешеходную дорожку от первого подъезда дома ул. Гоголя, 23а в сторону ул. Гоголя	Сформировать пешеходную дорожку от первого подъезда дома ул. Гоголя, 23а в сторону ул. Гоголя	160,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству пешеходной дорожки	-
914	50-00023	Комплексное благоустройство двора с расширением парковочных мест ул. Гоголя, 29	Комплексное благоустройство двора с расширением парковочных мест ул. Гоголя, 29	1360,0	2293,9	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству ушпирений	3 года (ремонт проезда) и 5 лет (обустройство ушпирений) с 06.10.2025



№ п	№ наказа избирателей	Содержание наказа избирателей	Мероприятия по реализации наказа избирателей	Общая стоимость реализации наказа избирателей согласно плану мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы, тыс. рублей	Фактический объем финансирования реализации наказа избирателей в 2025 году, тыс. рублей	Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей	Информация о выполнении	Информация о гарантийном сроке на качество выполненных работ
915	50-00040	Установить «лежачие полицейские» на внутриквартальном проезде (за административным зданием по ул. Гоголя) между домами ул. Гоголя, 31-35	Установить «лежачие полицейские» на внутриквартальном проезде (за административным зданием по ул. Гоголя) между домами ул. Гоголя, 31-35	100,0	100,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлены искусственные дорожные неровности	-
916	50-00044	Установить силовые ограничители на границе придомовой территории МКД ул. Гоголя, 33 со стороны ул. Гоголя магазин «Горожанка» исключяющие заезд на эту территорию	Установить силовые ограничители на границе придомовой территории МКД ул. Гоголя, 33 со стороны торгового павильона ул. Гоголя 33/1	100,0	99,4	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлены малые архитектурные формы	1 год с 20.10.2025
917	50-00070	Устранить провалы в асфальтировании у библиотеки им. Горького	Устранить провалы в асфальтировании у библиотеки им. Горького	2000,0	2143,9	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда	3 года с 15.07.2025
918	50-00073	Установка парковых вазонов в количестве 8 штук по адресу: ул. Гоголя, 39а	Установка парковых вазонов в количестве 8 штук по адресу: ул. Гоголя, 39а	50,0	45,5	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлены малые архитектурные формы	1 год с 17.11.2025
919	50-00076	Восстановить функционирование секций дзюдо, борьбы на базе клуба «Альтаир»	Восстановление секций	-	-	ДКСиМП	Выполнен. Секция функционирует	-
920	50-00077	Выполнить водоотведение с проезжей части в створе дома ул. Гоголя, 39а с ремонтом асфальтового покрытия	Выполнить водоотведение с проезжей части в створе дома ул. Гоголя, 39а с ремонтом асфальтового покрытия	1600,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (финансирование в рамках реализации наказа № 50-00070)	3 года с 15.07.2025
921	50-00079	Разработка и реализация проекта водоотведения с территорией между домами ул. Гоголя, 41, 43, 45 и «Горожанкой» в сторону ул. Гоголя	Разработка и реализация проекта водоотведения с территорией между домами ул. Гоголя, 41, 43, 45 и «Горожанкой» в сторону ул. Гоголя	2300,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда	-
922	50-00105	Провести водоотведение от магазина «Горожанка» минувя дома ул. Гоголя, 45, 47	Провести водоотведение от магазина «Горожанка» минувя дома ул. Гоголя, 45, 47	700,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда	-
923	50-00135	Комплексное благоустройство двора ул. Гоголя, 47б с водоотведением между домами ул. Гоголя, 47б, 45а	Комплексное благоустройство двора ул. Гоголя, 47б с водоотведением между домами ул. Гоголя, 47б, 45а	800,0	3572,9	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда, пешеходных дорожек и обустройству уширений	3 года (ремонт проезда и пешеходных дорожек) и 5 лет (обустройство уширений) с 16.07.2025
924	50-00141	Восстановить поврежденное тротуарное покрытие на муниципальной территории прилегающей к дому по ул. Гоголя, 49	Восстановить поврежденное тротуарное покрытие на муниципальной территории прилегающей к дому по ул. Гоголя, 49	800,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда	-
925	50-00158	Оказать содействие в устранинии лужи на тротуаре напротив ул. Демьяна Бедного, 52	Оказать содействие в устранинии лужи на тротуаре напротив ул. Демьяна Бедного, 52	200,0	-	ДТиДБК	Выполнен. ДЭЖКХ произведены работы по обустройству тротуара	-
926	50-00214	Установить освещение ул. Демьяна Бедного, от ул. Ипподромской до ул. Алейской	Установить освещение ул. Демьяна Бедного, от ул. Ипподромской до ул. Алейской	150,0	267,3	ДТиДБК	Выполнен. ДЛБК произведены строительно-монтажные работы	4 года с 30.09.2025
927	50-00230	Заасфальтировать проезд от улицы Ипподромской до ул. Ломоносова, 59	Заасфальтировать проезд от улицы Ипподромской до ул. Ломоносова, 59	2500,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда	-
928	50-00307	Асфальтирование территории ул. Ипподромская, 32/1 с расширением парковочного пространства (мест)	Асфальтирование территории ул. Ипподромская, 32/1 с расширением парковочного пространства (мест)	2000,0	3106,7	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда, тротуара и обустройству уширения	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство уширения) с 15.07.2025
929	50-00362	Установить пандус и перила при входе в «Альтаир» ул. Некрасова, 82	Установка пандуса и перил	830,0	433,7	ДКСиМП	Выполнен. Установлены пандусы и перила	-
930	50-00368	Сделать асфальтированную тротуарно-тропиночную дворовую сеть (по диагонали двора) ул. Ипподромская, 49	Сделать асфальтированную тротуарно-тропиночную дворовую сеть (по диагонали двора) ул. Ипподромская, 49	1500,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству пешеходной дорожки	-
931	50-00389	Установить спортивные тренажеры для разных возрастов (Крестьянская, 1;3;3а;16б;18б;20а)	Установить спортивные тренажеры для разных возрастов (Крестьянская, 1;3;3а;16б;18б;20а)	150,0	-	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено спортивное оборудование	-
932	50-00404	Между домами ул. Крылова, 40 и Крылова, 38 провести водоотведение	Между домами ул. Крылова, 40 и Крылова, 38 провести водоотведение	2300,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству уширений	-
933	50-00429	Установить несколько лавочек на этой территории после благоустройства в количестве 4 штук (ул. Крылова, 37)	Установить несколько лавочек на этой территории после благоустройства в количестве 4 штук (ул. Крылова, 37)	50,0	-	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлены лавочки	-
934	50-00480	Комплексное благоустройство двора ул. Крылова, 69а	Комплексное благоустройство двора ул. Крылова, 69а	1400,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству уширений	-
935	50-00503	Организовать пешеходный тротуар вдоль проезжей части от Ломоносова, 55 до улицы О. Жилиной	Организовать пешеходный тротуар вдоль проезжей части от Ломоносова, 55 до улицы О. Жилиной	700,0	-	ДТиДБК	Выполнен. ДЭЖКХ произведены работы по обустройству тротуара	-
936	50-00537	Установка 5 скамеек и 3 мусорных урн по ул. Некрасова, 84	Установка 5 скамеек и 3 мусорных урн по ул. Некрасова, 84	100,0	-	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлены игровое оборудование и вазоны	-
937	50-00551	Установить спортивную площадку с искусственным покрытием ул. О. Жилиной, 58	Установить спортивную площадку с искусственным покрытием ул. О. Жилиной, 58	300,0	300,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено спортивное оборудование	1 год с 08.09.2025
938	50-00618	Установка уличных вазонов в количестве 10 штук на территории ул. Селезнева, 37	Установка уличных вазонов в количестве 10 штук на территории ул. Селезнева, 37	50,0	-	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлены малые архитектурные формы	-
939	50-00668	Ремонт пола входной зоны МОУДО «Ника» ул. Ломоносова, 59	Ремонт пола	30,0	-	ДКСиМП	Выполнен. Произведены работы по ремонту входной зоны	-

№ п	№ наказа избирателей	Содержание наказа избирателей	Мероприятия по реализации наказа избирателей	Общая стоимость реализации наказа избирателей согласно плану мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы, тыс. рублей	Фактический объем финансирования реализации наказа избирателей в 2025 году, тыс. рублей	Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей	Информация о выполнении	Информация о гарантийном сроке на качество выполненных работ
940	50-00669	Оказать содействие в ремонте и звукоизоляции стены внутри помещения МОУДО «Ника» по ул. Ломоносова, 59	Ремонтные работы	115,0	-	ДКСиМП	Выполнен. Произведены работы по ремонту помещений	-
941	50-00670	Проконтролировать целевое финансирование МОУДО социально-психологический центр «Ника» по ул. Ломоносова, 59	Проконтролировать целевое финансирование МОУДО социально-психологический центр «Ника» по ул. Ломоносова, 59	-	-	ДКСиМП	Выполнен. Финансирование учреждения осуществляется в соответствии с муниципальным заданием	-
942	50-00674	Оказать содействие в приобретении комплекса музыкальной аппаратуры (активные колонки, синтезатор, стойки микрофонов) для МБОУ ДО «Алтайир» по ул. Некрасова, 82	Оказание содействия в приобретении музыкальной аппаратуры	-	-	ДКСиМП	Выполнен. Приобретена аппаратура	-
943	50-00675	Оказать содействие в благоустройстве и озеленении входной группы центра молодежи МБОУ ДО «Алтайир» по ул. Некрасова, 82	Оказание содействия в благоустройстве и озеленении входной группы	-	146,5	ДКСиМП	Выполнен. Произведены работы по благоустройству	-
944	40-056	По ул. Державина, 46 сделать дополнительные парковочные карманы (на месте гаражей)	Оборудование тротуара	265,0	-	ДТиДБК	Выполнен. Администрацией Центрального округа демонтированы гаражи	-
			Демонтаж металлических гаражей		-	Администрация Центрального округа		